

Obec Přibyslavice

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice

IČO: 00637548, DIČ: CZ00637548

bankovní spojení 9800129604/0600

zastoupená. ve věcech smluvních Ing. Bc. Ivou Hadašovou, starostka obce

ve věcech technických Ing. Bc. Ivou Hadašovou, starostka obce

(dále jen jako „objednatel“)

a

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 15544451, DIČ: CZ15544451

bankovní spojení. ČS, a. s., číslo účtu 1621387329/0800,

KB, a. s. číslo účtu 107-962810207/0100

zastoupená. Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 1893

(dále jen jako „zhotovitel“)

Shora uvedený objednatel a zhotovitel prohlašují, že mezi nimi bylo v průběhu výstavby Kanalizace a ČOV v obci Přibyslavice na kontrolních dnech stavby dohodnuto (a v jednotlivých zápisech z kontrolních dnů uvedeno) provedení prací pro objednatele ze strany zhotovitele a to konkrétně následujících prací.

- a) rozšíření obecního vodovodu podél stoky A1,
- b) úprava komunikace k ČOV,
- c) prodloužení kanalizační stoky stoky A a A4,
- d) rozšíření komunikace u gabionové stěny,
- e) montáž vodovodních přípojek pro 2 RD u stoky A2-1,
- f) prodloužení obecního vodovodu na konci stoky A4,
- g) zapravení rýh po vodovodních přípojkách,
- h) oprava stávající kanalizace pod obcí,
- i) výšková úprava stávajících poklopů a mříží,
- j) doplnění uličních vpustí,
- k) zhotovení kanalizačních přípojek pro novostavby a zhotovení kanalizačních přípojek pro soukromé účely,

podle pokynů objednatele a technického dozoru výše uvedené stavby Kanalizace a ČOV v obci Přibyslavice. Cena prací byla dohodnuta v celkové výši 913 787,34 Kč (slovy: devětsettrináctisícsešmsetosmdesátseven korun českých a třicetčtyři haléřů) bez DPH, přičemž tato je složena z cen za jednotlivé práce, které byly dohodnuty následovně (při kalkulaci cen prací bylo vycházeno z kalkulací cen u dříve prováděných prací):

- cena za rozšíření obecního vodovodu podél stoky A1 byla dohodnuta ve výši 140.535,74 Kč,
- cena za úpravu komunikace k ČOV byla dohodnuta ve výši 110.188,95 Kč,
- cena za prodloužení kanalizační stoky, stoky A a A4 byla dohodnuta ve výši 233.510,25 Kč,
- cena za rozšíření komunikace u gabionové stěny byla dohodnuta ve výši 53 161,99 Kč,
- cena za montáž vodovodních přípojek pro 2 RD u stoky A2-1 byla dohodnuta

- ve výši 10.577,69 Kč,
- cena za prodloužení obecního vodovodu na konci stoky A4 byla dohodnuta ve výši 37 790,34 Kč,
- cena za zapravení rýh po vodovodních přípojkách byla dohodnuta ve výši 7 197,68 Kč,
- cena za opravu stávající kanalizace pod obcí byla dohodnuta ve výši 27.622,75 Kč,
- cena za výškovou úpravu stávajících poklopů a mříží byla dohodnuta ve výši 9.622,82 Kč
- cena za doplnění uličních vpustí byla dohodnuta ve výši 8.498,36 Kč
- cena za zhotovení kanalizačních přípojek pro novostavby byla dohodnuta ve výši 57.851,32 Kč
- cena za zhotovení kanalizačních přípojek pro soukromé účely byla dohodnuta ve výši 217.229,45 Kč.

Bylo dohodnuto, že objednatelem objednané práce budou zhotovitelem provedeny a předány objednateli nejpozději do konce roku 2015

Tyto objednané práce byly zhotovitelem řádně a včas dokončeny dne 30. 11. 2015 a objednateli předány dne 9. 12. 2015. K tomuto byly objednatelem uvedeného dne podepsány soupisy provedených prací, na jejichž základě vystavil zhotovitel objednateli fakturu č. 2015-215409 ze dne 25. 1. 2016, s datem splatnosti 8. 2. 2016, na částku 934.558,-- Kč včetně DPH. Provedené práce byly rozděleny dle sazeb DPH podle podkladu ze dne 21. 1. 2016 předaného zhotoviteli objednatelem.

Shora uvedená faktura vystavená zhotovitelem nebyla dosud objednatelem zhotoviteli uhrazena a ze strany zhotovitele byl podán k Okresnímu soudu Brno-venkov návrh na zahájení řízení, věc je vedena pod čj. 14 C 166/2016, kdy byl soudem vydán platební rozkaz, proti němuž objednatel podal odpor.

Zhotovitel a objednatel se tímto dohodli narovnat své vzájemné vztahy týkající se zhotovitelem provedených prací jmenovitě uvedených shora pod písm. a) až k) takto:

- A) objednatel se zavazuje ve lhůtě nejpozději do 30. září 2016 uhradit na účet zhotovitele č. účtu 1621387329/0800 žalovanou jistinu ve výši 934.558,-- Kč včetně DPH jako úhradu faktury zhotovitele č. 2015-215409,
- B) dále se objednatel zavazuje ve lhůtě nejpozději do 30. září 2016 zaplatit zhotoviteli na shora uvedený účet náhradu nákladů řízení vedeného u Okresního soudu Brno-venkov v Brně, čj. 14 C 166/2016, ve výši 39.256,80 Kč (sestavující z náhrady nákladů právního zastoupení ve výši 24.720,-- Kč + DPH, tj. 29.911,20 Kč a nevratné části zhotovitelem zaplaceného soudního poplatku ve výši 9.345,60 Kč).

V případě nezaplacení kterékoliv ze shora uvedených částek pod písm. A) či B) v dohodnutém termínu splatnosti tato dohoda o narovnání zaniká dnem 30. září 2016.

Zhotovitel jako žalobce a objednatel jako žalovaný se dále dohodli, že zhotovitel ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne obdržení úhrady obou částek uvedených shora pod písm. A) a B) vezme zcela zpět svoji žalobu ve shora označené věci s tím, že nebude požadovat přiznání práva na náhradu nákladů řízení a navrhne, aby soud řízení zastavil,


žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a zhotoviteli vrátil 80 % z uhrazeného soudního poplatku. Toto zpětvzetí žaloby zhotovitel neprodleně prokáže objednateli zasláním scanu odeslaného podání e-mailem na adresu leona@zakova.eu, přičemž objednatel je pak povinen v návaznosti na to ve lhůtě pěti pracovních dnů obratem soudu sdělit, že se shora uvedeným zpětvzetím žaloby, resp. se zastavením shora uvedeného soudního řízení za shora dohodnutých podmínek bez výhrad souhlasí a rovněž nepožaduje přiznání náhrady nákladů řízení a prokáže tento úkon zhotoviteli obdobně e-mailem na adresu sklenarova@sklenarova.com.

Přílohy:

- soupis provedených prací 2x
- podklad objednatele sazby DPH ze dne 21. 1. 2016
- faktura zhotovitele č. 2015-215409 ze dne 25. 1. 2016

Ve Velkém Meziříčí dne 23.9.2016

Zhotovitel



OBEC PŘIBYSLAVICE
Sokolská 44, Příbyslavice
IČO: 064 83 12, 00637543

Objednatel



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ

Akce:

Název: **Přibyslavice -vícepráce pro obec**
Číslo zakázky: Číslo stavby:
Fáze zakázky: Čerpání střediska 100 Rok: 2015
Klasifikace:
Region:
Komentář zakázky:
Vypracoval: Ing. Miroslav Štola, m.stola@gremis.cz, 566 523 751
GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí,

Firmy:

Typ firmy	Název	Adresa	Kontaktní osoba
Dodavatel	GREMIS s.r.o.	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Miroslav Štola, tel.:566 523 751
Investor	Obec Přibyslavice	Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice	Ing. Iva Hadašová, tel..

Období:

práce 2015

Začátek: 05.01 15

Konec: 30.11 15

Rekapitulace DPH čerpání:

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
0%	622 426	-	622 426

Za zhotovitele:
Datum předání:
Podpis:

Za objednatele:
Datum převzetí:
Podpis:

Iva Hadašová
9.12. 2015



OBEC PŘIBYSLAVICE
Sokolská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00637548

Čerpání

Q odčerp. za období	Popis	C odčerp. za ob.
	Z_6.0: Změnové rozpočty obec	622 425,76
	SO_01 Úprava komunikace k ČOV	110 188,95
	SO_02: Oprava stávající komunikace pod obcí	27 622,75
	SO_03: Rozšíření obecního vodovodu podél stoky A1	140 535,74
	SO_04: Montáž vodovodních přípojek pro 2 RD u stoky A2-1	10 577,69
	SO_05: Rozšíření komunikace u gabionové stěny	53 161,99
	SO_06: Výšková úprava stávajících poklopů a mříží	9 622,82
	SO_07: Doplnění uličních vpustí	8 498,36
	SO_08: Prodloužení obecního vodovodu na konci stoky A4	37 790,34
	SO_09: Zapravení rýh po vodovodních přípojkách	7 197,68
	SO_10: Kanalizační přípojky pro soukromé účely	217 229,45
		622 425,76

Čerpání

Poř. ▲	Ide nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
Z_6.0: Změnové rozpočty obec							622 425,76
SO_01: Úprava komunikace k ČOV							110 188,95
0: Vedlejší rozpočtové náklady							6 500,00
2	SP	012002000	Geodetické práce vytyčení stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
1: Zemní práce							75 998,80
1	SP	121100002	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	243,330	36,72	8 935,08
1	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	198,500	19,70	3 910,45
4	SP	113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 24 cm	m2	112,154	32,23	3 614,95
6	SP	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	57,921	367,20	21 268,59
13	SP	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	263,650	22,26	5 868,85
13	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,150	60,47	5 753,34
14	SP	460620006	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	263,650	20,00	5 273,00
14	SP	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	95,150	47,25	4 495,46
19 5	SP	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	133,680	68,95	9 217,51
19 6	SP	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	193,070	19,75	3 812,25
19 7	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	22,000	45,86	1 008,92
19 8	SP	182201101	Svahování násypů	m2	60,000	47,34	2 840,40
5: Komunikace							27 690,15
4	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	60,000	132,40	7 944,00
7	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	30,000	222,00	6 660,00
19 9	SP	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	115,500	88,29	10 197,50
20 0	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	54,632	52,87	2 888,65
SO_02: Oprava stávající komunikace pod							27 622,75
1: Zemní práce							11 139,18
1	SP	121100002	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	6,720	36,72	246,76
5	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	m3	48,265	156,67	7 561,77
6	SP	132201209	Příplatek za lepidlost hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,265	15,83	764,03
13	SP	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	43,265	59,32	2 566,61
4: Vodorovné konstrukce							2 170,00
21	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 4 mm	m3	5,000	434,00	2 170,00
8: Trubní vedení							7 110,88

Poř. č.	Id. nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
189	SP	812422121	Montáž potrubí z trub TBP otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	28,000	169,42	4 743,76
190	SP	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí	m	28,000	84,54	2 367,12
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 970,00
202	SP	X8	Vyčištění potrubí strojně	hod	2,000	1 400,00	2 800,00
203	SP	X9	Vyčištění potrubí a šachty ručně	hod	6,000	195,00	1 170,00
99: Staveništní přesun hmot							3 232,70
191	SP	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	12,039	268,52	3 232,70
SO_03: Rozšíření obecního vodovodu po							140 535,74
1: Zemní práce							78 223,41
1	SP	121100002..	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	17,940	31,50	565,11
2	SP	113107222.	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	8,676	18,76	162,76
3	SP	132101201...	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	72,337	82,60	5 975,01
4	SP	132201201..	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,636	134,40	6 805,43
5	SP	132201209.	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	50,636	13,58	687,64
6	SP	132301201..	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,701	281,40	6 106,66
7	SP	132301209.	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	21,701	29,82	647,12
8	SP	175100020	Obsyp potrubí šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	47,839	434,00	20 761,91
9	SP	180400010.	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	89,700	14,00	1 255,80
10	SP	174100010...	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	95,884	50,89	4 879,56
11	SP	162301102.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	191,768	51,87	9 947,01
12	SP	460120019.	Naložení výkopku strojně z horniny třídy 1až4	m3	95,884	40,53	3 886,18
13	SP	162701105.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,790	181,30	8 845,63
14	SP	162701109.	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	487,900	14,49	7 069,67
15	SP	171201201.	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	48,790	9,87	481,56
16	SP	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,790	3,00	146,37
4: Vodorovné konstrukce							5 263,60
17	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	11,960	434,00	5 190,64
18	SP	452313171	Bloky pro potrubí z betonu C 30/37	m3	0,024	3 040,00	72,96
5: Komunikace							5 153,54
19	SP	566901111.	Vyspravení podkladu po překozech ŠD 0-32 mm	m3	8,676	594,00	5 153,54
8: Trubní vedení							47 774,05
20	SP	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	149,500	36,90	5 516,55

Poř. číslo	Id. nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
21	SP	42273589	Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1000	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
22	SP	42224356	Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 80	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
23	SP	42291022	Souprava zemní teleskopická	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
24	SP	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,000	400,00	400,00
25	SP	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	181,00	181,00
26	SP	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	682,00	682,00
27	SP	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	334,00	334,00
28	SP	28653777	Tvarovka T-kus 90° PE 100 d 90/90	kus	1,000	350,00	350,00
29	SP	01	Potrubí PE d 90	m	149,500	99,00	14 800,50
30	SP	42200700	Poklop šoupátkový nadzemní ze šedé litiny 18 kg	kus	1,000	450,00	450,00
31	SP	42291452	Poklop litinový 522 hydrantový	kus	1,000	950,00	950,00
32	SP	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	149,500	25,00	3 737,50
33	SP	28653765	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm +GF+	kus	2,000	110,00	220,00
34	SP	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80 125	m	149,500	25,00	3 737,50
35	SP	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kus	1,000	5 120,00	5 120,00
36	SP	28314148	Fólie výstražná š. 300 mm červená	m	149,500	10,00	1 495,00
97: Prorážení otvorů							2 712,10
37	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,923	57,81	862,68
38	SP	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	283,537	6,02	1 705,76
39	SP	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,923	6,63	98,89
40	SP	979999997	Poplatek za skládku čistá suť	t	14,923	3,00	44,77
99: Staveništní přesun hmot							1 409,03
41	SP	998276101	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	0,703	756,00	531,47
42	SP	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	16,652	52,70	877,56
SO_04: Montáž vodovodních přípojek pro							10 577,69
8: Trubicí vedení							10 577,69
277	SP	X26	Montáž vodovodních přípojek RD	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
278	SP	X27	T kus mosaz 6/4"	kus	2,000	281,12	562,24
279	SP	X28	Redukce 6/4x1"	kus	2,000	98,90	197,80
280	SP	X29	Ventil kulový K 181 1"	kus	2,000	828,80	1 657,60
281	SP	X30	Isiflo T110 32x1" šroubení	kus	2,000	212,80	425,60
282	SP	X31	Isiflo T110 49x11/2" šroubení	kus	2,000	556,60	1 113,20
283	SP	X32	Isiflo T110 49x6/4" šroubení	kus	2,000	580,80	1 161,60
284	SP	X33	Vsuvka mosaz 6/4"	kus	2,000	138,00	276,00
285	SP	X34	záslepka PPS 32	kus	2,000	32,80	65,60

Poř	Iden	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
286	SP	X35	Teleskop AVK 1"-2" 0,8-1,35	kus	2,000	883,00	1 766,00
287	SP	X36	Deska podlahová plastová	kus	2,000	188,60	377,20
288	SP	X37	Poklop ventilový litinový	kus	2,000	369,15	738,30
289	SP	X38	Trubka tlaková RPE 32	kg	2,500	94,62	236,55
SO_05: Rozšíření komunikace u gabionov							53 161,99
1: Zemní práce							8 461,34
1	SP	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor 1-4, se zhutněním	m2	84,800	19,70	1 670,56
2	SP	122100010	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	37,312	182,00	6 790,78
5: Komunikace							40 101,92
3	SP	574381111	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	m2	84,800	225,00	19 080,00
4	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	84,800	132,40	11 227,52
5	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	m2	84,800	52,50	4 452,00
6	SP	573211111.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu 1,8 kg/m2	m2	84,800	63,00	5 342,40
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 015,39
349	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,000	203,90	1 223,39
350	H	59217491	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	6,000	132,00	792,00
99: Staveništní přesun hmot							2 583,34
8	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	49,020	52,70	2 583,34
SO_06: Výšková úprava stávajících poklo							9 622,82
1: Zemní práce							242,39
2	SP	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	9,140	26,52	242,39
5: Komunikace							3 112,17
3	SP	574381111	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	m2	9,140	225,00	2 056,50
5	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	m2	9,140	52,50	479,85
6	SP	573211111.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu 1,8 kg/m2	m2	9,140	63,00	575,82
8: Trubní vedení							6 268,26
351	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 567,06	6 268,26
SO_07: Doplnění uličních vpustí							8 498,36
1: Zemní práce							523,43
2	SP	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	10,070	26,52	267,06
6	SP	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 2 objemu do 100 m3	m3	1,800	96,29	173,32

Poř. č.	Id. nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
15	SP	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	1,400	59,32	83,05
5: Komunikace							3 428,84
3	SP	574381111	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	m2	10,070	225,00	2 265,75
5	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	m2	10,070	52,50	528,68
6	SP	573211111.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu 1,8 kg/m2	m2	10,070	63,00	634,41
8: Trubní vedení							4 546,10
27	SP	28611260	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,500	100,00	450,00
28	SP	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	4,500	87,30	392,85
25 5	SP	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	905,25	905,25
25 6	H	59223821	Vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	438,00	438,00
25 7	H	59223823	Vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	682,00	682,00
25 8	H	59223825	Vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	308,00	308,00
25 9	H	59223873	Mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	1 370,00	1 370,00
SO_08: Prodloužení obecního vodovodu							37 790,34
1: Zemní práce							7 037,46
2	SP	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	10,070	26,52	267,06
8	SP	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	15,600	434,00	6 770,40
4: Vodorovné konstrukce							1 692,60
17	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 4 mm	m3	3,900	434,00	1 692,60
8: Trubní vedení							28 943,10
20	SP	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	65,000	36,90	2 398,50
24	SP	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,000	400,00	400,00
25	SP	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	181,00	181,00
26	SP	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	682,00	682,00
27	SP	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	334,00	334,00
29	SP	01	Potrubí PE d 90	m	65,000	99,00	6 435,00
32	SP	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	65,000	25,00	1 625,00
33	SP	28653765	Nákružek lemový PE 100 d 90 mm +GF+	kus	2,000	110,00	220,00
35	SP	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kus	2,000	5 120,00	10 240,00
36	SP	28314148	Fólie výstražná š. 300 mm červená	m	65,000	10,00	650,00
35 7	SP	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop d 90 mm	kus	2,000	75,37	150,75
35 8	SP	877265210	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 90	kus	1,000	186,36	186,36
35 9	SP	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	253,80	1 015,19

Poř. č.	Id. nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
361	H	28653528	Koleno tlakové 90° IPE D 90 mm	kus	1,000	91,30	91,30
362	H	55252225	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,2 m	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
363	H	55254047	Koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
364	H	55251724	Příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	2,000	487,00	974,00
99: Staveništní přesun hmot							117,18
41	SP	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,155	756,00	117 18
SO_09: Zapravení rýh po vodovodních př.							7 197,68
5: Komunikace							7 080,47
366	SP	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	15,040	392,49	5 902,98
367	SP	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	15,040	78,29	1 177,50
99: Staveništní přesun hmot							117,20
59	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,224	52,70	117,20
SO_10: Kanalizační přípojky pro soukrom							217 229,45
1: Zemní práce							89 990,85
3	SP	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	52,380	26,52	1 389,12
5	SP	113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drceně tl.24 cm	m2	52,380	32,23	1 688,31
6	SP	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	66,205	96,29	6 374,78
7	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,344	156,67	7 260,77
8	SP	132201209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	46,344	15,83	733,63
9	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,862	328,03	6 515,24
10	SP	132301209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	19,862	34,76	690,44
11	SP	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh (pažicí boxy)	m2	361,550	5,72	2 068,07
12	SP	151101112	Odstranění pažení stěn rýh (pažicí boxy)	m2	361,550	2,63	951,60
13	SP	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	4,257	434,00	1 847,43
14	SP	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	41,837	434,00	18 157,04
15	SP	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	77,021	59,32	4 569,09
16	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	154,041	60,47	9 314,24
17	SP	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	77,021	47,25	3 638,93
18	SP	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	55,390	211,34	11 706,40
19	SP	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	553,900	16,89	9 355,92
20	SP	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	55,390	11,51	637,32

Poř. ▲	Iden.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
21	SP	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	55,390	3,00	166,17
24	SP	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,900	226,85	2 926,34
4: Vodorovné konstrukce							4 034,90
22	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,297	434,00	4 034,90
5: Komunikace							18 618,62
23	SP	566901111	Vyspravení podkladu po překopech ŠD 0-32 mm	m3	2,740	592,00	1 622,08
24	SP	574 000014	Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-VI-PIII (ŠD 250, PM 90), bez výkopových prací	m2	33,590	390,50	13 116,90
25	SP	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	33,590	52,50	1 763,48
26	SP	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	33,590	63,00	2 116,17
8: Trubní vedení							89 486,09
27	SP	28611260	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	103,300	100,00	10 330,00
28	SP	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	103,300	87,30	9 018,09
29	SP	894811112	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1110 do 1480 mm	kus	15,000	2 900,00	43 500,00
50	SP	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	20,000	81,90	1 638,00
51	SP	286-56324	Odbočka kanalizační na KG DN300/150/45°	kus	20,000	1 250,00	25 000,00
91: Doplňující práce na komunikaci							2 694,97
30	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	71,866	37,50	2 694,97
97: Prorážení otvorů							8 242,05
31	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	45,430	57,81	2 626,31
32	SP	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	860,768	6,02	5 178,38
33	SP	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	45,430	6,63	301,06
34	SP	979999997	Poplatek za skládku čistá sut'	t	45,430	3,00	136,29
99: Staveništní přesun hmot							4 161,96
35	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	64,563	52,70	3 402,44
36	SP	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,005	756,00	759,52
							622 425,7



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ

Akce:

Název: **Přibyslavice -vícepráce pro obec II**
Číslo zakázky: Číslo stavby:
Fáze zakázky: Čerpání střediska 100 Rok: 2015
Klasifikace:
Region:
Komentář zakázky:
Vypracoval: Ing. Miroslav Štola, m.stola@gremis.cz, 566 523 751
GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí,

Firmy:

Typ firmy	Název	Adresa	Kontaktní osoba
Dodavatel	GREMIS s.r.o.	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Miroslav Štola, tel.:566 523 751
Investor	Obec Přibyslavice	Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice	Ing. Iva Hadašová, tel..

Období:

práce 2015

Začátek: 02.03.15

Konec: 30.11 15

Rekapitulace DPH čerpání:

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
0%	291 362		291 362

Za zhotovitele: *Iva Hadašová*
Datum předání: *30.11.2015*
Podpis:

Za objednatele:
Datum převzetí:
Podpis:

Iva Hadašová
9.12.2015
 **OBEC PŘIBYSLAVICE**
Sokolská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 83 IČ: 00637548



Čerpání

		C odčerp. za ob..
Q odčerp. za období	Popis	
	Z_1.1-01: Změnové rozpočty přípojky	57 851,32
	SO_03: Kanalizační přípojky pro novostavby	57 851,32
	Z_1.1-02: Změnové rozpočty stoka A	166 617,97
	SO_01: Prodloužení stoky A za Š50, ulice U Hřiště	166 617,97
	Z_1.1-08: Změnové rozpočty stoka A4	66 892,28
	SO_02: Prodloužení stoky A4 mezi Š126-Š159	66 892,28
		291 361,57

Čerpání

Poř. ▲	Ide nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
Z_1.1-01: Změnové rozpočty přípojky							57 851,32
SO_03: Kanalizační přípojky pro novostav							57 851,32
1: Zemní práce							17 888,60
3	SP	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	17,351	26,52	460,15
4	SP	113107222	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	4,180	30,52	127,57
5	SP	113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.24 cm	m2	17,351	32,23	559,26
6	SP	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	16,599	96,29	1 598,32
7	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,620	156,67	1 820,47
8	SP	132201209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,620	15,83	183,94
9	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,980	328,03	1 633,54
10	SP	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	4,980	34,76	173,11
11	SP	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh (pažící boxy)	m2	90,650	5,72	518,52
12	SP	151101112	Odstranění pažení stěn rýh (pažící boxy)	m2	90,650	2,63	238,59
13	SP	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	1,067	434,00	463,20
14	SP	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	1,067	434,00	463,08
15	SP	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	19,311	59,32	1 145,59
16	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	38,622	60,47	2 335,32
17	SP	460120019	Naložení výkopku strojně z hominy třídy 1až4	m3	1,067	47,25	50,41
18	SP	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,888	211,34	2 935,10
19	SP	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	138,878	16,89	2 345,79
20	SP	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	13,888	11,51	159,80
21	SP	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	13,888	3,00	41,66
24	SP	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,800	226,85	635,17
4: Vodorovné konstrukce							1 011,65
22	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,331	434,00	1 011,65
5: Komunikace							9 150,86
23	SP	566901111	Vyspravení podkladu po překopecch ŠD 0-32 mm	m3	0,627	592,00	371 19
24	SP	574 000014	Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-VI-PIII (ŠD 250, PM 90), bez výkopových prací	m2	17,351	390,50	6 775,63
25	SP	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	17,351	52,50	910,93
26	SP	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	17,351	63,00	1 093,11
8: Trubní vedení							26 010,57

Poř. číslo	Identifikační číslo	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
27	SP	28611260	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	25,900	100,00	2 590,00
28	SP	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	25,900	87,30	2 261,07
29	SP	894811112	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1110 do 1480 mm	kus	5,000	2 900,00	14 500,00
50	SP	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	5,000	81,90	409,50
51	SP	286-56324	Odbočka kanalizační na KG DN300/150/45°	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
			91: Doplňující práce na komunikaci				1 445,93
30	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,558	37,50	1 445,93
			97: Prorážení otvorů				2 070,13
31	SP	979082213	Vodorovná doprava sutě po suchu do 1 km	t	11,391	57,81	658,49
32	SP	979082219	Příplatek za dopravu sutě po suchu za další 1 km	t	216,420	6,02	1 301,98
33	SP	979093111	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	11,391	6,63	75,49
34	SP	979999997	Poplatek za skládku čistá suť	t	11,391	3,00	34,17
			99: Staveništní přesun hmot				273,58
35	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,626	52,70	85,69
36	SP	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,249	756,00	187,89

Poř. ▲	Ide nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
Z_1.1-02: Změnové rozpočty stoka A							166 617,97
SO_01: Prodloužení stoky A za Š50, ulice							166 617,97
1: Zemní práce							70 384,26
7	SP	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	81,569	74,66	6 090,23
8	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	57,098	122,40	6 988,79
9	SP	132201209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	57,098	15,83	903,86
10	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,471	328,03	8 027,12
11	SP	132301209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	24,471	34,76	850,66
12	SP	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh (pažící boxy)	m2	326,274	5,72	1 866,29
13	SP	151101112	Odstranění pažení stěn rýh (pažící boxy)	m2	326,740	2,63	859,98
14	SP	175100020	Obsyp potrubí šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	28,664	434,00	12 439,98
16	SP	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	112,110	59,32	6 650,70
17	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	112,110	60,47	6 778,84
18	SP	460120019	Naložení výkopku strojně z hominy třídy 1až4	m3	112,110	47,25	5 296,75
20	SP	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,530	211,34	7 297,71
21	SP	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	345,300	16,89	5 832,46
22	SP	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	34,530	11,51	397,30
23	SP	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	34,530	3,00	103,59
2: Základy,zvláštní zakládání							6 026,90
25	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	73,320	82,20	6 026,90
4: Vodorovné konstrukce							2 545,67
27	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 4 mm	m3	5,866	434,00	2 545,67
5: Komunikace							13 021,63
28	SP	566901111	Vyspravení podkladu po překozech ŠD 0-32 mm	m3	21,996	592,00	13 021,63
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 666,00
61	SP	002	Kamerová zkouška	m	73,320	25,00	1 833,00
62	SP	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou nebo vzduchem do DN 300	m	73,320	25,00	1 833,00
8: Trubní vedení							65 011,97
32	SP	871111103	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	73,320	101,00	7 405,32
33	SP	28614258	Trubka kanaliz. žebrov. 250x5000 mm PP SN 10	kus	14,000	2 750,00	38 500,00
34	SP	28614256	Trubka kanaliz. žebrov. 250x2000 mm PP SN 10	kus	3,000	1 350,00	4 050,00
38	SP	001	Montáž šachet	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
39	SP	59224366	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,000	6 520,00	6 520,00
41	SP	59224102	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/120 mm	kus	1,000	724,75	724,75

Poř	▲	Ide nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období		
			43	SP	59224329	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1 000	1 100,00	
			48	SP	55243347	Poklop BEGU KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	1,000	2 880,00	2 880,00
			50	SP	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	1,000	81,90	81,90
			51	SP	286-56324	Odbočka kanalizační na KG DN300/150/45°	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
			99: Staveništní přesun hmot							5 961,52
			59	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	37,235	52,70	1 962,28
			60	SP	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,290	756,00	3 999,24

Poř. č.	Id. nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období
			Z_1.1-08: Změnové rozpočty stoka A4				66 892,28
			SO_02: Prodloužení stoky A4 mezi Š126-Š				66 892,28
			1: Zemní práce				36 051,31
1	SP	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm	m2	17,500	26,52	464,10
3	SP	113107144.	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	17,500	61,36	1 073,85
5	SP	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	25,883	74,66	1 932,53
6	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,118	156,67	2 838,57
7	SP	132201209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	18,118	15,83	286,81
8	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,765	328,03	2 547 10
9	SP	132301209	Příplatek za lepivost hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,765	34,76	269,92
10	SP	151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh (pažící boxy)	m2	117,392	5,72	671,49
11	SP	151101112	Odstranění pažení stěn rýh (pažící boxy)	m2	117,392	2,63	308,98
12	SP	175100020	Obsyp potrubí šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	9,887	434,00	4 291,12
13	SP	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	26,018	59,32	1 543,49
14	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	51,494	60,47	3 113,66
15	SP	460120019	Naložení výkopku strojně z hominy třídy 1až4	m3	25,747	47,25	1 216,45
16	SP	174100050.	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	14,170	354,14	5 018,15
17	SP	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,747	211,34	5 441,51
18	SP	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	257,472	16,89	4 348,96
19	SP	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	25,747	11,51	296,24
20	SP	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	25,747	3,00	77,24
21	SP	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,372	226,85	311,13
			2: Základy,zvláštní zakládání				1 438,50
52	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	17,500	82,20	1 438,50
			4: Vodorovné konstrukce				759,50
22	SP	451572111	Lože z kameniva těženého 0 4 mm	m3	1,750	434,00	759,50
			5: Komunikace				8 855,00
23	SP	574000014	Komunikace s krytem z penet.makadamu D2-N-5-VI-PIII (ŠD 250, PM 90), bez výkopových prací	m2	17,500	390,50	6 833,75
24	SP	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	17,500	52,50	918,75
25	SP	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	17,500	63,00	1 102,50
			721: Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				875,00
53	SP	002	Kamerová zkouška	m	17,500	25,00	437,50

Poř	▲	Ide nt.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	JC	C odčerp. za období	
		54	SP	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou nebo vzduchem do DN 300	m	17,500	25,00	437,50
					8: Trubní vedení			11 392,50	
		27	SP	871111103	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	17,500	101,00	1 767,50
		28	SP	28614258	Trubka kanaliz. žebrov. 250x5000 mm PP SN 10	kus	3,500	2 750,00	9 625,00
					91: Doplnující práce na komunikaci			1 312,50	
		44	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 10 cm	m	35,000	37,50	1 312,50
					97: Prorážení otvorů			1 397,33	
		46	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,951	57,81	633,09
		47	SP	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	109,510	6,02	658,81
		48	SP	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,951	6,63	72,57
		49	SP	979999997	Poplatek za skládku čistá suť	t	10,951	3,00	32,85
					99: Staveništní přesun hmot			4 810,65	
		50	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	61,049	52,70	3 217,26
		51	SP	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,108	756,00	1 593,39
									291 361,5