

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)			
Vícepráce			
Předmět víceprací:		1. Doplnění položek " Vnějšího Schodiště" a navazující prostory 2. Doplnění položek "Rozvaděčů RS a RO-S rezie a stavební přípomoc " 3. Doplnění sanačních prací na vnějším schodišti	
Zdůvodnění víceprací + cena:		Ad 1. Na základě doporučení TDS bude potřeba doplnit schodiště o injektážní práce a další práce navazující na zavlhlhlý prostor interiéru, exteriéru pod uvedeným schodištěm. Dále jsou předmětem i stavební úpravy prostor hlediště, jeviště objevených samotnou realizací. A tyto činnosti budou specifikovány rozpočty, které nejsou předmětem stávající SOD takto: p.č. 1) sešívání trhlín obvodové stěny v exteriéru nad květníky(v nároží stěny je viditelná prasklina od atiky cca 5m níže, ve směru krycích desek květníků. Ze statického důvodu je nutné tuto trhlinu sešít a povrchovou úpravou včetně malby zakončit), p.č. 2) dodávka svodů z krizového přepadu (plochá střecha nad dolní režii je zakončena výustkem, jehož vývod směřuje do horního květníku a dále stéká neřízeným způsobem po zdi fasády.(dojde k doplnění svislého svodu zaústěného do květníku,ze kterého je voda odváděna mimo objekt do dešťové kanalizace), p.č 3,4,5 Plošné injektáže a navazující povrchové úpravy (prostor interiéru i nádvoří u vnějšího schodiště vykazuje, nadbytečné zavlhnutí zdí. Tímto dochází k degradaci uvedených kcí. Je navržen systém plošné injektáže a dalších povrchových úprav k zabránění další degradace zdiva a povrchových omítek), p.č 6-13, 23-26 Odpady a přesuny sutě (tyto položky odpovídají jednotlivým výše uvedeným položkám p.č. 1-5, p.č.19-22 vycházejí z SOD), p.č.14 Zábradlí květníky _ okapní drážky (uvedené teracové desky nebyli opatřeny drážkami pro úkap vody. V rámci zajištění odvodu vody mimo kci zábradlí budou ter.desky opatřeny novými drážkami. Toto nebylo předmětem stávajjí SOD. Jedná se technické zdokonalení kce k odvodu vody mimo kci), p.č. 15 provrtání květníků k odvodu vody(stávající prostupy nešlo využít pro svůj malý průměr v rámci možnosti odvodu dešťových přeháněk mimo květníky. Jedná se o nové provrtané prostupy s vložením KG potrubí s následnou hydroizolací. Není předmětem stávající SOD), p.č.16 Napojení svodu dolního květníku do betonové dešťové šachtice (dolní květník bude opatřen svislým svodem , který po demontáži stávající bet. dlažby, výkopových pracích, provrtání prostupu do betonové šachtice bude dopojený vodorovným KG potrubím do šachtice na dešťovou vodu. Součástí této položky jsou i práce uvedení chodníku do původního stavu. Není předmětem SOD), p.č. 17,18 Práce vztahující se ke statickému zajištění podlah hlediště a soklových úprav stupňů a podest ramen únikových schodišť hlediště(tyto práce nejsou předmětem SOD), p.č. 19-22 Dod/Mtz nové chodníkové dlažby k vnějšímu schodišti (Na základě upozornění koordinátora BOZP, že současný stav dlažby neodpovídá bezpečnostním standardům a hrozí riziko zranění, je nutno vyměnit dlažbu navazující na schodiště. Není předmětem SOD),p.č.27 Dod/Mtz Vzt výustku v prostoru pod vnějším schodištěm v interiéru(z důvodu uzavření prostoru pod schodištěm doplňujeme VZT výustek odvádějící přebytečnou vlhkost mimo kci a interiér samotný. Není předmětem SOD.) CENA: 595 392,07,- Kč . Ad 2. Doplnění položek "Rozvaděčů RS a RO-S rezie a stavební přípomoc " při provádění prací byl u rozvaděčových skříní a jisticích prvků zjištěn stav poškození a nemožnost dalšího doplnění či rozšíření jisticími či spínacími prvky. Nové skříně rozvaděčů budou mít větší kapacitu a budou nově osazeny jisticími prvky. CENA: 46 120,- Kč Ad 3. " Na základě skutečného stavu a zvětšení rozsahu interiérových a exteriérových sanačních pracích na vnějším schodišti " doporučuje TDS dodávku prvků a konstrukčních dílů s vyšší zárukou, bránící dlouhodobé degradaci konstrukce a přilehlého objektu. Skutečnost stavu konstrukcí a prvků byla známa až po jejím	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		815 559,71,-	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Veškeré uváděné změnové listy vycházejí z doby realizace a samotného provádění, které se často projeví rozkrytím kcí stavebního díla. Tyto VCP a MNP nejsou předmětem projektu ani SOD.	
Jméno a podpis AD:	Ing. Adam Kašing		
Méněpráce			
Méněpráce související s	x		
Ostatní méněpráce (nesouvisející s	x		
Cena méněprací celkem	x		
Záměna položek dle §222 odst. 7			
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	1. Záměna položek "Audio" - komponenty specifikované v rozpočtu v záložce B D 1.1 AV technika již nejsou dostupné u dodavatelů nebo výrobců, a jsou nahrazeny komponenty novými, s vyšší funkcíností a uživatelským komfortem - změny jsou bez vlivu na celkovou cenu díla. CENA: 0,- Kč.		