

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba kolumbária na hřbitově Ostrava-Jih

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3 - Sekce 3

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne28.5.2025....., číslo smlouvy objednatele:.....4/031/016/202

Objednavatel: Statutární město Ostrava**Příjemce:** Městský obvod Ostrava Jih**Zhotovitel:** Parkservis s.r.o., Na Honech 832/16, Ostrava, 72000**Gen.projektant (autorský dohled):** Lubomír Kuřídém**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Milan Sedláček Ph.D.

Přílohy:

1) Změnový rozpočet k jednotlivým ZBV - MNP a VCP

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel

1 x TDS

2 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 1 - V rámci výkopových prací (po stažení ornice) byly v celé ploše pod projektovaným kolumbářiem objeveny staré betonové základové konstrukce, které musí zhotovitel vybourat pomocí bagru s hydraulickým kladivem. V návaznosti na bourání betonu bude současně jako MNP menší kubatura odkopu zeminy.

ZBV 2 - Zhotovitel po konzultaci s AD provedl změnu v založení kolumbárii, kdy na místo monolitických ŽB základů provedl instalaci prefabrikovaných dílců ztraceného bednění, vyarmování pruty z žebříkové oceli a vyliti betonem.

ZBV 3 - Vzhledem k velkým základovým patkám sloupků oplocení areálu hřbitova není možné, aby zhotovitel zalicoval obruby se sloupky oplocení, tak jak je zakresleno v PD. Po konzultaci s AD bylo dohodnuto, že budou obruby předsazeny před oplocení, tzn. budou uvnitř areálu. Obruby budou v betonovém loži tl. min. 10 cm, z jedné strany „přilepeny“ k základové konstrukci pod kolumbářiem, která je rovnoběžná s oplocením a z druhé strany zapatkovány betonem. Mezera mezi obrubou a kolumbářiem, cca 10 cm, bude vyplněna kačirkem

ZBV 4 - Bylo dohodnuto, že dojde k odstranění stávající betonové obruby chodníku mezi stávající a novou dlažbou před kolumbáriem a dojde k plynulému dopojení nové zámkové dlažby až k nově realizované obrubě.

ZBV 5 - V rámci výkopových prací kolem oplocení došlo k obnažení plytkých základů mezisloupků ve středu plotových polí, čímž došlo k uvolnění 3ks z nich, které bude muset zhotovitel opětovně zabetonovat.

Časový vliv na plnění SoD: není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného
49 968,05		150 159,83		100 191,78

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Lubomír Kuřídém	datum
TDS:	souhlasím	jméno	Ing. Milan Sedláček Ph.D.	datum
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Adam Mareš	datum
Objednatel:	souhlasím	jméno	PhDr. Daniel Jeřábek	datum

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění"

Změna stavby (ZBV) - krycí list