

Datum	TÚ, ŽST	Předpoklad výkon (KM)	Z. výluky	K. výluky	ASP	ASPV	Pluh	Pušl	Stabilizátor	Loko	Vozy	Štěrky (T)	Sypači	Četa	Geodet před	Geodet kontrolní	Balízy	MTB	Ukolejnění	Přejezd	Ostatní podmínky a požadavky
1.-3.10.2025	TK2 Hranice - Polom km 216,000 - 216,400; 217,300 - 219,150; 220,000 - 220,800	3,00	07:25	19:30	ANO	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	180	Ano	Ano	Ano	Ano	6	1	57		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
2.10.2025	SK2 Polom, výhybky č. 9,11,12 km 221,200 - 221,900	0,70	07:25	19:30	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano	4	2	8	služební přechod Strail	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
4.-6.10.2025	TK1 Hranice - Polom km 215,750 - 216,220; 217,650 - 219,400; 219,900 - 220,150; 220,500 - 220,850	2,85	07:25	19:30	ANO	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	180	Ano	Ano	Ano	Ano	5	1	51		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
6.10.2025	SK1 Polom, výhybky č. 8,10,13 km 221,250 - 222,350	1,10	07:25	19:30	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano	7	3	11	služební přechod Strail	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
7.10.2025	TK 2 Suchdol n.O. - Polom km 222,750 - 223,200; 223,700 - 223,900; 227,700 - 229,100 (horkoběžnost a přejezd výběhy);231,120-231,500 (přejezd výběhy) SK2 Polom, výhybky č. 2,3,4 km 221,900 - 222,600	3,15	07:30	20:00	ANO	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	180	Ano	Ano	Ano	Ano	12	2	46		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
8.10.2025	TK 1 Suchdol n.O. - Polom km 222,950 - 224,100; 231,100 - 231,700 (přejezd výběhy)	1,75	07:30	14:00	ANO	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	135	Ano	Ano	Ano	Ano	9	1	35		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
9.10.2025	SK2 Suchdol n. O., výhybky č. 2,3,4 km 232,600 - 233,500	0,90	07:15	12:10	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano	4	1	2	služební přechody Strail	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
9.10.2025	SK1 Suchdol n. O., výhybky č. 1,5,6 km 232,580 - 233,350	0,80	12:30	18:15	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano	4	0	9	služební přechod Strail	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
10.10. 2025	TK2 Studénka -Suchdol km 242,620-242,350; 241,400-241,000; 239,900-239,650; 239,100-239,000; 238,100-237,800; 235,800-234,350	2,80	07:15	15:50	ANO	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	Ano	180	Ano	Ano	Ano	Ano	7	3	49		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
11.10. 2025	TK1 Studénka -Suchdol km 236,500-237,100 (přejezd P6497 podbíť); 237,800-238,050; 239,100-240,200; 240,600-241,100;	2,50	07:00	16:00	ANO	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	Ano	135	Ano	Ano	Ano	Ano	8	2	46	P6497 demontáž, uzavírka	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
12.10. 2025	Studénka SK 102,2 v.č.29,32,37,38 km 243,880-244,920	1,04	07:10	14:00	ANO	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	55	Ano	Ano	Ano	Ano	6	2	2	služební přechody Strail	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
12.10. 2025	Studénka SK101,1 v.č.30,33,34,35 km 243,900-244,500	0,60	14:15	20:15	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	35	Ano	Ano	Ano	Ano	4	2	2	služební přechod Strail	Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
15.10.2025	SK2 Ostrava Vítkovice, výhybky č.4,5 km 33,220-33,700	0,50	07:35	12:35	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	20	Ano	Ano	Ano	Ano		1			Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
15.10.2025	SK1 Ostrava Vítkovice, výhybky č.6,7 km 33,200-33,700	0,50	12:35	15:35	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	25	Ano	Ano	Ano	Ano		1			Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
15.10.2025	SK4 Ostrava Vítkovice, výhybka č.8 km 33,350-34,300	0,95	15:35	18:35	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano		1	11		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
16.10.2025	SK5 Ostrava Kunčice km 7,400-8,400	1,00	07:00	11:00	ANO	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano		2			Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
16.10.2025	SK2 Polanka nad Odrou., výhybka č.30 km 257,350-....	0,40	07:05	09:30	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	25	Ano	Ano	Ano	Ano	2	1			Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
16.10.2025	SK2 Polanka nad Odrou., výhybky č.12,13 km ...-258,500	0,75	09:30	15:00	Ne	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	45	Ano	Ano	Ano	Ano	4	1			Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
17.10.2025	SK2 Polanka nad Odrou., výhybky č.1,3, TK2 Polanka n.O.-Ostrava Svinov km 258,500-259,750	1,25	07:15	11:15	ANO	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	65	Ano	Ano	Ano	Ano	5	1	20		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel
17.10.2025	SK1 Polanka nad Odrou., výhybky č.4,5,6,8, TK1 Polanka n.O.-Ostrava Svinov km 257,950-259,500	1,55	11:30	18:50	ANO	ANO	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	90	Ano	Ano	Ano	Ano	8	2	17		Oprava GPK metodou přesnou s dosypáním a úpravou kolejového lože dle pokynů VPS-OZOV, ZPŘS zajistí zhotovitel

předpoklad 36 vozů štěrku