

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby: ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

21

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO	Číslo objektu: 71 81/02	Název: Připojky a přeložky el. Sítí NN a VN
Popis změny: SO 71 - ocelová chránička Změna spočívá v použitém materiálu chráničky pod vjezdem na parkoviště ČSAD SO 81/02 - Přeložka ČD telematika - 2. fáze Změna spočívá ve změně rozsahu provádění přeložky ČD Telematika při 2. etapě		
Zdůvodnění změny: SO 71 - ocelová chránička V rámci dopracování dokumentace PDPS (příloha č. 2) do podoby RDS a na základě požadavku správce sítí VN (příloha č.3), bylo nutné původně uvažovanou chráničku pod vjezdem na parkoviště ČSAD z korugované chráničky nahradit ocelovou chráničkou o stejném průměru. SO 81/02 - Přeložka ČD telematika - 2. fáze V rámci dopracování dokumentace PDPS do podoby RDS a na základě požadavku provozovatele sítí ČD Telematika, došlo v rámci 2. etapy přeložky k demontáži metalických kabelů od spojky KK 3418 až k objektu SŽ (příloha č.4). Dále provozovatel nepožaduje realizovat přeložku dálkového kabelu DK 43 a to jak provizorně, tak ani definitivně (příloha č 5). V trase kabelu byla dle požadavku správce založena tr. HDP ø 40 mm.		
[redacted] METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu		

Stavba: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO	Změnový list č: 21
---	----------------------------	----	-----------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Ano
Do časového plánu stavby: Ne
Do ceny stavby: Ano zvýšení o: -1 227 671,69 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

"Společnosti Metrostav DIZ - [redacted] í desky metra Florenc"

[redacted] Pod
zástupce vedoucího projektu

TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Sou [redacted] kazník: [redacted]
[redacted] Pod [redacted] Po
zástupce vedoucího projektu [redacted] FRAM a.s.
[redacted] hnický dozor objednatele

FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Sou [redacted] kazník: [redacted]
[redacted] Pod [redacted] Po
zástupce vedoucího projektu [redacted] FRAM a.s.
[redacted] hnický dozor objednatele

CELKOVÝ NÁVRH ZMĚNY

[redacted]
zástupce ředitele závodu 8

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka:

[redacted]
INFRAM a.s.
technický dozor objed

Za Objednatele:

[redacted]
Dopravní podnik hl. m
projektový manažer

Za Objednatele:

[redacted]
Dopravní podnik hl.
vedoucí odboru Inve

Za Objednatele:

[redacted]
Dopravní podnik hl.
technický ředitel - M

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	Dokumentace PDPS	6 x A4
Příloha č. 3	Požadavek správce sítí VN - PRE	1 x A4
Příloha č. 4	Zápis z výrobního výboru zde dne 9.10.2023 a ze dne 27.11.2023	2 x A4
Příloha č. 5	Vyjádření provozovatele k požadavku nerealizovat provizorní a definitivní kabel DK 43 v rámci 2.etapy přeložek	6 x A4
Příloha č. 6	Vyhodnocení CN	6 x A4


	Celkem počet stran návrhu změny stavby	22 x A4
--	---	----------------


VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby
Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C


Změnový list č. 21


SO/PS		71 81/02	Přípojky a přeložky el. Sítí Vva VN Přeložky ČD Telemalka - 2.fáze												
Pořadové číslo	Kód položky		Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem			poznámka	výpočet		
					PDPS	RDS	rozdlil	Jedn.	PDPS	RDS	rozdlil				
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace															
			SO 81/02 Přeložky ČD Telemalka - 2.fáze						1 814 904,69	236 452,50	-1 578 452,19				
1	744502		Demontáž stávajících kabelů	m					23 215,50	38 692,50	15 477,00	j.c. dle SOD 81/02			
2	745011		Kabelový žlab ocelový plný -M 300/100 s víkem, vč. montáže	m					434 926,90	0,00	-434 926,90	j.c. dle SOD 81/02			
3	756366		Kabel TCEPKPFLE 300XN0,6 vč. montáže	m					655 906,35	0,00	-655 906,35	j.c. dle SOD 81/02			
4	743909		Spojka teplem smrštitelná 1200/1200 žil 0,8mm komplet vč. montáže	kus					68 402,82	0,00	-68 402,82	j.c. dle SOD 81/02			
5	757542		Vodní blok pro kabel 50XN0,6 vč. montáže	kus					20 325,84	0,00	-20 325,84	j.c. dle SOD 81/02			
6	757542		Vodní blok pro kabel 300XN0,6 vč. montáže	kus					11 630,78	0,00	-11 630,78	j.c. dle SOD 81/02			
7	750006		Měření na metalických kabelech	pár					593 280,00	197 760,00	-395 520,00	j.c. dle SOD 81/02			
8	930023		Krytí kabelů plast deskami šif do 50cm	m					2 057,40	0,00	-2 057,40	j.c. dle SOD 81/02			
9	930035		Chráněčka HDPE pr.110 mm	m					5 159,10	0,00	-5 159,10	j.c. dle SOD 81/02			
Mezisoučet									1 814 904,69	236 452,50	-1 578 452,19				
Položky vyvolané zpracováním RDS															
10	N_021_01		SO 71 - Přípojky a přeložky el. Sítí NNN a VN CHRÁŇIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 245MM	M					0,00	184 219,06	184 219,06	j.c. nejvýhodnější CN č.1 + koordinace přírůzka 13%			
11	N_021_02		Chráněčka plastová korugovaná	m					0,00	-11 115,00	-11 115,00	j.c. dle URS - CS URS 2024 02			
12	N_021_03		SO 81/02 Přeložky ČD Telemalka - 2.fáze Chráněčka HDPE pr.75 mm	m					0,00	166 561,44	166 561,44	j.c. dle SOD - SO 81-01, nejbližší možné zařídění			
13	N_021_04		Trubka HDPE 40 Modrá vč. montáže	m					0,00	28 696,50	28 696,50	j.c. dle SOD - SO 81- 01,nejbližší možné zařídění			
14	N_021_05		Kalibrace trubky HDPE	m					0,00	2 578,80	2 578,80	j.c. dle SOD - SO 81-01, nejbližší možné zařídění			
15	N_021_06		Tlaková zkouška trubky HDPE	m					0,00	3 546,90	3 546,90	j.c. dle SOD - SO 81-01, nejbližší možné zařídění			
16	N_021_07		Spojka pro trubku HDPE vč. montáže	kus					0,00	1 229,88	1 229,88	j.c. dle SOD - SO 81-01, nejbližší možné zařídění			
17	N_021_08		Koncovka pro trubku HDPE vč. montáže	kus					0,00	614,16	614,16	j.c. dle SOD - SO 81-01, nejbližší možné zařídění			
Nové položky mezisoučet									0,00	350 780,50	350 780,50				
Objekt celkem									1 814 904,69	587 233,00	-1 227 671,69				

021 - příloha č. 9









Název akce: 7928 - Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

str. 4/11

Vypracoval: Jan Říha


Identifikační číslo dokumentu:

20	7928	001	51	21	00	00	001
----	------	-----	----	----	----	----	-----

Změna:

--

MÍSTO ULOŽEN
CHRAŇÍČKY



Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
 Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



27. 11. 2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
 Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
 Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.


Projednávaný SO/PS (označení a název): SO 81/02 Přeložky ČD Telematika - 2.fáze

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): zvv

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel): - Přidání ČD-Telematika

- 1) Oproti PDPS je požadavkem požadavky upravit, přeložit dálkové kabely DK 43 (provizorní ani definitivní), počítaje se demontáží metalického kabelu od spojky VKK 3418 až k objektu S2 a v trase kabelu uložit ~~přes~~ tr. HDP 470.
- 2) Bude doložen písemně výše uvedený přechod a účetní uvezení instalace demontáže a tržeb nahradí mezi ~~tr~~ VKK 3418 a VKK 1027.
- 3) Následně bude PD vyrobena k připomínkám.

Zapsal:



Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.

AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



9.10. 2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): SO 81/02 Přeložky ČD Telematika - 2.fáze

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č. , závěrečný): vstupní

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel): ČD-TELEMATIKA

BUĎ PŘELOŽEN NÁVRH PD PŘELOŽKY SO 81/02 ČD-TELEMATIKA
NEBOUDE PŘELOŽEN KABEL DK45 ABUKE NEMBUČOVSKÁ
DO KK3018.

KABEL KK60 PROFILU 30XN08 BUDE V DALŠÍ FÁZI
NAHRAZEN PROFILEM 50XN08.

KABELY NA KONSTRUKCI NĚBODOU VLOŽENY DO
KABELOVÉHO ŽLÁBKU S VÍKEM, ALE BUĐOU CHRÁNĚNÝ
VE VRAPOVACÍCH TRUBKÁCH HDPE 75/61.

Zapsal:

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný.
Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.

AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7


Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

Od: [redacted]
Komu: [redacted]
Předmět: Odp: 8200 Reko stropní desky Florenc. Žádost o konzultaci návrhu preložky CD-T.
Datum: pondělí 16. října 2023 10:51:55
Přílohy: [CD-T_SITUACE_2 FAZE-20231011.pdf](#)
[CD-T_TECHNICKE RESENI-20231011.docx](#)
[CD-T_REZY-20231011.pdf](#)
[CD-T_SCHEMA_2 FAZE-20231011.pdf](#)

Dobrý den
s návrhem souhlasím



Tento email je určen výlučně adresátovi, popřípadě adresátům, a jeho obsah je důvěrný. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem a nejste jejím zamýšleným příjemcem, informujte o této skutečnosti bezodkladně odesílatele zprávy, odstraňte ji, včetně případných příloh, z Vašeho systému a dále zamezte, aby se tato dostala do dispozice dalším neoprávněným osobám.
CD - Telematika a.s. tímto dále informuje adresáta emailu, že poptává-li tímto emailem po adresátovi plnění, činí tak vuci nenu pouze nezávaznou poptávku a toto její jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvěde-li odesílatel tohoto emailu jinak. CD - Telematika a.s. si vyhrazuje právo s adresátem smlouvu neuzavřít. CD - Telematika a.s., v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou. CD - Telematika a.s. nepřipouští uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vzájemně odporují. CD - Telematika a.s., v souladu s § 1758 občanského zákoníku, nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě; vzhledem k tomu se nepoužije § 1757 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů je v CD - Telematika a.s. řešena v souladu s právními předpisy EU ("GDPR") a ČR ("zákon o ochraně osobních údajů") prostřednictvím dokumentu zajišťujícího souladnost s danými právními předpisy, a to: Podmínky ochrany osobních údajů a Zásady zpracování osobních údajů, oba dokumenty ke stažení na www.cdt.cz/soubory-ke-stazeni.

Od: [redacted]
Komu: [redacted]
Datum: 11.10.2023 16:45
Předmět: 8200 Reko stropní desky Florenc. Žádost o konzultaci návrhu preložky CD-T.

Dobrý den pane [redacted]

Na základě naší konzultace jsem vypracoval návrh preložky sdelovacích kabelu, který Vám v příloze zasílám.

Chtel bych Vás požádat o informaci, zda je navržené řešení vyhovující a mohu jej použít do dokumentace, nebo zda požadujete něco doplnit.

Přílohy:

[CD-T_REZY-20231011.pdf](#)
[CD-T_SCHEMA_2 FAZE-20231011.pdf](#)
[CD-T_SITUACE_2 FAZE-20231011.pdf](#)
[CD-T_TECHNICKE RESENI-20231011.docx](#)

Děkuji.

S pozdravem



www.metroprojekt.cz

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž prisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí veta neplatí jen v případech jednání předsedy a místopředsedu představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o závazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL

Upozornění: tato zpráva může obsahovat duverné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.



ČD-TELEMATIKA

Pos

Metroprojekt Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7


Váš dopis zn. / ze dne	. 2023	Vyřizuje	
Naše značka	Č.j.09108/2023	Telefon	
Datum	07. 12. 2023	E-mail	

Věc: Vyjádření ke změně kabelizace
Akce: REKO stropní desky Florenc


www.cdt.cz

)

)







Vyhodnocení cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

ZL č.	21	Vyhodnocení cenových nabídek										
SO/PS	7181/02	Přípojky a přeložky el. Sítí Vva VNPřeložky ČD Telemaika - 2.fáze					Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2		Cenová nabídka č. 3	
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	rozdíl	Jedn.	rozdíl	Jedn.	rozdíl
		Nájezd mobilního jeřábu - 2c etapa										
1		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 246MM	M.J.					172 862,00		222 110,00		234 840,00
								172 862,00		222 110,00		234 840,00



18.10.2024

a.s. DIVIZE 4 -TZB
U Trati 40
Praha 10 Strašnice
tel/fax: 274 012 111/ 274 784 057

Změnový list č.01**Akce: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C****Profese: EISil**

Použitá PD - požadavek PRE

Revize 1

Cena celkem**172 862 Kč**

Pozn: SO 71 Definitivní přeložky kabelů 22 kV

Cena celkem za uvedené profese**172 862 Kč**

vypracoval :
tel. :
mob. :
e-mail :

Za provoz elektro:

Za obchodní oddělení:

Akce: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Vypracoval:


Dne:


18.10.2024

Cena celkem

172 862 Kč

P.č.	název položky	M.J.	množství	JC Celkem	CENA CELKEM
D.2.1.21 Přípojky a přeložky el. sítí NN a VN					
	SO 71 Definitivní přeložky kabelů 22 kV na základě požadavku oblastního technika PRE bylo nutné provést dodatečnou ochranu kabelového vedení ocelovou trubkou. Oproti zadání je v této trase o jednu chráničku méně. Tato bude odečtena.				172 862 Kč
1	Trubka ocelová DN 245/8	m			172 862
	Položka obsahuje:				
	Svařování, výstuhy plochou ocelí, nátěr, přepravu a manipulaci.				
2					





Metrostav DIZ s.r.o.,

Kozeluzska 2450
18000 Praha 8

vč: Nabídka - Florenc - dodávka ocelové chráničky DN 250

Vážený pane,
na základě poptávky Vám nabízíme dodávku ocelové chráničky DN 250 na akci „Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C“.

1. Předmět nabídky:

Jedná se o kompletní dodávku vč. výroby,

2. Provedení, kvalita

Veškeré konstrukce budou realizovány dle výrobní dokumentace a technologické dokumentace v souladu s kvalifikačními předpoklady.

3. Kvalifikační předpoklady, záruka

Naše společnost vlastní certifikát systému řízení výroby pro konstrukční stavební díly do třídy provedení EXC3 a dále certifikát provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2, spec.požadavků TKP 19 SŽDC a kap. 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3.

Společnost OK-BE s.r.o. je držitelem certifikátu na mostní zábradlí vydaného TZÚS Praha.

Záruka na všechny naše práce a dodávky je 61 měsíců od předání díla investorovi nebo uvedení díla do provozu.

4. Cena za dodávku a montáž ocelových konstrukcí

Nosníky osvětlení

	položka	množství	m.j.	cena	
1	Ocelová chránička DN 250 včetně PKO			222 110	Kč
	Cena konstrukce			222 110	Kč

(ceny jsou bez DPH)

Cena obsahuje:

- náklady na výrobní a technologickou dokumentaci zhotovitele (elektronicky)
- náklady na výrobu
- náklady na PKO
- náklady na dopravu

Cena neobsahuje:

- náklady na RDS
- náklady na příjezdové komunikace a zpevněné plochy
- náklady na zařízení staveniště a ostrahu
- náklady na elektrickou energii a vodu
- náklady na výluky a silniční uzávěry
- náklady na výkopové, zednické a betonářské práce
- náklady na geodetické práce

Skutečná cena bude násobkem jednotkových cen a skutečně provedeného množství dle VTD.

5. Platební podmínky

Měsíční fakturace na základě dílčích přejímk, splatnost faktur 30 dní.

6. Platnost nabídky

Naše nabídka platí do 20.12.2024

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na případnou realizaci díla
Za OK-BE spol s.r.o.

sestavil:

V Praze dne 21.10.2024

CENOVÁ NABÍDKA PRO:

Metrostav DIZ s.r.o – Geosan Group a.s.
Koželužská 2450/4
180 00, Praha 8

Vážení,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku pro stavbu:

“Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – ocelová chránička“

Cenová nabídka:

- Dodávka ocelové chráničky

Poznámka:

- Uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH
- DPH bude účtováno dle zákonné výše
- Cenová nabídka není závazná
- Práce budou zahájeny až po potvrzení této cenové nabídky a uzavření smlouvy

Obsahem cenové nabídky je:

- Kompletní provedení prací včetně materiálu
- Doprava materiálu v zámcích zařízení staveniště
- Úklid pracoviště zhotovitele

Cenová nabídka neobsahuje

- Geodetické vytyčení (zajišťuje objednatel)
- Náklady na zařízení staveniště
- Náklady na elektrickou energii (zajistí objednatel)
- Bourání práce

V Praze dne: 16.10.2024

S pozdravem