

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C**

Číslo stavby: **ID 24-0-1984**

Pořadové číslo změnového listu: **25**

Změna:

R

 D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

OBJEKT: SO	Číslo objektu: 11	Název: Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí
Popis změny: Na základě dopracování projektové dokumentace PDSP do podoby RDS v souladu se zadáním došlo oproti PDPS k technologickému upřesnění řešení včetně výkazu výměr.		
Zdůvodnění změny: V rámci dopracování dokumentace PDPS do podoby RDS, na základě zjištěného skutečného stavu vedení inženýrských sítí došlo k upřesnění jednotlivých prvků provizorních konstrukcí pro přenesení těchto sítí v rámci celé stavby v návaznosti na prostorové podmínky v okolí povolené etapizace stropní konstrukce. Na základě provedených sond (obnažení nadloží inženýrských sítí), provedené etapizace a koordinace s dalšími akcemi v oblasti, došlo při dopracování PDPS do podoby RDS k upřesnění jednotlivých prvků provizorních konstrukcí.		
METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu SOUHLAS		

Stavba:	Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy:	10120021	SO	11	Změnový list č:	25
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY							
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: Ano Do časového plánu stavby: Ne Do ceny stavby: Ano zvýšení o: 2 028 384,05 Kč							
NAVRHOVATEL ZMĚNY:							
"Společnosti Metrostav DIZ" stropní desky metra Florenc" Ing. Miroslav Vlček P zástupce vedoucího projektu							
TECHNICKÝCH: Zhotovitel: S zástupce vedoucího projektu Příkazník: INFRAM a.s. technický dozor objednatele							
FINANČNÍCH: Zhotovitel: S zástupce vedoucího projektu Příkazník: INFRAM a.s. technický dozor objednatele							
zástupce ředitele závodu 8							
DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení							
Za Příkazníka: Za Objednatele: INFRAM a.s. technický dozor ob Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost projektový manažer							
Za Objednatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost technický ředitel -							

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	2 x A4
Příloha č. 2	RDS - výrobní dokumentace provizorních ocelových konstrukcí	24 x A4
Příloha č. 3	Cenová nabídka podzhotovitele	1 x A4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	27 x A4
--	---	----------------

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby


Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	11	Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí	č. ZL	025
---------	----	----	--	-------	-----

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem			poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl		
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace												
1 Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí												
1	1-001	Jefábová dráha pod posuvným rámem P2, P3	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				48 958 574,95	48 783 227,11	634 652,16	j.c dle SOD - SO 11	
2	1-002	Mikropilotová bářka P1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				12 568 981,01	9 668 339,64	-2 918 641,37	j.c dle SOD - SO 11	
3	1-003	Zarážka Jefábové dráhy P4	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				2 976 388,62	4 298 221,86	1 321 833,24	j.c dle SOD - SO 11	
4	1-004	Kotvení Jefábové dráhy P5 na konzolu žebet. Stěny	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				253 227,06	261 208,43	7 981,37	j.c dle SOD - SO 11	
5	1-005	Podpora Jefábové dráhy a provizorního přemostění P6	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				129 515,84	899 355,12	769 839,28	j.c dle SOD - SO 11	
6	1-006	Podpora Jefábové dráhy P7	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				4 594 728,76	6 229 095,37	1 634 366,61	j.c dle SOD - SO 11	
7	1-007	Mikropilotová bářka P8	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				974 089,75	1 363 362,87	389 273,12	j.c dle SOD - SO 11	
8	1-008	Kotvení sloupů provizorního přemostění K1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				876 036,68	763 890,99	-112 145,69	j.c dle SOD - SO 11	
9	1-009	Podpora provizorního přemostění S1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				876 733,24	994 683,58	117 950,34	j.c dle SOD - SO 11	
10	1-010	Podpora provizorního přemostění S2	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				395 860,24	418 245,71	22 385,47	j.c dle SOD - SO 11	
11	1-011	Podpora provizorního přemostění S2.1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				273 143,33	225 065,42	-48 077,91	j.c dle SOD - SO 11	
12	1-012	Podpora provizorního přemostění S2.2	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				286 728,18	187 690,54	-99 037,64	j.c dle SOD - SO 11	
13	1-013	Podpora provizorního přemostění S2.3	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				272 752,62	277 359,48	4 606,86	j.c dle SOD - SO 11	
14	1-014	Podpora provizorního přemostění S2.4	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				949 741,13	977 802,69	28 061,56	j.c dle SOD - SO 11	
15	1-015	Podpora provizorního přemostění S3	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				486 400,23	486 400,23	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
16	1-016	Podpora provizorního přemostění S3.1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				754 773,44	768 649,21	13 875,77	j.c dle SOD - SO 11	
17	1-017	Podpora provizorního přemostění S3.2	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				655 741,30	657 859,33	2 118,03	j.c dle SOD - SO 11	
18	1-018	Podpora provizorního přemostění S4	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				1 567 251,46	1 539 167,94	-28 083,52	j.c dle SOD - SO 11	
19	1-019	Podpora provizorního přemostění S5	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				293 400,13	253 331,31	-40 068,82	j.c dle SOD - SO 11	
20	1-020	Podpora provizorního přemostění S6	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				124 683,73	124 683,73	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
21	1-021	Podpora provizorního přemostění S6.1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				69 655,71	69 655,71	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
22	1-022	Podpora provizorního přemostění S7	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				77 317,84	77 317,84	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
23	1-023	Neposuvná podpora provizorního přemostění	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				2 427 208,79	2 427 208,79	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
24	1-024	Posuvná podpora provizorního přemostění	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				817 001,91	817 001,91	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
25	1-025	Provizorní mostní konstrukce č. 1	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				813 011,22	813 011,22	0,00	j.c dle SOD - SO 11	
26	1-026	Provizorní mostní konstrukce č. 2	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				1 655 827,68	1 663 084,02	7 256,34	j.c dle SOD - SO 11	
27	1-027	Provizorní mostní konstrukce č. 3	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				1 388 776,76	1 408 292,73	21 513,97	j.c dle SOD - SO 11	
28	1-028	Provizorní mostní konstrukce č. 4	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace	t				2 035 007,90	2 781 761,76	746 753,86	j.c dle SOD - SO 11	
								2 463 479,76	2 463 479,76	0,00	j.c dle SOD - SO 11	

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

29	1-029	Provizorní konstrukce č. 5	dodávka, montáž, ú. a likvidace	Jemontáž, odvoz	t		1 009 311,28	1 009 311,28	0,00	Jc dle SOD - SO 11	
30	1-030	Provizorní konstrukce č. 6	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace		t		285 124,05	285 124,05	0,00	Jc dle SOD - SO 11	
31	1-031	Provizorní mostní konstrukce č. 7	dodávka, montáž, údržba, demontáž, odvoz a likvidace		t		6 590 673,10	5 573 564,57	-1 017 108,53	Jc dle SOD - SO 11	
Mezisoučet							48 958 574,95	49 783 227,11	824 652,16		
Položky vyvolané zpracováním RDS											
1 Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí											
32		Uložení základového rámu pro P1			t		0,00	1 203 731,90	1 203 731,90		
33		Kotvení jeřábové dráhy P6 na konzolu žebet. Stěny			t		0,00	61 496,04	61 496,04	Jc dle SOD - SO 11 nejblíží možné zatřídění	
34		Uložení základového rámu pro P8			t		0,00	599 326,22	599 326,22	Jc dle SOD - SO 11 nejblíží možné zatřídění	
35		Provizorní mostní konstrukce č. 7 - recyklovaný materiál z kce č. 1	úprava, přesun hmot, povrchová úprava		t		0,00	17 430,51	17 430,51	Jc dle SOD - SO 11 nejblíží možné zatřídění	
							0,00	525 477,12	525 477,12	Jc nejvýhodnější CN č.1 + koordinační přírůžka 13%	
Nové položky mezisoučet							0,00	1 203 731,90	1 203 731,90		
Objekt celkem							48 958 574,95	50 986 959,00	2 028 384,05		



The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The next section describes the methodology used in the study, including the data sources and the statistical techniques employed. The results of the study are then presented, followed by a discussion of the findings and their implications. Finally, the paper concludes with a summary of the main points and suggestions for future research.

The research was conducted using a quantitative approach, with data collected from a large sample of participants. The results show a significant positive correlation between the variables studied, indicating that the research hypothesis was supported. The findings have important implications for the field and suggest that further research is needed to explore the underlying mechanisms.

In conclusion, the study provides valuable insights into the relationship between the variables and highlights the need for continued research in this area. The results are consistent with previous findings and offer new perspectives on the topic.

KUSOVNÍK



OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Objekt: SO 11 Konstrukce pro provizorní přemostění IS

Číslo výkresu:

Datum: 23.10.2023 Vytvořil: Krejčík

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Název: PODPORA S2

231023_02

231023_02 K

Poz.	Název a označení	Polotovar	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN 10025-2	Norma polotovaru	Kvalita oceli ČSN EN			Číslo výkresu	Plocha PKO [m ²]		Hmotnost [kg]		Počet kusů
			Délka	Šířka			10160	10164	10204		Ks	Celkem	Ks	Celkem	
1	SLOUP	HEB 140	4545		S235 JR					231003_02	3,7	14,7	153,2	612,7	4
2	PŘÍČNÍK PLOŠINY	U 200	1920		S235 JR					231003_02	1,2	6,9	48,6	291,5	6
3	PODÉLNÍK PLOŠINY KRAJNÍ	U 200	1290		S235 JR					231003_02	0,8	1,5	32,6	65,3	2
4	VZPĚRA (TAK)	U 200	958		S235 JR					231003_02.1	0,6	2,3	24,2	96,9	4
5	VZPĚRA (NAOPAK)	U 200	958		S235 JR					231003_02.1	0,6	2,3	24,2	96,9	4
6	PODÉLNÍK PLOŠINY STŘEDNÍ	U 200	347		S235 JR					231003_02.1	0,2	1,7	8,8	70,2	8
7	PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ	L 70x8	1450		S235 JR					231003_02	0,4	2,0	12,1	60,7	5
8	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ 1	L 70x8	1300		S235 JR					231003_02	0,4	2,8	10,9	87,0	8
9	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ 2	L 70x8	1250		S235 JR					231003_02.1	0,3	0,7	10,5	20,9	2
10	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 1	L 70x8	1077		S235 JR					231003_02	0,3	0,6	9,0	18,0	2
11	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 2	L 70x8	1050		S235 JR					231003_02	0,3	2,3	8,8	70,3	8
12	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8	950		S235 JR					231003_02	0,3	2,6	8,0	79,5	10
13	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ	L 70x8	800		S235 JR					231003_02	0,2	2,2	6,7	67,0	10
14	PÁS VZPĚRY	PLO 50x6	160		S235 JR					231003_02	0,0	0,1	0,4	1,5	4
15	PATNÍ DESKA	P 20	500	350	S235 JR					231003_02.1	0,4	1,5	27,5	109,9	4
16	SVISLÝ PLECH VZPĚRY	P 10	500	170	S235 JR					231003_02	0,2	0,7	6,7	26,7	4
17	STYČNÍKOVÝ PLECH 1	P 10	420	150	S235 JR					231003_02.1	0,1	1,0	4,9	39,6	8
18	STYČNÍKOVÝ PLECH 2	P 10	260	150	S235 JR					231003_02.1	0,1	0,2	3,1	6,1	2
19	VODOROVNÝ PLECH VZPĚRY	P 10	220	170	S235 JR					231003_02	0,1	0,3	2,9	11,7	4
											Plocha celkem:		46,2 m ²		
											Hmotnost:		1833 Kg		
											Celková hmotnost s přídávky na svary:		5 %		1924 Kg

SO 11 Konstrukce pro provizorní přemostění IS - PODPORA S2 - Str

KUSOVNÍK

 OK-BE spol. s r.o. Masnerova 102 262 03, Nový Knín Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434		Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc		Datum: 23.10.2023 Vytvořil: Krejčík	
		Objekt: SO 11 Konstrukce pro provizorní přemostění IS	Číslo výkresu:	Číslo kusovníku:	Číslo přílohy:
		Název: PODPORA S2.1	231023_03	231023_03 K	

Poz.	Název a označení	Polotovar
1	SLOUP	HEB 140
2	PŘÍČNÍK PLOŠINY	U 200
3	PODÉLNÍK PLOŠINY KRAJNÍ	U 200
4	VZPĚRA (TAK)	U 200
5	VZPĚRA (NAOPAK)	U 200
6	PODÉLNÍK PLOŠINY STŘEDNÍ	U 200
7	PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ	L 70x8
8	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8
9	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 1	L 70x8
10	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 2	L 70x8
11	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8
12	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ	L 70x8
13	PÁS VZPĚRY	PLO 50x6
14	PATNÍ DESKA	P 20
15	SVISLÝ PLECH VZPĚRY	P 10
16	STYČNÍKOVÝ PLECH 1	P 10
17	STYČNÍKOVÝ PLECH 2	P 10
18	VODOROVNÝ PLECH VZPĚRY	P 10

SO 11 Konstrukce pro provizorní přemostění IS - PODPORA S2.1	
Plocha celkem:	
Hmotnost:	
Celková hmotnost s přídavky na svary: 5 %	

KUSOVNÍK

 OK-BE spol. s r.o. Masnerova 102 262 03, Nový Knín Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434		Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc		Datum: 23.10.2023 Vytvořil: Krejčík	
		Objekt: SO 11 Konstrukce pro provizorní přemostění IS	Číslo výkresu:	Číslo kusovníku:	Číslo přílohy:
		Název: PODPORA S4	231023_04	231023_04 K	

Poz.	Název a označení	Polotovár
1	SLOUP	HEB 140
2	PŘÍČNÍK PLOŠINY	U 200
3	PODÉLNÍK PLOŠINY KRAJNÍ	U 200
4	VZPĚRA (TAK)	U 200
5	VZPĚRA (NAOPAK)	U 200
6	PODÉLNÍK PLOŠINY STŘEDNÍ	U 200
7	PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ	L 70x8
8	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8
9	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 1	L 70x8
10	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 2	L 70x8
11	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8
12	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ	L 70x8
13	PÁS VZPĚRY	PLO 50x6
14	PATNÍ DESKA	P 20
15	SVISLÝ PLECH VZPĚRY	P 10
16	STYČNÍKOVÝ PLECH 1	P 10
17	STYČNÍKOVÝ PLECH 2	P 10
18	VODOROVNÝ PLECH VZPĚRY	P 10

KUSOVNÍK

OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434



Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Objekt:so 11 Konstrukce pro provizorní vedení IS

Název: OCELOVÁ KCE. Č. 3A

Datum: 23.10.2023

Vytvořil: Krejčík

Číslo výkresu:

231023_05

Číslo kusovníku:

231023_05 K

Kvalita oceli: A240 EN

Materiál dle ČSN EN

Rozměry [mm]

Poz.	Název a označení	Pokřtovar
1	KRAJINÍ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x10
2	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK NAD PODPOROU	TR OBD 120x80x10
3	PODÉLNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
4	PODÉLNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
5	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x4
6	KONCOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x10
7	STŘEDOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x5
8	PODÉLNÁ PODPORA ROŠTU	TR OBD 70x50x5
9	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
10	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
11	TAŽNÁ DIAGONÁLA KRAJINÍ	TR 4HR 50x5
12	STŘEDOVÝ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
13	KRAJINÍ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
14	SLOUPEK ŽLABU	UPE 80
15	SPODNÍ KONZOLA (TAK)	UPE 80
16	SPODNÍ KONZOLA (NAOPAK)	UPE 80
17	ZAVĚTROVÁNÍ	L 60x6
18	ZAVĚTROVÁNÍ KRAJINÍ	L 60x6
19	HORNÍ KONZOLA 1 (TAK)	L 60x6
20	HORNÍ KONZOLA 2 (TAK)	L 60x6
21	HORNÍ KONZOLA (NAOPAK)	L 60x6
22	PODÉLNÝ PÁS ŽLABU	L 40x4
23	PODÉLNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4
24	PŘÍČNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4
25	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
26	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
27	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
28	STYČNÍKOVÝ PLECH	P 5
29	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
30	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
31	ÚCHYT VLNKA	M8x50
32	ÚCHYT VLNKA	M8x90

KUSOVNÍK

OK-BE spol. s r.o. Masnerova 102 262 03, Nový Knín Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434		Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc Objekt: so 11 Konstrukce pro provizorní vedení IS		Datum: 23.10.2023 Vytvořil: Krejčík	
		Název: OCELOVÁ KCE. Č. 3C		Číslo výkresu: 231023_07	
Název a označení		Materiál dle ČSN EN 10025-2		Číslo výkresu: 231023_07 K	
Rozměry (mm) Délka Šířka		Kvalita oceli ČSN EN 10160 10164 10204		Plocha PKO [m²] Ks Celkem	
Počet kusů		Hmotnost [kg] Ks Celkem		Počet kusů	

Poz.	Název a označení	Polotovár
1	KRAJINÍ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x10
2	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK NAD PODPOROU	TR OBD 120x80x10
3	PODELNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
4	PODELNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
5	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x4
6	KONCOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x10
7	STŘEDOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x5
8	PODELNÁ PODPORA ROŠTU	TR OBD 70x50x5
9	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
10	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
11	TAŽNÁ DIAGONÁLA KRAJINÍ	TR 4HR 50x5
12	STŘEDOVÝ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
13	KRAJINÍ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
14	SLOUPEK ŽLABU	UPE 80
15	SPODNÍ KONZOLA (TAK)	UPE 80
16	SPODNÍ KONZOLA (NAOPAK)	UPE 80
17	ZAVĚTROVÁNÍ	L 60x6
18	ZAVĚTROVÁNÍ KRAJINÍ	L 60x6
19	HORNÍ KONZOLA 1 (TAK)	L 60x6
20	HORNÍ KONZOLA 2 (TAK)	L 60x6
21	HORNÍ KONZOLA (NAOPAK)	L 60x6
22	PODELNÝ PÁS ŽLABU	L 40x4
23	PODELNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4
24	PŘÍČNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4
25	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
26	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
27	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
28	STYČNÍKOVÝ PLECH	P 5
29	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
30	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
31	ÚCHYT VLNKA	M8x50
32	ÚCHYT VLNKA	M8x90

KUSOVNÍK																	
		OK-BE spol. s r.o. Masnerova 102 262 03, Nový Knín Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434		Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc					Datum: 23.10.2023		Vytvořil: Krejčík						
				Objekt: SO 11 Konstrukce pro provizorní vedení IS			Číslo výkresu:		Číslo kusovníku:		Číslo přílohy:		Souprava:				
				Název: KOTEVNÍ KOŠ S4			231023_			231023_K							
Konstrukce SO 11 Konstrukce pro	Poz.	Název a označení	Polotovár	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN	Norma polotovaru		Kvalita oceli ČSN EN			Číslo výkresu	Plocha PKO [m²]		Hmotnost [kg]:		Počet kusů
	Délka	Šířka	10025-2	10160	10164	10204	Ks	Celkem	Ks	Celkem							
	1	PROFIL	L 50x5														
	2	PROFIL	L 50x5														
	3	PROFIL	L 50x5														
	4	PROFIL	L 50x5														
	5	PROFIL	L 50x5														
	6	PLECH	P 20														
	7	ZÁVITOVÁ TYČ 8.8	ZÁV.TYČ M24														
	8	MATICE M24 8.8	MATICE M24														
	9	PODLOŽKA VELKOPLOŠNÁ 25	PODLOŽKA 25														
10	PODLOŽKA 25	PODLOŽKA 25															

Konstrukci SO 11 Konstrukce pro pro

KUSOVNÍK

 OK-BE spol. s r.o. Masnerova 102 262 03, Nový Knín Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434		Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc				Datum: 05.03.2023		Vytvořil: Krejčík							
		Název: PODP. PROV. PŘEM. S2.3A (1 ks)				Číslo výkresu:		Číslo kusovníku:		Číslo přílohy:		Souprava:			
Poz.	Název a označení	Polotovar	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN 10025-2	Norma polotovaru	Kvalita oceli ČSN EN			Číslo výkresu	Plocha PKO [m ²]		Hmotnost [kg]		Počet kusů
			Délka	Šířka			10160	10164	10204		Ks	Celkem	Ks	Celkem	
- Strana 1 - PODP. PROV. PŘEM. S2.3A (1 ks) - PRO	1	SLOUP	HEB 140												
	2	PŘÍČNÍK PLOŠINY	U 200												
	3	PODÉLNÍK PLOŠINY KRAJNÍ	U 200												
	4	VZPĚRA (TAK)	U 200												
	5	VZPĚRA (NAOPAK)	U 200												
	6	PODÉLNÍK PLOŠINY STŘEDNÍ	U 200												
	7	PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ	L 70x8												
	8	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8												
	9	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 1	L 70x8												
	10	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 2	L 70x8												
	11	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ	L 70x8												
	12	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ	L 70x8												
	13	PÁS VZPĚRY	PLO 50x6												
	14	PATNÍ DESKA	P 20												
	15	SVISLÝ PLECH VZPĚRY	P 10												
	16	STYČNÍKOVÝ PLECH 1	P 10												
	17	STYČNÍKOVÝ PLECH 2	P 10												
	18	VODOROVNÝ PLECH VZPĚRY	P 10												
	19	MATICE M24 tř. 8	MATICE M24												
	20	PODLOŽKA VELKOPLOŠNÁ 25	PODLOŽKA 25												
	21	PODLOŽKA 25	PODLOŽKA 25												
Celková hmotnost s přídatky na svary: +5 % 3258 Kg															

KUSOVNÍK



OK-BE spol. s r.o.
Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 04.03.2023 Vytvořil: Krejčík

Název: PODP. PROV. PŘEM. S2.3B (1 ks)

Číslo výkresu:

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Poz.	Název a označení	Polotovár	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN 10025-2	Norma polotovaru	Kvalita oceli ČSN EN			Číslo výkresu	Plocha PKO [m²]		Hmotnost [kg]:		Počet kusů
			Délka	Šířka			10160	10164	10204		Ks	Celkem	Ks	Celkem	
- Strana 1 - PODP. PROV. PŘEM. S2.3B (1 ks) 															

KUSOVNÍK



OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 08.03.2023 Vytvořil: Krejčík

Název: PODPORA S3.1 (1 ks)

Číslo výkresu:

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Poz.	Název a označení	Položovar	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN 10025-2	Norma položovaru	Kvalita oceli ČSN EN			Číslo výkresu	Plocha PKO [m²]		Hmotnost [kg]:		Počet kusů	
			Délka	Šířka			10160	10164	10204		Ks	Celkem	Ks	Celkem		
- Strana 1 - PODPORA S3.1 (1 ks)	1	SLOUP														
	2	PODÉLNÍK PLOŠINY 1														HEB 140
	3	PŘÍČNÍK PLOŠINY														U 200
	4	VZPĚRA (TAK)														U 200
	5	VZPĚRA (NAOPAK)														U 200
	6	PODÉLNÍK PLOŠINY 2														U 200
	7	PODÉLNÍK PLOŠINY 3														U 200
	8	PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ 1														L 70x8
	9	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ														L 70x8
	10	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 1														L 70x8
	11	PROSTOROVÉ ZTUŽENÍ 2														L 70x8
	12	DIAGONÁLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ 2														L 70x8
	13	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ ČELNÍ														L 70x8
	14	VODOROVNÉ ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍ														L 70x8
- RA S3.1 (1 ks)	15	PÁS VZPĚRY	PLO 50x6													
	16	PATNÍ DESKA	P 20													
	17	STYČNÍKOVÝ PLECH 1	P 10													
	18	VODOROVNÝ PLECH VZPĚRY 1	P 10													
	19	SVISLÝ PLECH VZPĚRY	P 10													
	20	VODOROVNÝ PLECH VZPĚRY 2	P 10													
	21	STYČNÍKOVÝ PLECH 2	P 10													
	22	MATICE M24 ř. 8	MATICE M24													
	23	PODLOŽKA VELKOPLOŠNÁ 25	PODLOŽKA 25													
	24	PODLOŽKA 25	PODLOŽKA 25													
Celková hmotnost s přídavky na svary: +5 % 4659 Kg																

KUSOVNÍK



OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102
262 03, Nový Knín

Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 07.03.2023 Vytvořil: Krejčík

Číslo výkresu:

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Název: PODP. PROV. PŘEM. S3.2A (1 ks)

[illegible]

KUSOVNÍK



OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102
262 03, Nový Knín

Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 06.03.2023 Vytvořil: Krejčík

Číslo výkresu:

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Název: PODP. PROV. PŘEM. S3.2B (1 ks)

[illegible]



OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102

262 03, Nový Knín

Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

KUSOVNÍK

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 09.03.2023

Vytvořil: Krejčík

Číslo výkresu:

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Název: PODP. PROV. PŘEM. S3 (1 ks)

Poz.	Název a označení	Polotovár	Rozměry (mm)		Materiál dle ČSN EN	Norma polotovaru	Kvalita oceli ČSN EN		Číslo výkresu		Plocha PKO [m ²]		Hmotnost [kg]		Počet kusů
			Délka	Šířka			10160	10164			Ks	Celkem	Ks	Celkem	

Strana 1

PODP. PROV. PŘEM. S3 (1 ks)

PROV. PŘEM. S3 (1

PROV. PŘEM. S3 (1

PROV. PŘEM. S3 (1



OK-BE spol. s r.o.
Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

KUSOVNÍK

Alcei: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 29.01.2023 Vytvořil: Krejčík

Číslo kusovníku: Číslo přílohy: Souprava:

Číslo výkresu:

Název: PROV. MOST. K. Č. 7B (1 ks)

Poz.	Název a označení	Polotovar	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN 10025-2	Norma polotovaru	Kvalita oceli ČSN EN 10160		Plocha PKO [m ²]		Hmotnost [kg]		Počet kusů
			Délka	Šířka			10160	10164	Ks	Celkem	Ks	Celkem	

1	KRAJINÍ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x10											
2	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK NAD PODPOROU	TR OBD 120x80x10											
3	PODÉLNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5											
4	PODÉLNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5											
5	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x4											
6	KONCOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x10											
7	STŘEDOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x5											
8	PODÉLNÁ PODPORA ROŠTU	TR OBD 70x50x5											
9	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5											
10	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5											
11	TAŽNÁ DIAGONÁLA KRAJINÍ	TR 4HR 50x5											
12	STŘEDOVÝ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5											
13	KRAJINÍ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5											
14	SLOUPEK ŽLABU	UPE 80											
15	SPODNÍ KONZOLA (TAK)	UPE 80											
16	SPODNÍ KONZOLA (NAOPAK)	UPE 80											
17	ZAVĚTROVÁNÍ	L 60x6											
18	ZAVĚTROVÁNÍ KRAJINÍ	L 60x6											
19	HORNÍ KONZOLA 1 (TAK)	L 60x6											
20	HORNÍ KONZOLA 2 (TAK)	L 60x6											
21	HORNÍ KONZOLA (NAOPAK)	L 60x6											
22	PODÉLNÝ PÁS ŽLABU	L 40x4											
23	PODÉLNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4											
24	PŘÍČNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4											
25	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6											
26	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6											
27	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6											
28	STYČNÍKOVÝ PLECH	P 5											
29	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38											
30	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38											
31	ÚCHYT VLNKA	M8x50											
32	ÚCHYT VLNKA	M8x90											



OK-BE spol. s r.o.
Máserova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

KUSOVNÍK

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 30.01.2023

Vyvořil: Krejčík

Číslo kusovníku:

Číslo přílohy:

Souprava:

Název: PROV. MOST. K. Č. 7C (1 ks)

Číslo výkresu:

Poz.	Název a označení	Podloivar	Rozměry [mm]		Materiál dle ČSN EN 10025-2	Norma polotovaru	Kvalita oceli ČSN EN 10160		Číslo výkresu	Plocha PKO [m ²]		Hmotnost [kg]		Počet kusů
			Délka	Šířka			10160	10164		Ks	Celkem	Ks	Celkem	

1

KRAJNÍ PŘÍČNÍK

TR OBD 120x80x10

2

STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK NAD PODPOROU

TR OBD 120x80x10

3

PODÉLNÝ PÁS

TR OBD 120x80x5

4

PODÉLNÝ PÁS

TR OBD 120x80x5

5

STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK

TR OBD 120x80x4

6

KONCOVÁ SVISLICE

TR 4HR 80x10

7

STŘEDOVÁ SVISLICE

TR 4HR 80x5

8

PODÉLNÁ PODPORA ROŠTU

TR OBD 70x50x5

9

TAŽNÁ DIAGONÁLA

TR 4HR 50x5

10

TAŽNÁ DIAGONÁLA

TR 4HR 50x5

11

TAŽNÁ DIAGONÁLA KRAJNÍ

TR 4HR 50x5

12

STŘEDOVÝ DISTANČNÍ PROFIL

TR 4HR 50x5

13

KRAJNÍ DISTANČNÍ PROFIL

TR 4HR 50x5

14

SLOUPEK ŽLABU

UPE 80

15

SPODNÍ KONZOLA

UPE 80

16

ZAVĚTROVÁNÍ

L 60x6

17

ZAVĚTROVÁNÍ KRAJNÍ

L 60x6

18

HORNÍ KONZOLA 1 (TAK)

L 60x6

19

HORNÍ KONZOLA 2 (TAK)

L 60x6

20

HORNÍ KONZOLA (NAOPAK)

L 60x6

21

PODÉLNÝ PÁS ŽLABU

L 40x4

22

PODÉLNÝ RÁM ROŠTU

L 40x4

23

PŘÍČNÝ RÁM ROŠTU

L 40x4

24

PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU

PLO 50x6

25

PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU

PLO 50x6

26

PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU

PLO 50x6

27

STYČNÍKOVÝ PLECH

P 5

28

PODLAHOVÝ ROŠT

SP 330-34/38

29

PODLAHOVÝ ROŠT

SP 330-34/38

30

ÚCHYT VLNKA

M8x50

31

ÚCHYT VLNKA

M8x90

MOST. K.

PROV. MOST. K. Č. 7C (1 ks)

1

Strana 1

KUSOVNÍK

OK-BE spol. s r.o.

Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

OK BE
SPÓŁ. S.R.O.

Název a označení

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Název: PROV. MOST. K. Č. 7E (1 ks)

Datum:	01.02.2023	Vytvořil: Krejčík
--------	------------	-------------------

Číslo kusovníku:	Číslo přílohy:	Souprava:
------------------	----------------	-----------

Číslo výkresu:

Číslo přílohy:

Souprava:

Poz.	Název a označení	Pokřesvar
1	KRAJINÍ PŘÍČNIK	TR OBD 120x80x10
2	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK NAD PODPOROU	TR OBD 120x80x10
3	PODELNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
4	PODELNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
5	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x4
6	KONCOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x10
7	STŘEDOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x5
8	PODELNÁ PODPORA ROŠTU	TR OBD 70x50x5
9	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
10	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
11	TAŽNÁ DIAGONÁLA KRAJINÍ	TR 4HR 50x5
12	STŘEDOVÝ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
13	KRAJINÍ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
14	SLOUPEK ŽLABU	UPE 80
15	ZAVĚTROVÁNÍ	L 60x6
16	ZAVĚTROVÁNÍ KRAJINÍ	L 60x6
17	HORNÍ KONZOLA 1 (TAK)	L 60x6
18	HORNÍ KONZOLA 2 (TAK)	L 60x6
19	HORNÍ KONZOLA (NAOPAK)	L 60x6
20	PODELNÝ PÁS ŽLABU	L 40x4
21	PODELNÝ RAM ROŠTU	L 40x4
22	PŘÍČNÝ RAM ROŠTU	L 40x4
23	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
24	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
25	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
26	STYČNÍKOVÝ PLECH 1	P 5
27	STYČNÍKOVÝ PLECH 2	P 5
28	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
29	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
30	ÚCHYT VLNKA	M8x50
31	ÚCHYT VLNKA	M8x90

Norma požiaru	Kvalita oceli ČSN EN			Číslo výkresu	Plocha PKO [m ²]		Hmotnosť [kg]		Počet kusů
	10160	10164	10204		Ks	Celkom	Ks	Celkom	

KUSOVNÍK

Masnerova 102
262 03, Nový Knín
Tel: 318 593 513 Fax: 318 593 434

OK BE
SPOLEO

Název a označení

Akce: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc

Datum: 02.02.2023

Číslo kusovníku:	Číslo přílohy:	Souprava:
------------------	----------------	-----------

Číslo výkresu:

Číslo n...

Soupra

Název: PROV. MOST. K. Č. 7F (1 ks)

Rozměry [mm]	
Délka	Šířka

Podle ČSN EN
10025-2

Kvalita ocell ČSN EN	10160	10164	10204
----------------------	-------	-------	-------

Číslo výkresu

Plocha PKO [m²]

kg:	Delkem
-----	--------

Poz.	Název a označení	Polotovár
1	KRAJINÍ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x10
2	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK NAD PODPOROU	TR OBD 120x80x10
3	PODELNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
4	PODELNÝ PÁS	TR OBD 120x80x5
5	STŘEDOVÝ PŘÍČNÍK	TR OBD 120x80x4
6	KONCOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x10
7	STŘEDOVÁ SVISLICE	TR 4HR 80x5
8	PODELNÁ PODPORA ROŠTU	TR OBD 70x50x5
9	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
10	TAŽNÁ DIAGONÁLA	TR 4HR 50x5
11	TAŽNÁ DIAGONÁLA KRAJINÍ	TR 4HR 50x5
12	STŘEDOVÝ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
13	KRAJINÍ DISTANČNÍ PROFIL	TR 4HR 50x5
14	SLOUPEK ŽLABU	UPE 80
15	ZAVĚTROVÁNÍ	L 60x6
16	ZAVĚTROVÁNÍ KRAJINÍ	L 60x6
17	HORNÍ KONZOLA (TAK)	L 60x6
18	HORNÍ KONZOLA (NAOPAK)	L 60x6
19	PODELNÝ PÁS ŽLABU	L 40x4
20	PODELNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4
21	PŘÍČNÝ RÁM ROŠTU	L 40x4
22	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
23	PŘÍČNÝ PÁS ŽLABU	PLO 50x6
24	STYČNÍKOVÝ PLECH	P 5
25	STYČNÍKOVÝ PLECH	P 5
29	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
30	PODLAHOVÝ ROŠT	SP 330-34/38
31	ÚCHYT VLNKA	M8x50
32	ÚCHYT VLNKA	M8x90

- MOST.K.

Vyhodnocení cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Vyhodnocení cenových nabídek - nové položky celkem					
Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2			
	Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem
	465 024,00		775 000,00		



Metrostav DIZ s.r.o.,

Koželužská 2450
18000 Praha 8

věc: Nabídka - Florenc - Nosníky osvětlení a chráničky skrz kolejiště metra

Vážený pane,
na základě poptávky Vám nabízíme úpravu stávající mostní konstrukce č. 1 pro opětovné použití

1. Předmět nabídky:

Jedná se o kompletní dodávku vč. výroby, PKO a montáže.

2. Provedení, kvalita

Veškeré konstrukce budou realizovány dle výrobní dokumentace a technologické dokumentace v souladu s kvalifikačními předpoklady.

3. Kvalifikační předpoklady, záruka

Naše společnost vlastní certifikát systému řízení výroby pro konstrukční stavební díly do třídy provedení EXC3 a dále certifikát provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2, spec.požadavků TKP 19 SŽDC a kap. 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3.

Společnost OK-BE s.r.o. je držitelem certifikátu na mostní zábradlí vydaného TZÚS Praha.
Záruka na všechny naše práce a dodávky je 61 měsíců od předání díla investorovi nebo uvedení díla do provozu.

4. Cena za dodávku a montáž ocelových konstrukcí

Nosníky osvětlení

	položka	množství	m.j.	cena	
1	Úprava mostní konstrukce č. pro opětovné použití pro část mostní konstrukce č. 7			465 024	Kč
	Cena konstrukce			465 024	Kč

Cena obsahuje:

- náklady na výrobní a technologickou dokumentaci zhotovitele (elektronicky)
- náklady na výrobu
- náklady na PKO
- náklady na dopravu a montáž

Cena neobsahuje:

- náklady na RDS
- náklady na příjezdové komunikace a zpevněné plochy
- náklady na zařízení staveniště a ostrahu
- náklady na elektrickou energii a vodu
- náklady na výluky a silniční uzávěry
- náklady na výkopové, zednické a betonářské práce
- náklady na geodetické práce

Skutečná cena bude násobkem jednotkových cen a skutečně provedeného množství dle VTD.

5. Platební podmínky

Měsíční fakturace na základě dílčích přejímk, splatnost faktur 30 dní.

6. Platnost nabídky

Naše nabídka platí do 4.12.2024

Děkujeme Vám za Vaši poptávku.
Za OK-BE spol s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA PRO:

Metrostav DIZ s.r.o – Geosan Group a.s.
Koželužská 2450/4
180 00, Praha 8

Vážení,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku pro stavbu:

“Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – úprava stávající ocelové mostní konstrukce č.7 “

Cenová nabídka:

- Zámečnické konstrukce (úprava mostní ocelové konstrukce č.7) dle požadavku objednatele a to včetně PKO
 1. Cena za úpravu O.K č.7650.000,- Kč
 2. jeřábnické práce.....125.000,- Kč

Poznámka:

- Uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH
- DPH bude účtováno dle zákonné výše
- Cenová nabídka není nezávazná
- Práce budou zahájeny až po potvrzení této cenové nabídky a uzavření smlouvy

Obsahem cenové nabídky je:

- Zpracování VTD
- Provedení PKO dle požadavků uvedených v dokumentaci
- Kompletní provedení prací včetně materiálu
- Doprava materiálu v rámci zařízení staveniště
- Jeřáb pro usazení ocelové konstrukce
- Úklid pracoviště zhotovitele

Cenová nabídka neobsahuje

- Geodetické vytyčení (zajišťuje objednatel)
- Náklady na zařízení staveniště
- Náklady na elektrickou energii (zajistí objednatel)
- Bourání práce