

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD č. 1562025, dod. 1)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	1. Doplnění položek - Zasklívání stěn a příček profilovým sklem (copilit) - montáž nových skleněných prvků včetně nových ráků 2. Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Ad 1. Prohlídkou skutečného stavu copilitových výplní bylo zjištěno, že současný stav a poškození neodpovídá stavu předpokládanému v projektové dokumentaci a výplně nesplňují bezpečnostní kritéria. Současně systém uložení samotných copilitů byl původně proveden z materiálů podléhajících časové degradaci a je zapotřebí ho zcela nahradit. Z uvedených důvodů byla doporučena zhotovitelem i projektantem kompletní výměna výplní včetně nových ráků. Ad 2. Vysklívání copilitových výplní proběhne bez zvýšené opatrnosti, protože už nebudou použity pro zpětnou montáž. Vysklívání proběhne za sníženou sazbu za m2.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	1 682 380,00	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	x	x
	x	x
	x	x
Jméno a podpis AD:	Ing. Jaroslav Habrnal	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	1. Odstranění položky - Zasklívání stěn a příček profilovým sklem (copilit) - zpětná montáž původního zasklení 2. Odstranění položky - Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků - profilové skla Copilit oboustranně 3. Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého - opatrná demontáž pro další použití	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	1. Prohlídkou skutečného stavu copilitových výplní bylo zjištěno, že současný stav a poškození neodpovídá stavu předpokládanému v projektové dokumentaci a výplně nesplňují bezpečnostní kritéria. Současně systém uložení samotných copilitů byl původně proveden z materiálů podléhajících časové degradaci a je zapotřebí ho zcela nahradit. Z uvedených důvodů bylo doporučeno zhotovitelem i projektantem zrušit zpětnou montáž původních copilitových výplní do původního kotvícího systému a nahradit je novým. 2. Vzhledem k tomu, že se copiltové výplně nebudou montovat zpět, odpadá jejich čištění. 3. Vysklívání copilitových výplní proběhne bez zvýšené opatrnosti, protože už nebudou použity pro zpětnou montáž.	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	1 101 909,40	