



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

- BUDE NOVÝ ZMĚNOVÝ

LIST.
nov.
100-

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2.
Zhotovitel:	Agromeli spol. s r. o., Olomoucká 1177/178, 627 00 IČO: 980989	
Investor:	Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany	Datum: 04.09. 2025 46.
Název akce: „Rekonstrukce VS Spytihněv“ Rekonstrukci vodoměrné stanice Spytihněv CZ.05.01.03/05/24_075/0004560		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 2	
na jinou část smlouvy:		

Projektová dokumentace k předmětné stavbě byla zpracována v srpnu 2023, tedy ještě před průchodem mimořádně vysokých vod v září 2024 (viz příložený vodní stav). Následky této živelní události nebylo možné v době přípravy projektové dokumentace předvídat, přičemž zásadním způsobem ovlivnily stavebně-technické podmínky v místě realizace. Po povodních navíc nebyly tyto změny zadavatelem (objednatelem) zaznamenány, neboť nebyly na první pohled patrné a jejich skutečný rozsah se projevil až po zahájení stavebních prací.

Průchodem velkých vod došlo k výraznému vymletí dna v prostoru stávajícího limnigrafu a k rozplavení opevnění před tímto objektem. Usazeniny z rozplaveného opevnění následně zcela vyplnily prostor určený pro zřízení jímky ze štětovnic, a proto bylo nezbytné provést jejich odtěžení, jinak by nebylo možné štětovnice zaberanit.

Vzhledem k tomu, že skutečný stav dna po povodni neodpovídal niveletě předpokládané v projektové dokumentaci, bylo nutné použít delší štětovnice (Larseny), než se původně počítalo. Ve spojitosti s povodňovou událostí a jejími následky bylo navíc přistoupeno k opevnění limnigrafu nad rámec projektové dokumentace, a to jak na návodní, tak na povodní straně, aby byl objekt chráněn proti dalšímu poškození a aby stavební úpravy plynule navazovaly na stávající odhalenou břehovou linii.

Z výše uvedeného vyplývá, že dodatečné práce jsou přímým důsledkem nepředvídatelných okolností, které nastaly po zpracování projektové dokumentace a které zadavatel nemohl rozumně předpokládat. Jejich provedení je nezbytné k dokončení díla v požadované kvalitě a k zajištění jeho řádné funkčnosti.

Kromě výše uvedených hlavních víceprací vznikly také další doplňkové práce, které sice nemají zásadní charakter, avšak jsou nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost stavby. Jejich potřeba vyplynula jednak z nově zjištěných skutečností nesouvisejících s povodněmi (např. změna 1.6., 1.10, 1.14a, 1.4), jednak z nehodících se či chybějících položek v předaném soupisu prací (např. změna 1.5, 1.8, 1.11,). Tyto nedostatky lze přičíst chybám rozpočtáře projektanta, které zadavatel nemohl při přípravě zakázky s vynaložením přiměřené péče odhalit.

dodatek číslo 2
- VÍCEPRÁCE

ke sml. 6/031/2025
SDD 615025007



Předmět změny:

Méněpráce:

- 1.1 Změna- štětovnice
- 1.2 Změna – D+M zámku
- 1.3 Změna -přesunu hmot
- 1.4 Změna - poklop

Vícepráce:

- 1.5 Změna - odstranění rozplaveného opevnění v místě ražení štětovnic
- 1.6 Změna - doplnění likvidace na skládku a přemístění výkopku na mezideponii
- 1.7 Změna - bourání u stávající chráničky
- 1.8 Změna - založení ocelových štětovnic
- 1.9 Změna - zpětný obsyp kolem budovaných prahů a dlažbu
- 1.10 Změna - provádění záhozu v tekoucí vodě
- 1.11 Změna-podbetonování stávající chráničky
- 1.12 Změna-systémové bednění
- 1.13 Změna-provedení opevnění břehů objektu
- 1.14 Změna-přesun hmot
- 1.15 Změna-likvidace vybouraného materiálu
- 1.16 Změna - poklop

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce:

- 1.1 Změna štětovnic-položka 54,55,56 -Odpočet původního množství štětovnic viz zdůvodnění výše.
- 1.2 Změna zámku – položka 31- Dodávku zámku si bude investor provádět sám.
- 1.3 Změna přesunu hmot-položka 60- Přesun hmot přepočten dle upraveného výkazu výměr.
- 1.4 Změna betonového poklopu za ocelový pozinkovaný

Vícepráce:

Změna 1.5 položka 1: Průchodem velkých vod došlo k porušení dna a paty svahu v prostoru stávajícího limnigrafu. Následně docházelo k částečnému rozrušení opevnění před limnigrafem a transportu částí opevnění do prostoru navrhované jímky ze štětovnic. Toto rozplavené opevnění muselo být odtěženo, jinak by nebylo možné štětovnice zaberanit.

Změna 1.6 položky 2-7: Likvidace a přesuny zeminy na mezideponii. Z výše uvedených důvodů vznikla větší potřeba meziskládování, než s jakým počítal projekt. Z důvodu zaberanění potenciálního rozplavení zeminy při průchodu povodní v době stavby, nebylo možné toto větší množství zeminy ponechat na bermě v zátopové oblasti. Vhodná zemina bude přesunuta na zpětné zásypy a přebytek odvezen na skládku s poplatkem.

Změna 1.7 položka 8: Odbourání kolem stávající chráničky. Bylo zjištěno, že pod stávající chráničkou byla zasunuta zatravňovací dlažba, která byla částečně prolita betonem ze strany od schodů. Vzhledem k nutnosti zatravňovací dlažbu demontovat bylo nutné dobourat ručně přetok betonu, který zasahuje do nové dlažby, srovnat chráničku a znovu dobetonovat.



Změna 1.8 položka 9,10,13 Jak je uvedeno výše, vzhledem k průchodu povodňových stavů musel být před provedením pracovní jímky odtěžen naplavený materiál z prostoru paty svahu u stanice. Vzhledem ke skutečnosti, že odtěžená výšková úroveň dna neodpovídala niveletě dna předpokládaného v PD, musely být použity delší Larseny – viz příloha Vyjádření statika a geotechnika

Změna 1.9 položka: 11 Obsyp kolem nových prahů pod odstranění systémového bednění - pro realizaci prahů je nutné výkop rozšířit tak, aby bylo možné pracovat se systémovým bedněním a protáhnout spínací tyče. Následně odtěžené množství pod dlažbou je třeba doplnit a zhutnit na úroveň pro pokládku dlažby v místě odkopů. Bez těchto úkonů nelze bednění a dlažbu provádět.

Změna 1.10 položka 12 Nutnost provádění prací speciální technikou kráčivého bagru v tekoucí vodě. Z technologických důvodů nešly Larseny razit ve větší vzdálenost od břehové hrany. Bylo by nutné vybudovat manipulační plochy v korytě, čímž by došlo k nežádoucímu snížení průtočnosti koryta. Toto vybudování by dále bylo finančně nákladné. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k variantě neekonomičtější a zároveň bezpečné z pohledu odtokových poměrů, tj. k práci s kráčivým bagrem. Tato technologie nevyžaduje budování manipulačních ploch v korytě toku.

Změna 1.11 položka 14: Podchycení stávající chráničky, která vlivem demontáže zatravnovacích tvárnic ztratila stabilitu.

Změna 1.12 položka 15,16 V rozpočtu chybějící množství systémového bednění.

Změna 1.13 položka 17: Po odhalení paty svahu bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění kamenného pohozy, který bude navazovat na stávající opevnění koryta před a za stanicí. Toto opevnění je důležité, aby nedocházelo k vymílání a byla zabezpečena stabilita objektu.

Změna 1.14 položka 18: Přesun hmot přepočten dle upraveného výkazu výměr.

Změna 1.15 položka 19-22: Chybějící likvidace a naložení suti (ruční bourání) a likvidace na skládce. Zřejmě bylo uvažováno o využití tvárnic pro potřeby CHMU, ale vzhledem ke zjištěnému stavu je potřeba poničené tvárnice zlikvidovat na skládce.

Změna 1.16 položka 23: náhrada betonové poklopu za ocelový pozinkovaný

Počet připojených listů specifikací:	0
--------------------------------------	---

Důvod víceprací / méněprací:

Předmětná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu a změny smlouvy se neřídí § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel však s ohledem na poskytnutou dotaci postupuje v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027. Dle čl. 2.12.5 Pokynů se výše uvedené změny považují za změny smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící



s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky, tj. změny v období § 222 odst. 6 ZZVZ.

Pro úplnost uvádíme, že u většiny těchto změn jsou zároveň splněny i podmínky dle čl. 2.12.4 Pokynů, neboť dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku, jejich provedení je nezbytné a změna dodavatele by nebyla možná z ekonomických a technických důvodů, zejména s ohledem na požadavek slučitelnosti a návaznosti na původní projektovou dokumentaci a již realizované části díla. Změna dodavatele by navíc zadavateli způsobila značné obtíže a vedla by k výraznému zvýšení nákladů.

Oznámení vydává:

Český hydrometeorologický ústav

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změna byla nutná z důvodu realizace stavby, viz. zdů

Stanovisko proj

Souhlasím, viz z

Příloha: naceněný výkaz výměr víceprací, méněprací

výkresy: půdorys, řez

statický posudek

vodní stav

stanovisko geotechnika



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Agromeli spol. s r. o., Olomoucká 1177/178, 627 00 IČO: 64980989	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	4. 9. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Méněpráce:		
1.1 Změna- štětovnice		
1.2 Změna – D+M zámku		
1.3 Změna -přesunu hmot		
1.4 Změna - poklop		
Vícepráce:		
1.5 Změna - odstranění rozplaveného opevnění v místě ražení štětovnic		
1.6 Změna - doplnění likvidace na skládku a přemístění výkopku na mezideponii		
1.7 Změna - bourání u stávající chráničky		
1.8 Změna - založení ocelových štětovnic		
1.9 Změna - zpětný obsyp kolem budovaných prahů a dlažbu		
1.10 Změna - provádění záhozu v tekoucí vodě		
1.11 Změna-podbetonování stávající chráničky		
1.12 Změna-systémové bednění		
1.13 Změna-provedení opevnění břehů objektu		
1.14 Změna-přesun hmot		
1.15 Změna-likvidace vybouraného materiálu		
1.16 Změna - poklop		
Cena méněprací bez DPH 501 056,85 Kč		
Cena víceprací bez DPH: 1 770 960,55 Kč		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
501 056,85,- Kč	1 770 960,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 269 903,7 Kč	žádná změna	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: Zari 2025

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Dat

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):