

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Objednatelem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby“

Vydává průvodní list k Variaci č.009 - Hydroizolace, ochrana pracovní spáry

Důvodem vzniku této variace je doplnění prvků hydroizolace pro pracovní spáru mezi objekty a její samotné ochrany. Pracovní spára oproti DPS vznikla díky probíhajícímu ZAV. V důsledku ZAV není možné provádět práce na základové desce a hydroizolaci objektů dle původního plánu výstavby a zároveň nelze tyto práce provádět za dodržení technologických postupů týkajících se použitého druhu hydroizolace bez realizace dodatečných ochranných opatření (popsaných touto variací). Postup výstavby předpokládá, že na položenou hydroizolaci budou (do 30 dní) navazovat další stavební práce. Toto není možné s probíhajícím ZAV dodržet a kromě rozdělení objektů na dílčí části (oddělené pracovní spárou) prováděné dle postupu ZAV je nutné zajistit dodatečné práce a dodávky spojené s ochranou hydroizolace a následně s jejím napojením na později provedené části objektů. Tento postup je přímým důsledkem ZAV a nutnost jeho použití byla stejně nepředvídatelná jako samotné provedení ZAV; pokud by nebyl prováděn ZAV, nedošlo by k nezbytnosti úpravy projektem stanoveného postupu prací.

Tyto změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do několika okruhů:

1. Vzhledem k probíhajícímu záchrannému archeologickému výzkumu bylo nutné objekty rozdělit novou pracovní spárou.
2. Ochrana hydroizolace v místě pracovní spáry byla navržena ochrannou vrstvou geotextilie a mechanickou ochranou pomocí bednicích panelů přikotvených do podkladního betonu.
3. Samotná pracovní spára bude hydroizolačně napojena dle DPS pomocí systémových prvků (kombinovaný PVC pás – vodorovná spára, křížový plech – svislá spára).
4. Na svislé plochy doplněna penetrace a očištění dle technologického postupu výrobce.
5. Provedením variace nedojde ke změně smluvních milníků dle HMG R01.
6. Návrh ocenění variace je 989.603,20 Kč bez DPH.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Za zhotovitele
Sdružení S-VGY

