

Změnový list – ocelová konstrukce skleníku a detail rozhraní podlah D3

Stav dle projektu – v PD pro výběr dodavatele konstrukčního systému skleníku – rámová konstrukce (příhradový vazník + sloupy), na které budou položeny nosné ocelové žlaby a konstrukce zastřešení (střešní Al -profily+ výplň). Detail rozhraní podlah D3 viz výkres č. 11, kde je na rozhraní podlah osazen úhelník 140*140*10.

Skutečnost na stavbě – Při zpracování dílenské dokumentace skleníku bylo poukázáno zhotovitelem na nevhodnost použitých profilů na stavbu konstrukční části skleníku. Bylo provedeno posouzení a nový návrh konstrukční části. Detail rozhraní podlah v PD v pořádku, položka chybí ve výkazu výměr a zhotovitel ji nemá v ceně.

Zdůvodnění provedené změny – Změna konstrukčního systému skleníku byla vynucena chybným návrhem, pro stanovení nové ceny nového návrhu konstrukční části byly použity položky RTS systému, protože v původním výkazu výměr byla použita souborová cena za jednotku 288 (rozměr skleníku). Dále byl oceněn úhelník 140*140*10 včetně jeho montáže.

Cena – danou změnou dochází k navýšení stavby

+ 434 737,44 ,- Kč bez DPH

Za Investora

ředitel SŠRV

Ing. Aleš Vondrka

Za Projektanta

projektový atelier PMT

Ing. Petr Luňáček

Za Generálního dodavatele

Sdružení Protom a Hora

Jan Hora

Za TDI

IPD - Myšy s.r.o.

Ing. Michal Jiří