

Demolice a výstavba DZR Libnič		
Změnový list č. 3 - přípočty		Datum předložení zhotovitelem
Objednatel	Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie Libnič 17, 373 71 Libnič	
TDS		
Zhotovitel	PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Demolice a výstavba DZR Libnič	
Specifikace změny: práce nad rámec SOD		
Zdůvodnění změny: 1) Elektroinstalace – slaboproud - Vzhledem ke kompatibilitě zařízení (Sestra – pacient, přístupový systém a kamerový systém) je nutné zaměnit a doplnit příslušné komponenty k zajištění správné funkčnosti systému 2) Úpravy povrchů, ostatní konstrukce, zámečnické konstrukce a sadové úpravy - Doporučení TDS, jak přistupovat k úpravám zejména svahovaných ploch PD určených k zatravnění. Doporučení spočívá ve využití půdokryvných rostlin. Současný stav, tedy dílem dosypané a dílem odtěžené svahování, vykazuje po vydatnějších deštích značnou erozi. V horní části areálu jsou možnosti pro založení pozvolnějšího svahu fakticky nemožné, buď z obavy o stabilitu stávajícího hmotného zděného plotu, nebo pro blízkost vzrostlých stromů, či pro malý prostor pozvolnější svahování nemožné. - Vzhledem k výsadbě rostlin v místě rampy je nutno navýšit okopovou hranu na zábradlí o ocelovou pásnici - Pro lepší údržbu plochy za opěrnou zdí je nutné osadit branku - Okolo budov bylo dohodnuto vybudování okapového chodníku k vzhledem zamezení poškození obložené fasády 3) Krytina skládaná - Po dohodě se zástupcem investora budou doplněny sněhové zábrany na falcovanou krytinu a to z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu areálu 4) Zemní práce - Při realizaci splaškové i dešťové kanalizace a vodovodní přípojky, byla zjištěna jiná hornina, než byla předpokládána v PD viz. geologický průzkum 5) Dokončovací práce obklady - Doplnění chybějících položek ve stávajícím dokumentu výkaz výměr : obezdívka geberitů, ukončovací profily, průniky obkladů a záměna madla invalidního sklopného 6) Hloubková penetrace - Tato položka byla ve VV opomenuta 7) Konstrukce truhlářské - Z důvodu změny přístupového systému je nutné zaměnit vnitřní dveře		
Finanční dopad změny: 1.858.909,69 Kč bez DPH		Navýšení / úspora / beze změny
Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS	

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 	
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele :	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
 	Změnu schvaluji / neschvaluji
Bc. Petr Velhartický	p. Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou
Datum:	Datum: