

Změnový list číslo 266

Identifikace akce

Název akce: Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně

Číslo akce SMVS: -

Objednatel: I. Statutární město Brno
II. ARENA BRNO, a. s.
III. Brněnské komunikace a.s.
IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednatel

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

TDI: -

Projektant: Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.
Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.

Předmět změnového listu

Doplnění signálů pro AISYS pro VN rozvaděč C-C-C v hale (nad rámec DPS)

Část díla dotčená změnovým listem

IO 404 - ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace 1 uvažovala s distribučním VN rozvaděčem bez vyvedení signalizace pro externí zařízení.

Nové řešení :

Změnou dochází k doplnění signalizačních kontaktů v sestavě CCC, doplnění 3 ks CAPDIS S2+ do polí C, doplnění a osazení relé K15 a K11 na monitorování napětí a vyvedení všech signálů na svorkovnici.

Zdůvodnění změny :

Potřeba provedení změny vyplývá ze ZL č. 51, kterým došlo k nahrazení původní ochrany multifunkčními ochranami SIPROTEC, které umožňují datové napojení k monitorovacímu systému AISYS. Doplnění prvků dle Nového řešení je nezbytné pro vlastní napojení na monitorovací systém AISYS. Připojení k tomuto systému je nezbytné pro umožnění vzdáleného monitoringu a regulace (sběr dat, komunikace, zabezpečení a správa uživatelských přístupů). Bez připojení k systému AISYS by rozvaděč C-C-C nebyl technicky schopný komunikovat s distribuční soustavou, na kterou bude napojen. Tento stav je u podobných rozvaděčů nestandardní a nežádoucí. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

S dopadem na výkresovou dokumentaci IO404

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

Záznam o změně je uveden v KD v bodu 89/3 ze dne 24.6.2026.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 266

Přílohy:

1. Rozpočet změny

2. Cenová nabídka

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	205 318,75 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	205 318,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	205 318,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	248 435,69 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt:

Soupis: ZL 266 - Doplnění signálů pro AISYS pro VN rozvaděč C-C-C v hale (nad rámec DPS)

Místo: Výstaviště Brno Datum: 10.07.2025
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 318,75

D M Práce a dodávky M 205 318,75

D 21-M Elektromontáže 205 318,75

1	K	CEB R pol. 11	Doplnění signalizačních kontaktů v sestavě CCC	kpl	3,000	29 756,25	89 268,75	CN+15%
2	K	CEB R pol. 12	Doplnění 3ks CAPDIS S2+ do polí C	kpl	3,000	16 974,00	50 922,00	CN+15%
3	K	CEB R pol. 13	Doplnění a osazení relé K15 a K11 na hlídání napětí dle výkresů	kpl	1,000	58 719,00	58 719,00	CN+15%
4	K	LT AMk 3	Kabely pro Ethernet, H, kategorie 5e	m	45,000	37,00	1 665,00	SOD
	vv		položka ze smluvního rozpočtu D.2.01					
	vv		45		45,000			
5	K	LT AMk 7	JYTY-O 2x1	m	82,000	12,00	984,00	SOD
	vv		položka ze smluvního rozpočtu D.2.01					
	vv		82		82,000			
6	K	LT AMk 11	YSLCY-JZ 7x0,75	m	26,000	38,00	988,00	SOD
	vv		položka ze smluvního rozpočtu D.2.01					
	vv		26		26,000			
7	K	220890084R00	Účast projektanta na stavbě	hod	4,000	693,00	2 772,00	SOD/Dodatek

Nabídka doplnění signalizace do VN rozvaděčů

Název	počet	jc	celkem
doplnění signalizačních kontaktů v sestavě CCC	3,00	25875,00	77625,00
doplnění 3ks CAPDIS S2+ do polí C	3,00	14760,00	44280,00
doplnění a osazení relé K15 a K11 na hlídání napětí dle výkresů	1,00	51060,00	51060,00
Celkem			172965,00

Ve Slavkově u Brna dne 02. 07. 2025

Podpis/razítko

