

Průvodní list změny pro ZBV číslo: 5Objednatel: **Město Luhačovice**Název stavby: **Luhačovice – cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic**

Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS:

Název SO/PS: **Stežka pro chodce a cyklisty – způsobilé výdaje**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka vč. Dodatku č.4 (bez DPH): **21.703.688,26 Kč**

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -8.191,34 Kč

Orientační cena navrhovaných Změn kladných: +394.079,83 Kč

Aktuální smluvní částka po ZBV č.5 (bez DPH): **22.089.576,75 Kč****Stručný popis Změny, popis původního řešení (dle DPS), včetně jejich vzájemného porovnání,****1) Zkapacitnění navrženého potrubí od horské vpusti HV1 a HV2 po propustek P1**

Pro nedostatečnou kapacitu původně navrženého potrubí (DN 300) v úseku stavby od HV1 a HV2 po propustek P1 bylo objednatelem stavby rozhodnuto, že daný úsek stavby bude zkapacitněn potrubím DN 500.

2) Pokládka jednořádku ze žulové kostky do betonu podél palisád

Pro pokládku a následné hutnění asfaltových vrstev v těsné blízkosti palisád bylo objednatelem stavby rozhodnuto, že v daném prostoru bude položen jednořádek ze žulové kostky do betonu.

Zhotovitele všechny výše uvedené nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo ocenil a ocenění přikládá současně s tímto Průvodním listem změny pro ZBV číslo 5.

Zařazení změn podle odstavců § 222 zák. 134/2016				
méněpráce				celkem
		4	5	
ZL 4-1-M	Jednořádek ze žulové kostky kolem palisád - méněpráce	-8 191,34		
součet za odstavec		-8 191,34	0,00	
vícepráce				
ZL 4-1-V	Jednořádek ze žulové kostky kolem palisád - vícepráce	53 805,00		
ZL 4-2-V	Zkapacitnění navrženého potrubí od horské vpusti HV1 a HV2 po propustek P1 - vícepráce		340 274,83	
součet za odstavec		53 805,00	340 274,83	
Absolutní hodnota		61 996,34		402 271,17
Zvýšení smluvní ceny za ZBV 5				385 888,49

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:

Změna záporná vznikla z důvodu menší plošné výměry asfaltových vrstev v prostoru okolo palisád.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY Kladné:

Změna kladná vznikla z důvodu vybudování kapacitního potrubí DN 500 od horské vpusti HV2 po propustek P1, zkapacitnění potrubí od horské vpusti HV1 po železobetonovou šachtu ŠB a pokládka jednořádku ze žulové kostky podél palisád.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222: ANO / NE

ZPRACOVATEL (Zhotovitel: Mitrenga – stavby, spol. s r.o.)

Jméno, funkce: 

Podpis:

datum:

PROJEKTANT (ATELIS – ateliér liniových staveb)

Jméno, funkce: 

Podpis:

datum:

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Jméno, funkce: 

Podpis:

Datum:

OBJEDNATEL

Jméno: Ing. Marian Ležák, starosta

Podpis:

datum: