

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	693 717,19	693 717,19

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	0,00	693 717,19	693 717,19

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/610 ulice Pražská - KSÚS	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 12.3
Strany smlouvy o dílo SMLD- 0622/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel Č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel Č. 2: Město Benátky nad Jizerou se sídlem Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou Objednatel Č. 3: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)" MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1) se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 BES s.r.o. (Společník 2) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 4 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 22 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět změny: Změna technologického postupu recyklace za studena, vyšší tloušťka frézování, sanace podloží pod recyklací za studena		
ZBV 12 – SO 101 – II/610 ulice Pražská 1.Podzemní objekt: V rámci výkopových prací stavebního objektu SO 307, došlo k odhalení neznámého podzemního objektu. Půdorysně tento objekt zasahuje do nové komunikace SO 101 a nového pravého chodníku SO 134. Po vzájemné konzultaci se zástupci investorů KSÚS bylo domluveno, že z důvodu nežádoucího dutého prostoru pod komunikací a chodníkem bude tento objekt vyplněn cemento-popílkovou suspenzí CP II a zcela zrušen. V objektu byly nalezeny vedoucí datové kabely správce a majitele firmy CETIN, která provedla dle vzájemné dohody vymístění těchto kabelů tak, aby bylo možné objektu zabetonovat. Před zahájením betonářských prací byly provedeny demontáže okolních ocelových konstrukcí – přívody vzduchu dle pol.č. 721140806.R „Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200“ a strojní demolice vstupní šachty s ocelovým poklopem, dle pol.č. 890451851 „Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru před 3 do 5 m3“. Po dokončení prací bude přistoupena k samotnému vyplnění podzemního objektu, dle pol.č. 369317311.R „Výplň podzemních prostor z cementopopílkové suspenze“.		
2.Křižovatka Pražská: V rámci uvedení komunikace II/610 v ulici Pražská do provizorního stavu, byla provedena kontrolní jízda autobusem dopravní společnosti „Pražská integrovaná doprava“ (dále je „PID“). Při průjezdu křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové byl odhalen nevyhovující stav vozovky z hlediska nivelety a spádování. Při tomto stavu, při odbočení z ulice Pražská do ulice Boženy Němcové i naopak, k velice malému rozdílu mezi horní hranou vozovky a podvozkem autobusu i nákladního automobilu. Tento rozdíl se dle změřených hodnot pohybuje kolem 30-50 mm, což by znamenalo při použití delší autobusové nebo nákladní soupravy ke styku vozovky s podvozkem dopravního prostředku. Po vyhodnocení tohoto stavu zástupci investorů a TDS (Město Benátky nad Jizerou a KSÚS), bylo nařizováno zástupci AD provést revizi projektové dokumentace, která spočívá v úpravě tvaru a nivelety vozovky, aby nedocházelo k těmto problémům. Stav nově realizované komunikace před touto zkouškou, byl proveden stanovené dokumentace PDPS. Zástupce AD po zpracování a odsouhlasení revidovaného projektu zaslal všechny potřebné dokumenty na zástupce zhotovitele, který provedl cenovou kalkulaci dle SoD a vyhotovil práce v neodkladném termínu. Položkový rozpočet je vypracován dle zadání a dle revidované projektové dokumentace.		
3.Odvodňovací příkopy: Součástí stavebních prací na komunikaci II/610 ulice Pražská je vyhotovení přírodních odtokových příkopů. Koncem roku 2024, při uvedení komunikace do provizorního provozu, byly ve městě Benátky nad Jizerou nepříznivé klimatické podmínky – déšť. Díky dlouhodobě trvajícím deštům a nepředvídaných přítoků povrchové dešťové vody na komunikaci, došlo k přeplnění těchto odtokových příkopů a tím došlo k zalití komunikace ve velké ploše. Tato skutečnost vyvstala při vyšších srážkách než byly předpokládány v rámci PDPS. Jedná se tedy o nepředvídanou skutečnost, díky které je nutné provést vylepšení původního návrhu. Při vzniku této události došlo k dopravnímu omezení pohybu na této vozovce z důvodu bezpečnosti průjezdu. Tento stav byl oznámen a konzultován s příslušným zástupce TDS a investora KSÚS. Po společném vyhodnocení bylo zadáno zástupci AD k vyřešení tohoto problému v rámci projektové dokumentace a navržnutí opatření tak, aby se to již v budoucnu neopakovalo. Zástupce AD zaslal, po schválení revidované projektové dokumentace, poklady na zástupce zhotovitele. Zhotovitel provedl nacenění těchto prací dle SoD a zadání od zástupce AD. Navržené opatření spočívá v prohloubení a propojení odtokových příkopů o 0,5m, montáž trativodu DN 150 celoperforovaný s obsypem z hrubého kameniva fr. 32/63 mm zabaleného do separační vrstvy z geotextilie 300 g/m2. Trativod bude zaústěn do dodatečně montované horské vpusti, která bude obsahovat bezpečnostní přepad zaústěný do nejbližší uliční vpusti potrubím PVC DN 200. Kvůli napojení PVC potrubí do UV je nutné provést odstranění asfaltových krytů a po vyhotovení zajistit jejich obnovu.		
Na výše uvedené změny zaslal zhotovitel objednateli dne 24.02.2025 (doklad č. 08) oznámení č.j. MIR/25/400100/00483 .		

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), projektantem (AD) (doklad č. 11) a objednatelem (doklad č. 12). Výše popisovné skutečnosti jsou pro zadavatele jednacího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož jednotlivé skutečnosti vyvstaly až v průběhu samotné realizace díla, po odkrytí svrchních vrstev (v případě podzemního objektu), po nečekaně vyšších srážkách (v případě odvodňovacího příkopu), po odhalení nevyhovující nivelety (v případě řešení křižovatky). Všechny tyto skutečnosti nemohl v době příprav zadávací dokumentace Objednatel rozumně předvídat. Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	693 717,19	693 717,19	693 717,19
Technická pomoc Objednatele			
jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Máša	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Michal Pietsch	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1 (KSÚS)	jméno	Martin Vofíšek	podpis
Zástupce Objednatele č. 2 (Město Benátky nad Jizerou)	jméno	Bc. Miroslav Kochman	podpis
Zástupce Objednatele č. 3 (VAK Mladá Boleslav)	jméno	Ing. Miloš Kafluk	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1(KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel č. 2 (Benátky nad Jizerou) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	PhDr. Karel Bendl	podpis
Objednatel č. 3 (VAK Mladá Boleslav) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Tomáš Žitný	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

Název Stavby:	II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/610 ulice Pražská - KSÚS

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 047 922,48

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-751,11	3 293 799,34	13 340 970,71	3 293 048,23

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	693 717,19	3 987 516,53	39,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-751,11	14 034 687,90	3 986 765,42	39,68%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
	ZL	Podzemní objekt											
	200	Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2											
201	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	M	0,000	5,000	5,000	268,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00%
202	369317311	Výplň podzemních prostor z cementopopílkové suspenze	M3	0,000	15,750	15,750	5 270,00	0,00	0,00	83 002,50	83 002,50	83 002,50	0,00%
	100	Položky z ostatních SO											
101	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	M3	0,000	0,400	0,400	3 056,87	0,00	0,00	1 222,75	1 222,75	1 222,75	0,00%
Kontrolní mezisoučet								0,00	0,00	85 565,25	85 565,25	85 565,25	
	ZL	Křižovatka Pražská / B.Němcové - změna nivelety vozovky											
1	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,00	141,000	65,000	26,51	2 014,76	0,00	1 723,15	3 737,91	1 723,15	185,53%
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	375,000	424,000	49,000	69,41	26 028,75	0,00	3 401,09	29 429,84	3 401,09	113,07%
11	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	25,000	76,000	51,000	67,82	1 695,50	0,00	3 458,82	5 154,32	3 458,82	304,00%
23	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	682,600	724,688	42,088	43,13	29 440,54	0,00	1 815,26	31 255,79	1 815,26	106,17%
29	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	157,000	222,000	65,000	152,09	23 878,13	0,00	9 885,85	33 763,98	9 885,85	141,40%
30	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	648,000	670,750	22,750	206,29	133 675,92	0,00	4 693,10	138 369,02	4 693,10	103,51%
33	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	621,000	643,750	22,750	253,93	157 690,53	0,00	5 776,91	163 467,44	5 776,91	103,66%
41	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 354,000	6 561,500	207,500	188,59	1 198 300,86	0,00	39 132,43	1 237 433,29	39 132,43	103,27%
44	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	107,100	172,100	65,000	210,26	22 518,85	0,00	13 666,90	36 185,75	13 666,90	160,69%
52	899000000	Výšková úprava šachet pomocí prstenců - kompletní provedení	ks	2,000	3,000	1,000	1 153,74	2 307,48	0,00	1 153,74	3 461,22	1 153,74	150,00%
55	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 121,500	1 170,500	49,000	260,94	292 644,21	0,00	12 786,06	305 430,27	12 786,06	104,37%
61	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	139,000	190,000	51,000	197,16	27 405,24	0,00	10 055,16	37 460,40	10 055,16	136,69%
62	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	114,000	163,000	49,000	114,30	13 030,20	0,00	5 600,70	18 630,90	5 600,70	142,98%
58	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	74,000	78,000	4,000	290,05	21 463,70	0,00	1 160,20	22 623,90	1 160,20	105,41%
56	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	657,000	702,000	45,000	118,61	77 926,77	0,00	5 337,45	83 264,22	5 337,45	106,85%
66	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	347,000	378,500	31,500	87,34	30 306,98	0,00	2 751,21	33 058,19	2 751,21	109,08%
72	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	71,000	171,000	100,000	36,66	2 602,86	0,00	3 666,00	6 268,86	3 666,00	240,85%
73	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	76,000	141,000	65,000	72,24	5 490,24	0,00	4 695,60	10 185,84	4 695,60	185,53%
17	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	341,300	364,050	22,750	291,13	99 362,67	0,00	6 623,21	105 985,88	6 623,21	106,67%
78	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	77,040	115,542	38,502	43,13	3 322,74	0,00	1 660,59	4 983,33	1 660,59	149,98%
79	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	1 942,978	2 060,465	117,487	136,58	265 371,94	0,00	16 046,37	281 418,31	16 046,37	106,05%
80	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	168,380	174,711	6,331	136,58	22 997,34	0,00	864,69	23 862,03	864,69	103,76%
82	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	94,040	100,371	6,331	43,13	4 055,95	0,00	273,06	4 329,00	273,06	106,73%
84	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	450,135	475,033	24,898	61,46	27 665,30	0,00	1 530,23	29 195,53	1 530,23	105,53%
13	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000	22,750	22,750	248,00	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Čoř. ř. pol.	Kód položky	Názcv položky	m.j.	Mnořství ve Smlouvě	Mnořství ve Změně	Mnořství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
	100	Polořky z ostatních SO											
101	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	22,750	22,750	242,61	0,00	0,00	5 519,38	5 519,38	5 519,38	0,00%
102	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	22,750	22,750	105,68	0,00	0,00	2 404,22	2 404,22	2 404,22	0,00%
103	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	22,750	22,750	19,21	0,00	0,00	437,03	437,03	437,03	0,00%
104	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	65,000	65,000	324,54	0,00	0,00	21 095,10	21 095,10	21 095,10	0,00%
	200	Polořky z cenové soustavy ÚRS 2024/2											
201	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	0,000	187,450	187,450	144,00	0,00	0,00	26 992,80	26 992,80	26 992,80	0,00%
202	113155518	Frézování betonového krytu tl 100 mm pl do 500 m2	m2	0,000	187,450	187,450	370,00	0,00	0,00	69 356,50	69 356,50	69 356,50	0,00%
203	581125414	Kryt z válcovaného betonu RCC C 24/32 tl 140 mm	m2	0,000	190,150	190,150	789,00	0,00	0,00	150 028,35	150 028,35	150 028,35	0,00%
204	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	0,000	45,770	45,770	76,80	0,00	0,00	3 515,14	3 515,14	3 515,14	0,00%
205	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	45,770	45,770	288,00	0,00	0,00	13 181,76	13 181,76	13 181,76	0,00%
206	931626111	Úprava betonového povrchu asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	0,000	167,400	167,400	143,00	0,00	0,00	23 938,20	23 938,20	23 938,20	0,00%
		Kontrolní mezisoučet						2 491 197,44	0,00	479 868,23	2 971 065,67	479 868,23	
	ZL	Odvodňovací a zasakovací příkopy											
17	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	M3	341,300	381,800	40,500	291,13	99 362,67	0,00	11 790,77	111 153,43	11 790,77	111,87%
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	585,300	625,800	40,500	20,80	12 174,24	0,00	842,40	13 016,64	842,40	106,92%
23	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	682,600	763,600	81,000	43,13	29 440,54	0,00	3 493,53	32 934,07	3 493,53	111,87%
	100	Polořky z ostatních SO											
5	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000	40,500	40,500	589,54	0,00	0,00	23 876,37	23 876,37	23 876,37	0,00%
88	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	0,196	0,196	349,36	0,00	0,00	68,47	68,47	68,47	0,00%
	200	Polořky z cenové soustavy ÚRS 2024/2											
1	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	0,000	34,800	34,800	1 420,00	0,00	0,00	49 416,00	49 416,00	49 416,00	0,00%
2	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,000	226,200	226,200	35,10	0,00	0,00	7 939,62	7 939,62	7 939,62	0,00%
3	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,000	267,934	267,934	34,10	0,00	0,00	9 136,55	9 136,55	9 136,55	0,00%
6	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	15,000	15,000	186,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00%
7	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	0,000	3,000	3,000	1 340,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00%
8	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	0,000	12,000	12,000	870,00	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00%
14	899620141	Obetonování plastové potrubí z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	1,000	1,000	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00%
		Kontrolní mezisoučet						140 977,45	0,00	128 283,71	269 261,16	128 283,71	
		Celkem						2 632 174,88	0,00	693 717,19	3 325 892,07	693 717,19	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch
TDI

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	119 478 859,69
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	129 446 624,33
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	156 630 415,44
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,34%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 916 402,86
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	35 843 657,91

12=(1)'0,1b	Limit	17 921 828,95
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	2,62%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	3 126 048,24

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/610 Tuřice - Kbcl (Dělnický nad Jizercou, průtah)	- 2 395 198,66	12 362 963,30	9 967 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 650 129,36	7 741 782,37	6 091 653,01	8 591 160,62	- 1 507 726,07	1 532 475,92	24 749,85	3 040 201,99	- 37 343,23	3 060 795,01	3 126 048,24
101	1	II/610 ulice Pražská - KSUS / vyšší tloušťka frézování, recyklace za studena a sanace podloží	- 751,11	3 293 799,34	3 293 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 751,11	3 293 799,34	3 293 048,23	3 293 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	2	Odvodnění ul. Pražská / Změna A, produktovody, vyšší tl. frézování, nevhodná zemina	- 849 378,25	3 272 075,77	2 422 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 849 378,25	3 272 075,77	2 422 697,52	4 121 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3	Ochrana kanalizace v ul. Pražská / vyšší tloušťka frézování	0,00	45 329,53	45 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 329,53	45 329,53	45 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4	Chodníky ul Pražská / výškové a tvarové úpravy, vjezdy, odvodnění	- 225 630,16	911 241,61	685 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191 863,23	227 925,11	36 061,88	419 788,34	- 33 766,93	683 316,50	717 083,43
01.1	5	Obnova vodovodu ul.Pražská, narovnění výměr	- 178 983,97	594 512,07	415 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178 983,97	594 512,07	415 528,10	773 496,04	0,00	0,00	0,00
01.2	6	Řad B / narovnění výměr, nevhodný zásep	- 494 168,36	717 170,00	223 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 860,54	436 860,54	436 860,54	- 494 168,36	280 309,46	-213 858,90	774 477,82	0,00	0,00	0,00
01.3	7	Obnova vodovodu v ul.Bratřl Bendů / přeložka vodovodu do komunikace	- 3 576,30	1 841 514,35	1 837 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 576,30	1 841 514,35	1 845 090,65
03.2	8	Obnova kanalizace v ul. Pražská - stoka B / narovnění výměr	- 16 820,22	269 759,45	252 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 820,22	269 759,45	252 939,23	286 579,67	0,00	0,00	0,00
03.3	9	IO 03 Obnova kanalizace v ul. Pražská / stoka C / narovnění výměr	- 602 601,48	64 600,90	- 538 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 602 601,48	64 600,90	-538 000,58	667 202,38	0,00	0,00	0,00
03.4	10	IO 03 Obnova kanalizace v ul. Pražská / stoka D / narovnění výměr	- 23 288,81	95 368,93	72 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 288,81	95 368,93	72 080,12	118 657,74	0,00	0,00	0,00
03.5	11	IO 03 Obnova kanalizace v ul. Pražská / sanace / narovnění výměr, přípojky KP na SK	0,00	563 874,16	563 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 874,16	563 874,16
101	12	SO 101 - II/610 ulice Pražská / odvodňovací příkopy, podzemní objekt, křižovatka Pražská X B.Němcové - niveleta	0,00	693 717,19	693 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 717,19	693 717,19	693 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/610 ulice Pražská - KSÚS
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	počet listů
08_MIR/25/400100/00483_oznámení zhotovitele	14
09_Plná moc Ing. Jiří Zapadlo	1
10_Vyjádření TDI k ZBV ze dne 20.04.2025	2
11_Vyjádření AD k ZBV ze dne 10.03.2025	3
12_Vyjádření KSUS k ZBV	2
Počet listů celkem	22

Rozpis ocenění Změn položek - celkem																		
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)											ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS											2							
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS											celkem po všech změnách							
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně po ZBV 1	Množství ve Změně po ZBV 12	Množství rozdílu po ZBV 1	Množství rozdílu v ZBV 12	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 1	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 1	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč v ZBV 12	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18
21	10364100.R	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč případných přesunů po staveništi	T	648,000	1 424,000	1 424,000	776,000	0,000	179,26	116 160,48	0,00	0,00	255 266,24	255 266,24	139 105,76	139 105,76	0,00	219,75%
28	10364101.R	zemina pro terénní úpravy - ornice vč případných přesunů po staveništi	T	416,700	416,700	416,700	0,000	0,000	179,26	74 697,64	0,00	0,00	74 697,64	74 697,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
1	113106271	Rozebření dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	76,000	76,000	141,000	0,000	65,000	26,51	2 014,76	0,00	1 723,15	2 014,76	3 737,91	1 723,15	3 446,30	1 723,15	185,53%
2	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	421,000	6 135,000	6 135,000	5 714,000	0,000	33,43	14 074,03	0,00	0,00	205 093,05	205 093,05	191 019,02	191 019,02	0,00	1457,24%
3	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	3 251,000	3 251,000	3 251,000	0,000	0,000	30,73	99 903,23	0,00	0,00	99 903,23	99 903,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	694,000	694,000	694,000	0,000	0,000	35,04	24 317,76	0,00	0,00	24 317,76	24 317,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	113107241	Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	M2	618,000	618,000	618,000	0,000	0,000	40,97	25 319,46	0,00	0,00	25 319,46	25 319,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
6	113107243	Odstranění podkladu živiničného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	M2	635,000	635,000	635,000	0,000	0,000	68,74	43 649,90	0,00	0,00	43 649,90	43 649,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	46,000	46,000	46,000	0,000	0,000	93,27	4 290,42	0,00	0,00	4 290,42	4 290,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
8	113154334	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh 3 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	618,000	5 765,470	5 765,470	5 147,470	0,000	54,59	33 736,62	0,00	0,00	314 737,01	314 737,01	281 000,39	281 000,39	0,00	932,92%
9	113154335	Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh 3 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	4 902,000	5 147,470	5 147,470	245,470	0,000	103,78	508 729,56	0,00	0,00	534 204,44	534 204,44	25 474,88	25 474,88	0,00	105,01%
10	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	375,000	375,000	424,000	0,000	49,000	69,41	26 028,75	0,00	3 401,09	26 028,75	29 429,84	3 401,09	6 802,18	3 401,09	113,07%
11	113204111	Vytrhání obrub záhonových	M	25,000	25,000	76,000	0,000	51,000	67,82	1 695,50	0,00	3 458,82	1 695,50	5 154,32	3 458,82	6 917,64	3 458,82	304,00%
12	116951213	Zemina promíslená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	M3	244,000	244,000	244,000	0,000	0,000	331,89	80 981,16	0,00	0,00	80 981,16	80 981,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
13	120001101	Připlátek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	45,435	290,035	312,785	244,600	22,750	248,00	11 267,88	0,00	5 642,00	71 928,68	77 570,68	66 302,80	71 944,80	5 642,00	688,42%
14	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	873,000	873,000	873,000	0,000	0,000	9,97	8 703,81	0,00	0,00	8 703,81	8 703,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
15	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 500 m3 strojně	M3	454,350	842,350	842,350	388,000	0,000	242,61	110 229,85	0,00	0,00	204 362,53	204 362,53	94 132,68	94 132,68	0,00	185,40%
16	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - DEPONIE	M3	488,000	3 497,000	3 497,000	3 009,000	0,000	218,35	106 554,80	0,00	0,00	763 569,95	763 569,95	657 015,15	657 015,15	0,00	716,60%
17	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	M3	341,300	729,300	792,550	388,000	63,250	291,13	99 362,67	0,00	18 413,97	212 321,11	230 735,08	131 372,41	149 786,39	18 413,97	232,22%
18	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	244,000	3 253,000	3 253,000	3 009,000	0,000	39,76	9 701,44	0,00	0,00	129 339,28	129 339,28	119 637,84	119 637,84	0,00	1333,20%
19	171152101.R	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných silnic a dálnic hutnění boků násypů	M3	206,000	206,000	206,000	0,000	0,000	154,73	31 874,38	0,00	0,00	31 874,38	31 874,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
20	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně silnic a dálnic	M3	324,000	712,000	712,000	388,000	0,000	296,52	96 072,48	0,00	0,00	211 122,24	211 122,24	115 049,76	115 049,76	0,00	219,75%
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	585,300	585,300	625,800	0,000	40,500	20,80	12 174,24	0,00	842,40	12 174,24	13 016,64	842,40	1 684,80	842,40	106,92%
23	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kod odpadu 17 05 04	T	682,600	1 458,600	1 581,688	776,000	123,088	43,13	29 440,54	0,00	5 308,79	62 909,42	68 218,20	38 777,67	44 086,45	5 308,79	231,72%
24	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	18,000	18,000	18,000	0,000	0,000	420,52	7 569,36	0,00	0,00	7 569,36	7 569,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
25	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	902,000	902,000	902,000	0,000	0,000	14,56	13 133,12	0,00	0,00	13 133,12	13 133,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
26	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	M2	1 185,000	7 203,000	7 203,000	6 018,000	0,000	14,83	17 573,55	0,00	0,00	106 820,49	106 820,49	89 246,94	89 246,94	0,00	607,85%
27	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	487,000	487,000	487,000	0,000	0,000	45,44	22 129,28	0,00	0,00	22 129,28	22 129,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
5 Komunikace pozemní																		
29	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	157,000	157,000	222,000	0,000	65,000	152,09	23 878,13	0,00	9 885,85	23 878,13	33 763,98	9 885,85	19 771,70	9 885,85	141,40%
30	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	M2	648,000	648,000	670,750	0,000	22,750	206,29	133 675,92	0,00	4 693,10	133 675,92	138 369,02	4 693,10	9 386,20	4 693,10	103,51%
31	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	M2	180,000	180,000	180,000	0,000	0,000	265,33	47 759,40	0,00	0,00	47 759,40	47 759,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
32	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	M2	6 354,000	6 354,000	6 354,000	0,000	0,000	269,85	1 714 626,90	0,00	0,00	1 714 626,90	1 714 626,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
33	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 3/C4 (SC I) tl 150 mm	M2	621,000	621,000	643,750	0,000	22,750	253,93	157 690,53	0,00	5 776,91	157 690,53	163 467,44	5 776,91	11 553,82	5 776,91	103,66%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem																		
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)											ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS											2							
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS											celkem po všech změnách							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně po ZBV 1	Množství ve Změně po ZBV 12	Množství rozdílu po ZBV 1	Množství rozdílu v ZBV 12	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 1	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 1	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč v ZBV 12	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18
21	10364100.R	zemina pro terénní úpravy - třídněná vč případných přesunů po staveništi	T	648,000	1 424,000	1 424,000	776,000	0,000	179,26	116 160,48	0,00	0,00	255 266,24	255 266,24	139 105,76	139 105,76	0,00	219,75%
34	567531121.R	Recyklace za studena na místě tl 250mm - kompletní provedení	M2	6 021,000	6 018,000	6 018,000	-3,000	0,000	250,37	1 507 477,77	0,00	0,00	1 506 726,66	1 506 726,66	-751,11	-751,11	0,00	99,95%
35	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	144,49	2 889,80	0,00	0,00	2 889,80	2 889,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
36	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	M2	127,000	127,000	127,000	0,000	0,000	62,18	7 896,86	0,00	0,00	7 896,86	7 896,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
37	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	M2	6 642,000	6 642,000	6 642,000	0,000	0,000	7,55	50 147,10	0,00	0,00	50 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
38	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	6 642,000	6 642,000	6 642,000	0,000	0,000	23,29	154 692,18	0,00	0,00	154 692,18	154 692,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
39	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	M2	6 354,000	6 354,000	6 354,000	0,000	0,000	13,26	84 254,04	0,00	0,00	84 254,04	84 254,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
40	573231107.R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 MODIFIKOVANÝ	M2	6 354,000	6 354,000	6 354,000	0,000	0,000	13,91	88 384,14	0,00	0,00	88 384,14	88 384,14	0,00	0,00	0,00	100,00%
41	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	6 354,000	6 354,000	6 561,500	0,000	207,500	188,59	1 198 300,86	0,00	39 132,43	1 198 300,86	1 237 433,29	39 132,43	78 264,85	39 132,43	103,27%
42	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	6 354,000	6 354,000	6 354,000	0,000	0,000	242,40	1 540 209,60	0,00	0,00	1 540 209,60	1 540 209,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
45	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	53,040	53,040	53,040	0,000	0,000	379,55	20 131,33	0,00	0,00	20 131,33	20 131,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
44	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	107,100	107,100	172,100	0,000	65,000	210,26	22 518,85	0,00	13 666,90	22 518,85	36 185,75	13 666,90	27 333,80	13 666,90	160,69%
48	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	102,000	102,000	102,000	0,000	0,000	259,86	26 505,72	0,00	0,00	26 505,72	26 505,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
49	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	4,080	4,080	4,080	0,000	0,000	391,41	1 596,95	0,00	0,00	1 596,95	1 596,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
43	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	157,000	157,000	157,000	0,000	0,000	324,54	50 952,78	0,00	0,00	50 952,78	50 952,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
46	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A	M2	157,000	157,000	157,000	0,000	0,000	29,65	4 655,05	0,00	0,00	4 655,05	4 655,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
47	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	180,000	180,000	180,000	0,000	0,000	324,54	58 417,20	0,00	0,00	58 417,20	58 417,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
50	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	M2	180,000	180,000	180,000	0,000	0,000	29,65	5 337,00	0,00	0,00	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8	Trubní vedení																	
51	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	M	90,000	90,000	90,000	0,000	0,000	93,27	8 394,30	0,00	0,00	8 394,30	8 394,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
52	899000000	Výšková úprava šachet pomocí prstenců - kompletní provedení	KS	2,000	2,000	3,000	0,000	1,000	1 153,74	2 307,48	0,00	1 153,74	2 307,48	3 461,22	1 153,74	2 307,48	1 153,74	150,00%
53	899000001	Zaslepení odbočky pro vybouranou přípojku UV - kompletní provedení	KS	9,000	9,000	9,000	0,000	0,000	328,27	2 954,43	0,00	0,00	2 954,43	2 954,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
54	899000002	D+M plastové chráničky půlené DN100 vč uložení zasažených sítí do této chráničky a její zatěsnění	M	63,000	63,000	63,000	0,000	0,000	499,77	31 485,51	0,00	0,00	31 485,51	31 485,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
62	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	M	114,000	114,000	163,000	0,000	49,000	114,30	13 030,20	0,00	5 600,70	13 030,20	18 630,90	5 600,70	11 201,40	5 600,70	142,98%
59	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	306,000	306,000	306,000	0,000	0,000	100,28	30 685,68	0,00	0,00	30 685,68	30 685,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
58	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	M	74,000	74,000	78,000	0,000	4,000	290,05	21 463,70	0,00	1 160,20	21 463,70	22 623,90	1 160,20	2 320,40	1 160,20	105,41%
56	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	657,000	657,000	702,000	0,000	45,000	118,61	77 926,77	0,00	5 337,45	77 926,77	83 264,22	5 337,45	10 674,90	5 337,45	106,85%
57	59217031.R	obrubník betonový silniční oblokovový 150x250mm	M	13,500	13,500	13,500	0,000	0,000	336,42	4 541,67	0,00	0,00	4 541,67	4 541,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
60	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	M	184,000	184,000	184,000	0,000	0,000	135,86	24 998,24	0,00	0,00	24 998,24	24 998,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
55	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	1 121,500	1 121,500	1 170,500	0,000	49,000	260,94	292 644,21	0,00	12 786,06	292 644,21	305 430,27	12 786,06	25 572,12	12 786,06	104,37%
61	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	139,000	139,000	190,000	0,000	51,000	197,16	27 405,24	0,00	10 055,16	27 405,24	37 460,40	10 055,16	20 110,32	10 055,16	136,69%
63	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	M	1 596,000	1 596,000	1 596,000	0,000	0,000	33,43	53 354,28	0,00	0,00	53 354,28	53 354,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
64	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	1 596,000	1 596,000	1 596,000	0,000	0,000	53,91	86 040,36	0,00	0,00	86 040,36	86 040,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
65	919721221.R	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken včetně kotvení	M2	2 812,000	2 812,000	2 812,000	0,000	0,000	49,33	138 715,96	0,00	0,00	138 715,96	138 715,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
66	919732211	Stýčná spára napojení nového živiněho povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	347,000	347,000	378,500	0,000	31,500	87,34	30 306,98	0,00	2 751,21	30 306,98	33 058,19	2 751,21	5 502,42	2 751,21	109,08%
67	919735113	Řezání stávajícího živiněho krytu hl přes 100 do 150 mm	M	84,000	84,000	84,000	0,000	0,000	33,43	2 808,12	0,00	0,00	2 808,12	2 808,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
68	938908411	Čištění vozovek splachovacím vodou	M2	6 691,000	6 691,000	6 691,000	0,000	0,000	7,55	50 517,05	0,00	0,00	50 517,05	50 517,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
69	966006811	Odstranění mobilního obrubníku plastového	M	95,000	95,000	95,000	0,000	0,000	37,74	3 585,30	0,00	0,00	3 585,30	3 585,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
70	966870000	Vybourání uliční vpusť - kompletní provedení	KS	9,000	9,000	9,000	0,000	0,000	943,48	8 491,32	0,00	0,00	8 491,32	8 491,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
71	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	M	25,000	25,000	25,000	0,000	0,000	36,66	916,50	0,00	0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
72	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	71,000	71,000	171,000	0,000	100,000	36,66	2 602,86	0,00	3 666,00	2 602,86	6 268,86	3 666,00	7 332,00	3 666,00	240,85%
73	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic z původním spárováním z kameniva těženého	M2	76,000	76,000	141,000	0,000	65,000	72,24	5 490,24	0,00	4 695,60	5 490,24	10 185,84	4 695,60	9 391,20	4 695,60	185,53%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem																		
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS											ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
											2							
											celkem po všech změnách							
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně po ZBV 1	Množství ve Změně po ZBV 12	Množství rozdílu po ZBV 1	Množství rozdílu v ZBV 12	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 1	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 1	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč v ZBV 12	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	16
21	10364100.R	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč případných přesunů po staveništi	T	648,000	1 424,000	1 424,000	776,000	0,000	179,26	116 160,48	0,00	0,00	255 266,24	255 266,24	139 105,76	139 105,76	0,00	219,75%
	997	Přesun sutě																
74	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	T	3,060	3,060	3,060	0,000	0,000	269,57	824,88	0,00	0,00	824,88	824,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
75	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,360	0,360	0,360	0,000	0,000	43,13	15,53	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
76	997013635.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu z čištění komunikací	T	66,910	66,910	66,910	0,000	0,000	43,13	2 885,83	0,00	0,00	2 885,83	2 885,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
77	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	T	163,056	163,056	163,056	0,000	0,000	1 024,35	167 026,41	0,00	0,00	167 026,41	167 026,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
78	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	77,040	77,040	115,542	0,000	38,502	43,13	3 322,74	0,00	1 660,59	3 322,74	4 983,33	1 660,59	3 321,18	1 660,59	149,98%
79	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	T	1 942,978	1 942,978	2 060,465	0,000	117,487	136,58	265 371,94	0,00	16 046,37	265 371,94	281 418,31	16 046,37	32 092,75	16 046,37	106,05%
80	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA	T	168,380	168,380	174,711	0,000	6,331	136,58	22 997,34	0,00	864,69	22 997,34	23 862,03	864,69	1 729,38	864,69	103,76%
81	997221561.R2	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA KONTAMIN MATERIÁLU	T	163,056	163,056	163,056	0,000	0,000	115,24	18 790,57	0,00	0,00	18 790,57	18 790,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
82	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	94,040	94,040	100,371	0,000	6,331	43,13	4 055,95	0,00	273,06	4 055,95	4 329,00	273,06	546,11	273,06	106,73%
83	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 876,068	1 876,068	1 876,068	0,000	0,000	43,13	80 914,81	0,00	0,00	80 914,81	80 914,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
	998	Přesun hmot																
84	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	450,135	450,135	475,033	0,000	24,898	61,46	27 665,30	0,00	1 530,23	27 665,30	29 195,53	1 530,23	3 060,46	1 530,23	105,53%
Kontrolní mezisoučet ZBV 12														12 145 468,36		2 277 072,34	179 526,46	
Kontrolní mezisoučet ZBV 1													11 965 941,90		2 097 545,88			
ZL		Podzemní objekt																
200		Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2																
201	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	M	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	268,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	2 680,00	1 340,00	0,00%
202	369317311	Výplň podzemních prostor z cementopopílkové suspenze	M3	0,000	0,000	15,750	0,000	15,750	5 270,00	0,00	0,00	83 002,50	0,00	83 002,50	83 002,50	166 005,00	83 002,50	0,00%
100		Položky z ostatních SO																
101	890451851	Bourání řáchet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	M3	0,000	0,000	0,400	0,000	0,400	3 056,87	0,00	0,00	1 222,75	0,00	1 222,75	1 222,75	2 445,50	1 222,75	0,00%
ZL		Křižovatka Pražská / B.Němcové - změna nivelety vozovky																
100		Položky z ostatních SO																
101	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	0,000	22,750	0,000	22,750	242,61	0,00	0,00	5 519,38	0,00	5 519,38	5 519,38	11 038,76	5 519,38	0,00%
103	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	22,750	0,000	22,750	105,68	0,00	0,00	2 404,22	0,00	2 404,22	2 404,22	4 808,44	2 404,22	0,00%
104	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	0,000	22,750	0,000	22,750	19,21	0,00	0,00	437,03	0,00	437,03	437,03	874,06	437,03	0,00%
105	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	0,000	65,000	0,000	65,000	324,54	0,00	0,00	21 095,10	0,00	21 095,10	21 095,10	42 190,20	21 095,10	0,00%
200		Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2																
201	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	0,000	0,000	187,450	0,000	187,450	144,00	0,00	0,00	26 992,80	0,00	26 992,80	26 992,80	53 985,60	26 992,80	0,00%
202	113155518	Frézování betonového krytu tl 100 mm pl do 500 m2	m2	0,000	0,000	187,450	0,000	187,450	370,00	0,00	0,00	69 356,50	0,00	69 356,50	69 356,50	138 713,00	69 356,50	0,00%
203	581125414	Kryt z valcovaného betonu RCC C 24/32 tl 140 mm	m2	0,000	0,000	190,150	0,000	190,150	789,00	0,00	0,00	150 028,35	0,00	150 028,35	150 028,35	300 056,70	150 028,35	0,00%
204	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	0,000	0,000	45,770	0,000	45,770	76,80	0,00	0,00	3 515,14	0,00	3 515,14	3 515,14	7 030,27	3 515,14	0,00%
205	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	0,000	45,770	0,000	45,770	288,00	0,00	0,00	13 181,76	0,00	13 181,76	13 181,76	26 363,52	13 181,76	0,00%
206	931626111	Úprava betonového povrchu asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	0,000	0,000	167,400	0,000	167,400	143,00	0,00	0,00	23 938,20	0,00	23 938,20	23 938,20	47 876,40	23 938,20	0,00%
ZL		Odvodňovací a zasakovací příkopy																
100		Položky z ostatních SO																
3	132231102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000	0,000	40,500	0,000	40,500	589,54	0,00	0,00	23 876,37	0,00	23 876,37	23 876,37	47 752,74	23 876,37	0,00%
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	0,000	0,196	0,000	0,196	349,36	0,00	0,00	68,47	0,00	68,47	68,47	136,95	68,47	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem																		
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)								
										2								
										celkem po všech změnách								
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně po ZBV 1	Množství ve Změně po ZBV 12	Množství rozdílu po ZBV 1	Množství rozdílu v ZBV 12	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 1	Cena celkem ve Změně v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 1	Rozdíl cen celkem v Kč po ZBV 12	Rozdíl cen celkem v Kč v ZBV 12	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	16
21	10364100.R	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč případných přesunů po staveništi	T	648,000	1 424,000	1 424,000	776,000	0,000	179,26	116 160,48	0,00	0,00	255 266,24	255 266,24	139 105,76	139 105,76	0,00	219,75%
200		Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2																
1	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	0,000	0,000	34,800	0,000	34,800	1 420,00	0,00	0,00	49 416,00	0,00	49 416,00	49 416,00	98 832,00	49 416,00	0,00%
2	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,000	0,000	226,200	0,000	226,200	35,10	0,00	0,00	7 939,62	0,00	7 939,62	7 939,62	15 879,24	7 939,62	0,00%
3	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PE5 300g/m2	m2	0,000	0,000	267,934	0,000	267,934	34,10	0,00	0,00	9 136,55	0,00	9 136,55	9 136,55	18 273,10	9 136,55	0,00%
6	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	0,000	15,000	0,000	15,000	186,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	5 580,00	2 790,00	0,00%
7	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 200x1000mm SN12	m	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	1 340,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	4 020,00	8 040,00	4 020,00	0,00%
8	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 200x600mm SN12	m	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	870,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	20 880,00	10 440,00	0,00%
14	899620141	Obetonování plastové potrubí z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	4 470,00	4 470,00	8 940,00	4 470,00	0,00%
Kontrolní mezisoučet ZBV 12										0,00	0,00	514 190,73		514 190,73	514 190,73	1 028 381,47	514 190,73	
101	113107242.N	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pi přes 200 m2	m2	0,000	5 714,000	5 714,000	5 714,000	0,000	51,60	0,00	0,00	0,00	294 842,40	294 842,40	294 842,40	294 842,40	0,00	0,00%
102	113107532.N	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech stroj	m2	0,000	304,000	304,000	304,000	0,000	568,00	0,00	0,00	0,00	172 672,00	172 672,00	172 672,00	172 672,00	0,00	0,00%
103	171151112.N	Uložení vypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do náspů zhutněných stroj	m3	0,000	3 009,000	3 009,000	3 009,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	595 782,00	595 782,00	595 782,00	595 782,00	0,00	0,00%
104	564911411.N	Podklad z asfaltového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	0,000	6 018,000	6 018,000	6 018,000	0,000	51,80	0,00	0,00	0,00	311 732,40	311 732,40	311 732,40	311 732,40	0,00	0,00%
Kontrolní mezisoučet ZBV 1										0,00	0,00	0,00	1 375 028,80	1 375 028,80	1 375 028,80	1 375 028,80	0,00	
		Celkem											13 340 970,71	14 034 687,90	3 472 574,68	3 305 453,81	693 717,19	

Zhotovitel:

Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)"
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Martin Voříšek, projektový manažer
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Benátky nad Jizerou
Miroslav Kochman
Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou

Naše značka:

MIR/25/400100/00483

Vyřizuje / telefon:**V Praze dne:**

24. 02. 2025

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 12. 06. 2024, č. smlouvy objednatele: 02PA-000925

Stavba: II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Věc: Oznámení o změně rozsahu díla v rámci SO 101 II/610 ulice Pražská, zaplnění podzemního objektu, úprava křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové a úprava zasakovacích příkopů

Vážený,

tímto Vám v souladu s Pod-čl. 6.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby zasílá oznámení nepředvídatelné skutečnosti zjištěné Zhotovitelem na staveništi, a to konkrétně o nalezení podzemního objektu, nutné výškové úpravy křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové a úpravu zasakovacích příkopů a tím o změně rozsahu díla v rámci SO 101 II/610 ulice Pražská.

V rámci zemních prací stavebního objektu SO 101 II/610 ulice Pražská v km cca 25,420 došlo k nalezení neznámého podzemního objektu, o jehož nálezu informoval Zhotovitel zástupce Objednatele na kontrolním dni č. 07 dne 15. 08. 2024 (Zápis z KD v příloze č. 1). Byl domluven následný postup spočívající ve zjištění rozměrů, technického stavu, účelu a možnostech úpravy objektu tak, aby nevytvářel podzemní prostor pod komunikací. Na kontrolním dni č. 11 dne 19. 09. 2024 (Zápis z KD v příloze č. 2) bylo domluveno řešení spočívající ve vyplnění tohoto objektu cemento-popílkovou suspenzí a demolici nadzemní části tohoto objektu.

V rámci přípravy DIO pro rok 2025 a vedení objízdných tras přes zprovozněný úsek SO 101 II/610 ulice Pražská v km 24,787 – 25,510 byla dne 11. 12. 2024 provedena kontrolní jízda autobusem Pražské integrované dopravy a při průjezdu křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové byla zjištěna nevyhovující niveleta vozovky a nedostatečná šířka ulice Boženy Němcové v místě křižovatky, která byla v roce 2024 v souladu se Smlouvou realizována Zhotovitelem dle Zadávací dokumentace a z ní vycházející odsouhlasené realizační dokumentace stavby. Na základě tohoto zjištění byl zástupcem Objednatele zaslán požadavek na návrh směrového a výškového řešení této křižovatky viz Příloha č. 3. Následně byl autorským dozorem stavby zaslán návrh úpravy spočívající ve směrovém rozšíření křižovatky, narovnání podélného sklonu ulice Boženy Němcové a provizorní úpravě povrchu z válcovaného betonu tak, aby bylo možné zahájit autobusový provoz již k termínu DIO pro rok 2025 k 03. 02. 2025 viz příloha č. 4.

Po provedení asfaltových vrstev a příkopů dle Zadávací dokumentace v rámci SO 101 II/610 ulice Pražská v km cca 24,840 – 24,930 vpravo bylo zjištěno, že navržené zasakování srážkové vody do příkopů není dostatečné a při větších srážkových úhrnech tyto příkopy vodu již nestíhají zasakovat a srážková voda přetéká až na vozovku. Původní řešení vycházelo z návrhu ze Zadávací dokumentace a tato skutečnost byla zjištěna v průběhu realizace během stavební sezóny roku 2024. Na základě tohoto zjištění byl zástupcem Objednatele vydán požadavek na projektovou úpravu těchto příkopů tak, aby k výše uvedeným problémům nedocházelo

viz. vyjádření zástupce Objednatele ze dne 06. 12. 2024 v příloze č. 5. Následně bylo AD stavby zpracováno řešení spočívající v prohloubení příkopů, výplň drenážním kamenivem a propojení obou příkopů potrubím tak, aby bylo co nejvíce omezeno riziko přeplnění těchto příkopů a přetékání vody na vozovku.

Zhotovitel tak dále v Příloze č. 6 tohoto dopisu přikládá změnový soupis prací na výše uvedené skutečnosti v rámci SO 101 II/610 ulice Pražská, ze kterého vychází **navýšení ceny v celkové výši 688 784,34 Kč.**

Zhotovitel dále pro vyloučení všech pochybností zástupci Objednatele ve věcech technických sděluje, že výše uvedené změny nemají dopad do smluvních termínů.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu s Pod-čl. 7.7 Smlouvy o vydání příslušného Pokynu ke změně rozsahu Díla ve výše uvedeném rozsahu, tj. Pokyn ke zpracování ZBV pro výše uvedenou nepředvídatelnou skutečnost.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kontrolní den stavby č. 07 ze dne 15.08.2024

Příloha č. 2 - Kontrolní den stavby č. 11 ze dne 19.09.2024

Příloha č. 3 - Vyjádření města Benátky nad Jizerou k úpravě křižovatky ul. Pražská_B. Němcové

Příloha č. 4 - vyjádření AD ze dne 10. 01. 2025

Příloha č. 5 - vyjádření zástupce Objednatele k zasakovacím příkopům ze dne 06. 12. 2024

Příloha č. 6 – Změnový soupis prací

Kopie:

Ing. Miloš Kafluk – Vdovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

AKCE : II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

KONTROLNÍ DEN č. 7

DATUM : 15.8.2024

MÍSTO : Benátky nad Jizerou

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 8.8. do 15.8. 2024
1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491
 - práce na SO 307 – hl.odvodňovací řád
 - práce na VO
 - zemní práce a příprava pro chodníky
 - práce na SO 301
2. Práce předpokládané na další období od 15.8. do 22.8. 2024
1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491
 - pokračování prací na VO
 - pokračování prací na SO 307 – hl.odvodňovací řád
 - montáž uličních vpustí
 - zemní práce a příprava pro chodníky
 - práce na SO 301
 - příprava pro pokládku silničních obrubníků
3. Vsakovací objekt u OK je v kolizi se stávajícím vzrostlým stromem. V rámci zpracování RDS bude v koordinaci s AD řešeno. Změna RDS předložit ke schválení. Projektant předložil návrh řešení. Zhotovitel vznesl připomínky. Bude dále řešeno ve spolupráci zhotovitel x projektant. Trvá.
Upřesněno konečné řešení, bude zapracováno do RDS.
RDS zaslána ke kontrole. Zhotovitel zpracuje změnový list s přípočty a odpočty.
4. Zhotovitel rozporuje možnost provedení recyklace za studena na místě dle PD. Byl vyzván k písemnému zdůvodnění, ke kterému se vyjádří AD a TDS, následně bude postoupeno k rozhodnutí Objednateli. Součástí zdůvodnění bude i cenová rozvaha navýšení ceny díla. Trvá.
Dle prověření situace AD a projektantem RDS bylo konstatováno, recyklace na místě se jeví jako velmi komplikovaná. Stanovisko AD bude předloženo písemně. TDS stanovisko dodá na základě zhotovitelem předložené Variace. Následné rozhodnutí bude vydávat Objednatel.
Do 19.8.2024 dá objednatel pokyn k případné realizaci.
Objednatel požaduje zaslání dvou cenových variant provedení recyklace za studena.
Varianta 1, směs se bude připravovat na mezideponii, varianta 2 realizace v místě stavby

v místech, kde to bude možné. Pro rozhodnutí objednatele o způsobu realizace je předložení cenových variant zásadní.

5. V chodníku v km cca 24,83-25,17 levá strana byly zastiženy sítě Cetin a Čez ve výšce konstr.vrstev nového chodníku. Cetin požaduje provézt zahloubení. Čez byl vyzván k vyjádření.

Za strany CETIN vyjádření zasláno, následně bude objednateli zaslána cenová nabídka na realizaci zahloubení. ČEZ pozatím vyjádření nezaslal.

Cenová nabídka CETIN trvá, vyjádření ČEZ trvá.

6. T-MOBILE. Firma CETIN vznesla požadavek na uložení nových sítí v rámci naší stavby. Veškeré tyto práce je nutné podřídít požadavkům zhotovitele MI-Roads. Pokud se zásahem nebudou souhlasit, nebude se provádět. V žádném případě tyto práce nesmějí mít vliv na termín dokončení našich prací. Veškeré sítě je nutné geodeticky zaměřit. T-MOBILE předložil návrh na zasiťování ne vedení města Benátky nad Jizerou. Vedení města rozhodne o případné realizaci do 15.08.2024. Na zasiťování není v tuto chvíli vydáno územní rozhodnutí.

Objednatel rozhodne do 22.08.2024.

7. V km cca 25,420 byla zastižena podzemní místnost v majetku Cetinu, která zasahuje pod vozovku. Zhotovitel bude kontaktovat majitele ohledně možnosti zrušení. Bude řešeno následně po zjištění stanoviska. Vyjádření CETINu zapsáno ve stavebním deníku.
8. U stávající betonové kanalizace v km 25,166 – 25,097 byla provedena dýmová zkouška. Zkouškou nebylo zjištěno napojení na další přípojky. O finálním řešení, zda bude tato kanalizace zachována, či nikoliv, bude rozhodnuto v průběhu stavby. Stávající kanalizace je v kolizi s nově budovanou kanalizací, pravděpodobně bude nutné ji zrušit.
9. Při realizaci kanalizace SO 307 byla zjištěna mezi šachtami Š1 a Š2 kolize se stávajícími kabely CETINu. Zhotovitel prověřuje další možnosti řešení. Bude provedeno výškové zaměření kabelů a na jeho základě bude rozhodnuto o finálním řešení. Vyřešeno, zapracováno do projektové dokumentace. Případné úpravy při realizaci zemních prací.
10. O finálním umístění stožárů veřejného osvětlení bude rozhodnuto na příštím kontrolním dnu za účasti dodavatele EJK. EJK při realizaci zemních prací upřesní umístění stožárů lamp veřejného osvětlení. S městem benátky nad Jizerou bude projednáno případné umístění stožárů mimo chodník do zeleně.
11. Projektant předložil nový návrh řešení chodníku v km 24,805 – 24,870. Úprava projektu řešena z výškových důvodů stávající podezdívky oplocení. Zástupce BnJ nové řešení odsouhlasil. Zhotovitel předloží cenovou nabídku na změnu.
12. U stávající betonové kanalizace u křižovatky ilic Boženy němcové a Pražská není zjištěno, kam je v současnosti napojena. AD navrhne řešení odvodnění této kanalizace, do které jsou zaústěny stávající dešťové svody a původní uliční vpusti.

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 22.8.2024 od 10,00 hod. Sraz na ZS MI-ROADS, Benátky nad Jizerou.

AKCE : II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

KONTROLNÍ DEN č. 11

DATUM : 19.9.2024

MÍSTO : Benátky nad Jizerou

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 12.9. do 19.9. 2024

1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491

- práce na SO 307 – hl.odvodňovací řád - dokončeno
- práce na VO
- zemní práce a příprava pro chodníky
- montáž uličních vpustí vč.přípojek
- pokládka silničních obrubníků

2. Práce předpokládané na další období od 19.9. do 2.9. 2024

1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491

- pokračování prací na VO
- montáž uličních vpustí vč.přípojek
- zemní práce a příprava pro chodníky
- pokládka silničních obrubníků

3. Zhotovitel rozporuje možnost provedení recyklace za studena na místě dle PD. Byl vyzván k písemnému zdůvodnění, ke kterému se vyjádří AD a TDS, následně bude postoupeno k rozhodnutí Objednateli. Součástí zdůvodnění bude i cenová rozvaha navýšení ceny díla. Trvá.

Dle prověření situace AD a projektantem RDS bylo konstatováno, recyklace na místě se jeví jako velmi komplikovaná. Stanovisko AD bude předloženo písemně. TDS stanovisko dodá na základě zhotovitelem předložené Variace. Následné rozhodnutí bude vydávat Objednatel.

Do 19.8.2024 dá objednatel pokyn k případné realizaci.

Objednatel požaduje zaslání dvou cenových variant provedení recyklace za studena.

Varianta 1, směr se bude připravovat na mezideponii, varianta 2 realizace v místě stavby v místech, kde to bude možné. Pro rozhodnutí objednatele o způsobu realizace je předložení cenových variant zásadní.

Varianty poslány. TDS ve spolupráci s AD vydá stanovisko.

4. V chodníku v km cca 24,83-25,17 levá strana byly zastiženy sítě Cetin a Čez ve výšce konstr.vrstev nového chodníku. Cetin požaduje provést zahloubení. Čez byl vyzván k vyjádření.

Za strany CETIN vyjádření zasláno, následně bude objednateli zaslána cenová nabídka na realizaci zahloubení. ČEZ zatím vyjádření nezaslal.

Cenová nabídka CETIN trvá, vyjádření ČEZ trvá.

5. V km cca 25,420 byla zastižena podzemní místnost v majetku Cetinu, která zasahuje pod vozovku. Zhotovitel bude kontaktovat majitele ohledně možnosti zrušení. Bude řešeno následně po zjištění stanoviska. Je v řešení, dále trvá. CETIN souhlasí s přeložkou sítě mimo zařízení a s likvidací, respektive zaplněním, místnosti cementopopílkovou směsí. Vymístění el.rozvaděčů z prostoru chodníku, a přeložku kabelu, bude řešeno na úrovni Rady města Benátky.
6. Projektant předložil nový návrh řčsní chodníku v km 24,805 – 24,870. Úprava projektu řešena z výškových důvodů stávající podezdívky oplocení. Zástupce BnJ nové řešení odsouhlasil. Zhotovitel předloží cenovou nabídku na změnu. Trvá.
7. U stávající betonové kanalizace u křižovatky ulic Boženy Němcové a Pražská není zjištěno, kam je v současnosti napojena. AD navrhne řešení odvodnění této kanalizace, do které jsou zaústěny stávající dešťové svody a původní uliční vpusti. Technické řešení je předloženo. Financováno bude Městem Benátky vč.rozšíření vsakovacího objektu. Projektant zašle změnu RDS vč.změnového výkazu výměr. Bude řešeno projekčně jinak, kolize se novým vodovodem, dále trvá. Napojení vyřešeno. Zhotovitel vyčíslí formou ZBV.
8. Projektant RDS navrhl změny sklonů komunikace v km 25,200-25,260. Bude ještě dopraveno ve spolupráci s možností realizace a již stavebních prací.Obruby silniční zůstávají cca dle PD, napojení ke stávajícímu chodníku bude dále řešeno. Trvá.
9. UV č.2D a možná UV č.3D vychází do kolize s přeloženým plynovodním řadem. Bude nutno opatřit chráničkou. UV č.3D v pořádku, UV č.2D trvá. Projektant ve spolupráci se zhotovitelem řeší. UV č.2D bude posunuta dále od pynovodního potrubí, bez dodatečné ochranný plynovodu chráničkou. Dále vypustit.
10. V úseku výkopu SO 307 je dle sdělení zhotovitele nevhodná zemina v plné výši 100%. Bude posouzeno geotechnikem zhotovitele a případně odsouhlaseno geotechnikem objednatele. Zhotovitel zašle Oznámení ke stanoviskům. Dále trvá.
11. Zhotovitel upozornil na skutečnost, že v místě vsakovacích jímek stoky D není zcela jasné, kde se nachází hladina spodní vody a v jaké hloubce jsou tvrdé horniny, kde nemusí být možnost zaberanění předpokládané štětové stěny. Z tohoto důvodu navrhuje provézt kontrolní hydrogeologický vrt přímo v místě až do hloubky dna předpokládané štětové stěny. Vrty ze Zadávací dokumentace v místě jímek pouze do hloubky 5m, v blízkosti archivní vrt, který zastihuje podzemní vodu již v hloubce 4,7m. TDS a AD s tímto návrhem souhlasí. Následně dle výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu.

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 26.9..2024 od 10,00 hod. Sraz na ZS MI-ROADS, Benátky nad Jizerou.

Prášek Josef Ing.

Od: Miroslav Kochman
Odesláno: středa 11. prosince 2024 23:27
Komu: Novotná Michala, Ing.; Máša Martin
Kopie: Prášek Josef Ing.; Hendrych Tomáš; Martin Voříšek; 'prokorat'; 'Michal Pietsch'
Předmět: RE: IDSK - zkušební jízda autobusem
Přílohy: IDSK - zkouška autobusem.pdf; WhatsApp Video 2024-12-11 at 23.22.02.mp4; WhatsApp Video 2024-12-11 at 23.22.03.mp4

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,
na základě domluvy s vedením města, zástupcem spoluinvestora a zástupcem zhotovitele tímto žádám o operativní úpravu PD v normách návrhu v příloze.

Situace byla ověřena dnes 11.12. a problém se týká nejen prostorového řešení, ale také výškového, jak je patrné na přiloženém videu. Bez telefonní asistence mimo vozidlo, nebyl řidič ochoten vůbec zatáčku absolvovat. V průběhu zkoušky bylo zjištěno, že prázdný BUS má ke styku s vozovkou pouhých 3-10 cm. Dle informace TC, kde parkují návěsy TIR převážející OA máme informaci, že někteří již drhnou.

Na základě výše a níže uvedeného tímto žádám o zpracování změny PD, kterou bude možné realizovat nejpozději do konce měsíce ledna 2025, jelikož zde v únoru začne pravidelný provoz BUS do TC, kde bude zřízeno na průběh výstavby II. a III. etapy BUS nádraží.

Děkuji předem za Váš čas a těším se na operativní výsledky.

Pro další

S pozdravem

Miroslav Kochman
Vedoucí odboru



Městský úřad Benátky nad Jizerou
Odbor správy majetku a rozvoje města
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.benatky.cz

From: Hendrych Tomáš
Sent: Wednesday, December 11, 2024 1:15 PM
To: Miroslav Kochman ; Martin Voříšek
Cc: Prášek Josef Ing.
Subject: IDSK - zkušební jízda autobusem

Dobrý den,

v příloze zasílám slíbené podklady a zápisky z dnešní zkušební jízdy autobusem. Poznatky se týkají křižovatky ul. Pražská X B.Němcové.

Paní Novotná, jako zástupce AD, jsem p této skutečnosti již informoval.

Poprosím tedy o dořešení jednotlivých návazností mezi Vámi jako zástupci jednotlivých a dotčených investorů a poté zadání projekční úpravy na zástupkyni AD p. Novotnou.

V každém případě jsem Vám k dispozici z technického hlediska a vyčíslení požadované změny.

Děkuji mockrát,

s pozdravem a přáním hezkého zbytku dne,

Tomáš Hendrych
technik pro technické obory

Středisko Praha
Mladoboleslavská 301/10, 190 00 Praha 9



MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

From: Hendrych Tomáš
Sent: Wednesday, December 11, 2024 1:10 PM
To: Hendrych Tomáš
Subject: IDSK

Odesláno z aplikace [Outlook pro iOS](#)

Prášek Josef Ing.

Od: Máša Martin, Ing.
Odesláno: pátek 10. ledna 2025 16:48
Komu: Miroslav Kochman; Voříšek Martin; Michal Pietsch; 'prokorat'; Hendrych Tomáš; Prášek Josef Ing.
Kopie: Novotná Michala, Ing.;
Předmět: II/610 Tuřice-Kbel, Benátky n.J. - úprava křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové
Přílohy: situace.pdf; sit_vl_kr_1.pdf; sit_vl_kr_2.pdf

Dobrý den,

na základě požadavku zástupců města Benátky nad Jizerou a Integrované dopravy Středočeského kraje k zajištění průjezdnosti křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové pro náhradní autobusovou dopravu v rámci DIO při 2. etapě stavby, zasílám směrový a výškový návrh úpravy daného prostoru.

Hlavní předmět úpravy je směrová úprava vjezdové hrany a tím zvětšení celkové šířky křižovatky pro požadovaný průjezd autobusu délky 14,5 m se třemi nápravami. V zaslaném e-mailu jsou k uvedenému doloženy vlečné křivky znázorňující průjezd křižovatkou.

Související úpravou je výšková úprava celého prostoru sjezdu do ulice Boženy Němcové tak, aby došlo k maximálnímu možnému zvýšení u vnitřního oblouku křižovatky (+15 až +19 cm) a snížení výškového rozdílu mezi protisměrnými sklony při průjezdu v kolmém směru přes hranu hlavní komunikace silnice II/610.

Ke zvýšení této levé hrany vozovky ve směru staničení došlo díky úpravě klopení ve směrovém oblouku pro zajištění odvodnění silnice II/610 a snížení množství vody přetékaající do ulice Boženy Němcové. Tím, že v této souvislosti nedošlo k provedení delší úpravy návazné části ulice Boženy Němcové, vznikl větší výškový rozdíl u protisměrných sklonů komunikace a k problematickému vyjíždění vozidel s delším rozvorem náprav.

V místě směrové úpravy hranového poloměru je nutné vybudovat kompletní vozovku (zvětšená plocha vyznačená v přiložené situaci) se skladbou dle vzorového řezu pro kompletní konstrukci vozovky SO101.

Na zbylé části sjezdu bude nutné částečně odfrézovat stávající povrch tak, aby obrusná vrstva byla položena v min. tloušťce 40 mm a dorovnat rozdíl výšek v rámci podkladních vrstev..

Martin Máša
autorský dozor stavby
II/610 Tuřice-Kbel, Benátky nad Jizerou, průtah

Ing. Martin Máša

vedoucí ateliéru Dopravní stavby

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha

OAC Vinice

Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

Valbek 

Prášek Josef Ing.

Od: Martin Voříšek
Odesláno: pátek 6. prosince 2024 10:28
Komu: Miroslav Kochman; 'Michal Pietsch'; Hanuš Marek; Lenka Chmelová; Jakub Honzák; koutny; 'prokorat'; Martin Ječný; Máša Martin; | Hendrych Tomáš; Prášek Josef Ing.
Předmět: RE: Benátky - závady

Dobrý den všem,
děkuji za zaslání fotografií, tímto žádám zhotovitele ve spolupráci s TDI a AD o neprodlenou reakci. Především na silnici přetékající příkop je velký problém, při námraze hrozí vysoké nebezpečí a musíme okamžitě reagovat. Tato situace se může opakovat celou zimu.

Předem děkuji za rychlou reakci a spolupráci. S pozdravem, Martin Voříšek.

Martin Voříšek

Projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany



www.ksus.cz



From: Miroslav Kochman
Sent: Friday, December 6, 2024 10:13 AM

Subject: RE: Benátky - závady
Importance: High

Dobrý den,
při dnešním prvním obyčejném průměrném sněhodešti se nám začínají projevovat výrazné závady.

Pokud začne mrznout, je zaděláno na velké průšvihy. Zejména se jedná o kaluž u přechodu MAXIHIT-MERHAUT a přetékající příkop pod 1.Chodská. ... viz. foto.

Prosím zhotovitele AD a TDI komunikace o operativní návrh řešení.

Děkuji za operativní info dnes.

S pozdravem

Miroslav Kochman

Vedoucí odboru



Městský úřad Benátky nad Jizerou

Odbor správy majetku a rozvoje města

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.benatky.cz

From: Michal Pietsch

Sent: Friday, December 6, 2024 10:01 AM

Subject: Benátky

Dobrý den.

Posílám zápis z 21.KD akce "II/610 Tuřice-Kbel, Benátky nad Jizerou, průtah". Další KD bude až v roce 2025. Pozvánka bude rozeslána e-mailem.

S pozdravem Pietsch.

Rozpis položek a cen Změny												
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - II/610 ulice Pražská Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
								SO 101				
								Skupina změn 3,4				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ZL	Podzemní objekt										
	200	Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2										
201	721140806.R	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	M	0,000	5,000	5,000	268,000	0,000	0,000	1 340,000	1 340,000	1 340,000
202	369317311.R	Výplň podzemních prostor z cementopopílkové suspenze	M3	0,000	15,750	15,750	5 270,000	0,000	0,000	83 002,500	83 002,500	83 002,500
	100	Položky z ostatních SO										
101	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obstavěného prostoru přes 3 do 5 m3	M3	0,000	0,400	0,400	3 056,870	0,000	0,000	1 222,748	1 222,748	1 222,748
Kontrolní mezisoučet								0,000	0,000	85 565,248	85 565,248	85 565,248
	ZL	Křižovatka Pražská / B.Němcové - změna nivelety vozovky										
1	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,00	141,000	65,000	26,51	2 014,760	0,000	1 723,150	3 737,910	1 723,150
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	375,000	424,000	49,000	69,41	26 028,750	0,000	3 401,090	29 429,840	3 401,090
11	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	25,000	76,000	51,000	67,82	1 695,500	0,000	3 458,820	5 154,320	3 458,820
42	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	682,600	724,688	42,088	43,13	29 440,538	0,000	1 815,255	31 255,793	1 815,255
29	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	157,000	222,000	65,000	152,09	23 878,130	0,000	9 885,850	33 763,980	9 885,850
30	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	648,000	670,750	22,750	206,29	133 675,920	0,000	4 693,098	138 369,018	4 693,098
33	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	621,000	643,750	22,750	253,93	157 690,530	0,000	5 776,908	163 467,438	5 776,908
41	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 354,000	6 561,500	207,500	188,59	1 198 300,860	0,000	39 132,425	1 237 433,285	39 132,425
44	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	107,100	172,100	65,000	210,26	22 518,846	0,000	13 666,900	36 185,746	13 666,900
52	899000000	Výšková úprava šachet pomocí prstenců - kompletní provedení	ks	2,000	3,000	1,000	1 153,74	2 307,480	0,000	1 153,740	3 461,220	1 153,740
55	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 121,500	1 170,500	49,000	260,94	292 644,210	0,000	12 786,060	305 430,270	12 786,060
61	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	139,000	190,000	51,000	197,16	27 405,240	0,000	10 055,160	37 460,400	10 055,160
62	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	114,000	163,000	49,000	114,30	13 030,200	0,000	5 600,700	18 630,900	5 600,700
58	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	74,000	78,000	4,000	290,05	21 463,700	0,000	1 160,200	22 623,900	1 160,200
56	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	657,000	702,000	45,000	118,61	77 926,770	0,000	5 337,450	83 264,220	5 337,450
66	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	347,000	378,500	31,500	87,34	30 306,980	0,000	2 751,210	33 058,190	2 751,210
72	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	71,000	171,000	100,000	36,66	2 602,860	0,000	3 666,000	6 268,860	3 666,000
73	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	76,000	141,000	65,000	72,24	5 490,240	0,000	4 695,600	10 185,840	4 695,600
17	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	341,300	364,050	22,750	291,13	99 362,669	0,000	6 623,208	105 985,877	6 623,208
78	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	77,040	115,542	38,502	43,13	3 322,735	0,000	1 660,591	4 983,326	1 660,591
79	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	1 942,978	2 060,465	117,487	136,58	265 371,935	0,000	16 046,374	281 418,310	16 046,374
80	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	168,380	174,711	6,331	136,58	22 997,340	0,000	864,688	23 862,028	864,688
82	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	94,040	100,371	6,331	43,13	4 055,945	0,000	273,056	4 329,001	273,056
84	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	450,135	475,033	24,898	61,46	27 665,297	0,000	1 530,231	29 195,528	1 530,231
	100	Položky z ostatních SO										
101	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	22,750	22,750	242,610	0,000	0,000	5 519,378	5 519,378	5 519,378
102	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000	22,750	22,750	248,000	0,000	0,000	5 642,000	5 642,000	5 642,000
103	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	22,750	22,750	105,680	0,000	0,000	2 404,220	2 404,220	2 404,220
104	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	22,750	22,750	19,210	0,000	0,000	437,028	437,028	437,028
105	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	65,000	65,000	324,540	0,000	0,000	21 095,100	21 095,100	21 095,100
	200	Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2										
201	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	0,000	187,450	187,450	144,000	0,000	0,000	26 992,800	26 992,800	26 992,800
202	113 155 518	Frézování betonového krytu tl 100 mm pl do 500 m2	m2	0,000	187,450	187,450	357,000	0,000	0,000	66 919,650	66 919,650	66 919,650
203	581125414	Kryt z válcovaného betonu RCC C 24/32 tl 140 mm	m2	0,000	190,150	190,150	789,000	0,000	0,000	150 028,350	150 028,350	150 028,350
204	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	0,000	45,770	45,770	76,800	0,000	0,000	3 515,136	3 515,136	3 515,136
205	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	45,770	45,770	288,000	0,000	0,000	13 181,760	13 181,760	13 181,760
206	931626111.R	Úprava betonového povrchu asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	0,000	167,400	167,400	143,000	0,000	0,000	23 938,200	23 938,200	23 938,200
Kontrolní mezisoučet								2 491 197,436	0,000	477 431,385	2 968 628,821	477 431,385
	ZL	Odvodňovací a zasakovací příkopy										
17	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	M3	341,300	381,800	40,500	291,13	99 362,669	0,000	11 790,765	111 153,434	11 790,765
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	585,300	625,800	40,500	20,80	12 174,240	0,000	842,400	13 016,640	842,400
42	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	682,600	763,600	81,000	43,13	29 440,538	0,000	3 493,530	32 934,068	3 493,530

Rozpis položek a cen Změny												
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - II/610 ulice Pražská Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
								SO 101				
								Skupina změn 3,4				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100	Položky z ostatních SO										
5	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000	40,500	40,500	589,540	0,000	0,000	23 876,370	23 876,370	23 876,370
	200	Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2										
1	211531111.R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	0,000	34,800	34,800	1 350,000	0,000	0,000	46 980,000	46 980,000	46 980,000
2	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,000	226,200	226,200	35,100	0,000	0,000	7 939,620	7 939,620	7 939,620
3	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,000	267,934	267,934	34,100	0,000	0,000	9 136,549	9 136,549	9 136,549
6	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	15,000	15,000	186,000	0,000	0,000	2 790,000	2 790,000	2 790,000
7	2861702G	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	0,000	3,000	3,000	1 340,000	0,000	0,000	4 020,000	4 020,000	4 020,000
8	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	0,000	12,000	12,000	870,000	0,000	0,000	10 440,000	10 440,000	10 440,000
14	899620141	Obetonování plastové potrubí z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	1,000	1,000	4 410,000	0,000	0,000	4 410,000	4 410,000	4 410,000
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	0,196	0,196	349,360	0,000	0,000	68,475	68,475	68,475
Kontrolní mezisoučet								140 977,447	0,000	125 787,709	266 765,156	125 787,709
		Celkem						2 632 174,88	0,00	688 784,34	3 320 959,22	688 784,34

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále jen „zmocnitelé“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
Zaměstnance zmocnitel v pozici „Oblastní ředitel“

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „II/610 Tuřice - Kbel (Benátky)“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), kterou jako zhotovitelé provádí pro veřejné zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Město Benátky nad Jizerou a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a zastupoval zmocnitel ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.8.2025 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:OZN č.6 (ZBV č.12)

Vyřizuje/kontakt

Praha
20.4.2025

Stavba: II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Věc: Oznámení č.6 (ZBV č.12) – SO 101 podzemní objekt, úprava B.Němcové - stanovisko

S předloženým Oznámením č.6 (ZBV č.12) – v ul. Pražské, objekt SO 101 v rámci stavby „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)“, **souhlasím.**

Jedná se o tyto změny :

1.Změna – Podzemní objekt

V rámci výkopových prací stavebního objektu SO 307, došlo k odhalení neznámého podzemního objektu. Půdorysně tento objekt zasahuje do nové komunikace SO 101 a nového pravého chodníku SO 134. Po vzájemné konzultaci se zástupci investorů KSÚS bylo domluveno, že z důvodu nežádoucího dutého prostoru pod komunikací a chodníkem bude tento objekt vyplněn cemento-popílkovou suspenzí CP II a zcela zrušen. V objektu byly nalezeny datové kabely, které byly vymístěny mimo tak, aby bylo možné objekt zabetonovat.


Změna reaguje na skutečný rozsah podzemního objektu, ke kterému v době zpracování PDPS neexistovala projektová dokumentace. Podzemní objekt původně neměl zasahovat pod nově navrženou komunikaci. Při stavebních pracích došlo k odkrytí a přeměření skutečného rozsahu objektu. Úprava navržená Zhotovitelem zajistí stabilizaci volného prostoru pod komunikací a chodníkem a eliminuje případné poklesy nových konstrukcí vozovek.

2.Změna - Křižovatka Pražská x Boženy Němcové

V rámci uvedení komunikace II/610 v ulici Pražská do provizorního stavu, byla provedena kontrolní jízda autobusem dopravní společnosti „Pražská integrovaná doprava“ (dále je „PID“). Při průjezdu křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové byl odhalen nevyhovující stav vozovky z hlediska nivelety a spádování. Při tomto stavu, při odbočení z ulice Pražská do ulice Boženy Němcové i naopak, dochází k velice malému rozdílu mezi horní hranou vozovky a podvozkem autobusu i nákladního automobilu. Tento rozdíl se dle změřených hodnot pohybuje kolem 30-50 mm, což by znamenalo při použití více zatíženého autobusu nebo nákladní soupravy ke styku vozovky s podvozkem dopravního prostředku. Na základě námitek zástupců města Benátky nad Jizerou a zástupců PID projektant RDS ve spolupráci s AD zaslal upravené směrové a podrobnější výškové řešení uvedené křižovatky, které umožňuje odbočení ze směru od Tuřic i pro rozměrnější vozidla.

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



AD k této nutné ZBV uvádí, že v dokumentaci PDPS nebylo výškové řešení uvedené křižovatky podrobněji rozpracováno. S průjezdem rozměrnějších nákladních souprav pro definitivní stav a s průjezdem autobusů pro provizorní stav se počítalo ze směru od okružní křižovatky (křížení silnic II/610 a II/272). Díky předpokládanému provizornímu provozu v rámci PDPS se nepočítalo s odbočením rozměrnějších autobusů z ulice Pražské do ulice Boženy Němcové ze směru od Tuřic. Úpravou stavebního postupu a zejména koordinaci s ostatními stavbami v Benátkách nad Jizerou bylo nutné přikročit k částečnému uzavření okružní křižovatky a tím ke znemožnění předpokládaného způsobu najíždění rozměrnějších vozidel do ulice Boženy Němcové ve směru od centra Benátek nad Jizerou průjezdem přes okružní křižovatku.

3. Změna - Odvodňovací příkopy

Součástí stavebních prací na komunikaci II/610 ulice Pražská je vyhotovení přírodních odtokových příkopů. Koncem roku 2024, při uvedení komunikace do provizorního provozu, byly ve městě Benátky nad Jizerou nepříznivé klimatické podmínky – intenzivní dešť. Díky dlouhodobě trvajícím deštům a nepředvídaných přítoků povrchové dešťové vody na komunikaci, došlo k přeplnění těchto odtokových příkopů a tím došlo k zalití komunikace ve velké ploše. Při vzniku této události došlo k dopravnímu omezení pohybu na této vozovce z důvodu bezpečnosti průjezdu. Tento stav byl oznámen a konzultován s příslušným zástupce TDS a investora KSÚS. Po společném vyhodnocení zástupců města Benátky nad Jizerou, KSÚS SK, TDS a AD byl ze strany AD zaslán návrh opatření na zlepšení zasakovacích poměrů příkopů a zajištění přepadu do kanalizace v případě extrémních srážek. Navržené opatření spočívá v prohloubení a propojení odtokových příkopů o 0,5m, zásyp z hrubého kameniva fr. 63/125 mm zabaleného do separační vrstvy z geotextilie 300 g/m². Propojení příkopů potrubím DN

V dokumentaci PDPS se počítalo s ponecháním stávajících příkopů na pravé straně bez výraznějších úprav s ohledem na setrvalý stav, při kterém nedocházelo k častému zaplavování příkopů. Situace, která nastala na podzim 2024 je důsledkem kombinace vytrvalejšího deště, zhoršení zasakovací funkce příkopů díky splachům jemnozrnné zeminy z provizorních povrchů vozovky a zejména neexistencí odvodnění ploch sousedního areálu navazujícího na komunikaci ve správě KSÚS SK na začátku stavebního úseku silnice II/610.

Z pohledu TDS doporučuji Objednateli tyto změny odsouhlasit.

Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při oceňování zadání předpokládat a jejich provedení, resp. změny obsahu plnění, jsou pro dokončení akce nezbytné.

Doporučuji Objednateli vyhotovení Pokynu k provedení a k vyzvání Zhotovitele k předložení ZBV.

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



STANOVISKO K ZBV 12

SO/Změna v pořadí	101/2
Název SO	SO 101 - II/610 ulice Pražská
Název změny	Odvodňovací příkopy, podzemní objekt, křižovatka Pražská x B.Němcové - niveleta

10.03.2025

Stanovisko:

V předkládané ZBV jsou řešeny změny v rámci SO 101 vyplývající převážně ze skutečného stavu zastiženého při realizaci a zahrnující i úpravu křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové pro zajištění vjezdu delších autobusů při provizorním provozu a návěsovéh nákladních souprav do nedaleké firmy Truckcenter Benátky s.r.o.

Podzemní objekt

Popis

V rámci výkopových prací stavebního objektu SO 307, došlo k odhalení neznámého podzemního objektu. Půdorysně tento objekt zasahuje do nové komunikace SO 101 a nového pravého chodníku SO 134. Po vzájemné konzultaci se zástupci investorů KSÚS bylo domluveno, že z důvodu nežádoucího dutého prostoru pod komunikací a chodníkem bude tento objekt vyplněn cemento-popílkovou suspenzí CP II a zcela zrušen.

V objektu byly nalezeny vedoucí datové kabely správce a majitele firmy CETIN, která provedla dle vzájemné dohody vymístění těchto kabelů tak, aby bylo možné objektu zabetonovat.

Stanovisko AD

Změna reaguje na skutečný rozsah podzemního objektu, ke kterému v době zpracování PDPS neexistovala projektová dokumentace od správce CETIN. Podzemní objekt původně neměl zasahovat pod nově navrženou komunikaci. Při stavebních pracích došlo k odkrytí a přeměření skutečného rozsahu objektu. Úprava navržená Zhotovitelem zajistí stabilizaci volného prostoru pod komunikací a chodníkem a eliminuje případné poklesy nových konstrukcí vozovek.

Změna je nutná pro zajištění funkčnosti a řádného provedení díla. Autorský dozor se změnou souhlasí.

Křižovatka Pražská x Boženy Němcové

Popis

V rámci uvedení komunikace II/610 v ulici Pražská do provizorního stavu, byla provedena kontrolní jízda autobusem dopravní společnosti „Pražská integrovaná doprava“ (dále je „PID“). Při průjezdu křižovatky ulic Pražská a Boženy Němcové byl odhalen nevyhovující stav vozovky z hlediska nivelety a spádování. Při tomto stavu, při odbočení z ulice Pražská do ulice Boženy Němcové i naopak, dochází k velice malému rozdílu mezi horní hranou vozovky a podvozkem autobusu i nákladního automobilu. Tento rozdíl se dle změřených hodnot pohybuje kolem 30-50 mm, což by znamenalo při použití více zatíženého autobusu nebo nákladní soupravy ke styku

vozovky s podvozkem dopravního prostředku.

Na základě námitek zástupců města Benátky nad Jizerou a zástupců PID projektant RDS ve spolupráci s AD zaslal upravené směrové a podrobnější výškové řešení uvedené křižovatky, které umožňuje odbočení ze směru od Tuřic i pro rozměrnější vozidla.

Stanovisko AD

V dokumentaci PDPS nebylo výškové řešení uvedené křižovatky podrobněji rozpracováno. S průjezdem rozměrnějších nákladních souprav pro definitivní stav a s průjezdem autobusů pro provizorní stav se počítalo ze směru od okružní křižovatky (křížení silnic II/610 a II/272).

Díky předpokládanému provizornímu provozu v rámci PDPS se nepočítalo s odbočením rozměrnějších autobusů z ulice Pražské do ulice Boženy Němcové ze směru od Tuřic. Úpravou stavebního postupu a zejména koordinací s ostatními stavbami v Benátkách nad Jizerou bylo nutné přikročit k částečnému uzavření okružní křižovatky a tím ke znemožnění předpokládaného způsobu najíždění rozměrnějších vozidel do ulice Boženy Němcové ve směru od centra Benátek nad Jizerou průjezdem přes okružní křižovatku.

Změna je nutná pro zajištění funkčnosti a řádného provedení díla. Autorský dozor se změnou souhlasí.

Odvodňovací příkopy

Popis

Součástí stavebních prací na komunikaci II/610 ulice Pražská je vyhotovení přírodních odtokových příkopů. Koncem roku 2024, při uvedení komunikace do provizorního provozu, byly ve městě Benátky nad Jizerou nepříznivé klimatické podmínky – déšť. Díky dlouhodobě trvajícím deštům a nepředvídaných přítoků povrchové dešťové vody na komunikaci, došlo k přeplnění těchto odtokových příkopů a tím došlo k zalití komunikace ve velké ploše. Při vzniku této události došlo k dopravnímu omezení pohybu na této vozovce z důvodu bezpečnosti průjezdu.

Tento stav byl oznámen a konzultován s příslušným zástupce TDS a investora KSÚS. Po společném vyhodnocení zástupců města Benátky nad Jizerou, KSÚS SK, TDS a AD byl ze strany AD zaslán návrh opatření na zlepšení zasakovacích poměrů příkopů a zajištění přepadu do kanalizace v případě extrémních srážek.

Navržené opatření spočívá v prohloubení a propojení odtokových příkopů o 0,5m, montáž trativodu DN 150 celoperforovaný s obsypem z hrubého kameniva fr. 32/63 mm zabaleného do separační vrstvy z geotextilie 300 g/m². Trativod bude zaústěn do dodatečně montované horské vpusti, která bude obsahovat bezpečnostní přepad zaústěný do nejbližší uliční vpusti potrubím PVC DN 200.

Stanovisko AD

V dokumentaci PDPS se počítalo s ponecháním stávajících příkopů na pravé straně bez výraznějších úprav s ohledem na setrvalý stav, při kterém nedocházelo k častému zaplavování příkopů. Situace, která nastala na podzim 2024 je důsledkem kombinace vytrvalejšího deště, zhoršení zasakovací funkce příkopů díky splachům jemnozrnné zeminy z provizorních povrchů vozovky a zejména neexistencí odvodnění ploch sousedního areálu navazujícího na komunikaci ve správě KSÚS SK na začátku stavebního úseku silnice II/610.

Změna je nutná pro zajištění funkčnosti a řádného provedení díla. Autorský dozor se změnou souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

Společnost „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)“
MI Roads a.s. (Správce společnosti – Společník 1)
Koželužská 2450/4, Libeň
180 00 Praha 8

Vyřizuje:

Projekt: **II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)**

Číslo smlouvy objednatele: SMLD-0622/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24400177

Věc: Souhrnné Oznámení zhotovitele ze dne 24.2.2025, SO 101 ulice Pražská, zaplnění podzemního objektu, úprava křižovatky ulic Pražská/B. Němcové a úprava zasakovacích příkopů. Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah),“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změnu č. 12. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Rozsah změn ZBV č. 12:

1. Změna č. 1 je způsobena odhalením neznámého historického podzemního objektu v rámci výkopových prací v ulici Pražská. Tento objekt zasahuje do nové komunikace SO 101 a novostavby chodníku SO 134. Po vzájemné konzultaci zástupců investorů byl schválen postup vyplnění a zrušení podzemního objektu, tímto stabilizovat volný prostor a eliminovat případné poklesy nových konstrukcí vozovky.
2. Změna č. 2 se týká úpravy křižovatky Pražská/B. Němcové. Je nutné upravit část křižovatky z hlediska nivelety a spádování, z důvodu velice malého rozdílu mezi horní hranou vozovky a podvozkem projíždějících autobusů a nákladních automobilů. Touto úpravou bude umožněn bezproblémový průjezd těchto vozidel, a to i více zatížených autobusů a nákladních souprav.
3. Změna č. 3 – při intenzivních a dlouhotrvajících deštích došlo k situaci, kdy u nově vybudovaných vsakovacích přírodně odtokových příkopů došlo opakovaně k jejich přeplnění a tímto došlo k zalití komunikace v místě ve velké ploše. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu byly realizovány opatření spočívající v prohloubení a propojení odtokových příkopů.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz