

ZMĚNOVÝ LIST			
NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou			
reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-391/68747/2024	31	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	KAMl - BBP group, IČO: 05264758		
název ZL:		Odpočet parozábrany a tep. izolace	
předmět změny:			
Odpočet nadbytečných položek z výkazu výměr - parozábrany a tepelné izolace			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):			
Po redukci místností s ponechaným sádkartonovým podhledem (ZL č. 20) bylo vyhodnoceno za nadbytečné použití tepelné izolace a parozábrany v těchto sádkartonových podhledech.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Dosažení finanční úspory, aniž by byly sníženy tepelné - technické parametry objektu.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -51 029,17 Kč 21%DPH -10 716,13 Kč celkem -61 745,30 Kč
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	vícepráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč
CELKOVÁ BALANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -51 029,17 Kč 21%DPH -10 716,13 Kč celkem -61 745,30 Kč
vliv na termín dokončení:			
Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nejsou			
přílohy :			
Změnové rozpočty			
podpis zhotovitele:		Datum	
podpis projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele:		Datum	

31

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...

Soupis: ZL 31 - Odpočet parozábrany a TI v 1.NP

Místo: Datum: 25.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -51 029,17

D PSV Práce a dodávky PSV -51 029,17

D 713 Izolace tepelné -24 961,05

1	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-109,271	116,44	-12 723,52
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV			D.1.1.6. - Řez AA				
VV			D.1.1.7. - Řez BB				
VV			D.1.1.3. - Púdorys 1 NP				
VV			Skladba P2 - odpočet nedělané TI:				
VV			-73,28-30,95-9-8,52-12-7,5-9-8,52-12-7,5-89,46-6-6,02-		-474,401		
VV			127,82-17,60-17,6-42,67-2,4+(4,335*3,1)+0,001				
VV			Odečteno v předchozím ZL:				
VV			+365,130		365,130		
VV			Součet		-109,271		

2	M	63148151	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 50mm	m2	-114,734	106,66	-12 237,53
---	---	----------	--	----	----------	--------	------------

VV			Odpočet zbývajících TI:				
VV			-474,401*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-498,121		
VV			Odečteno v předchozím ZL:				
VV			+383,387		383,387		
VV			Součet		-114,734		

D 763 Konstrukce suché výstavby -26 068,12

3	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-109,271	90,02	-9 836,58
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

VV			D.1.1.6. - Řez AA				
VV			D.1.1.7. - Řez BB				
VV			D.1.1.3. - Púdorys 1 NP				
VV			Skladba P1 - odpočet zbývajících ploch:				
VV			-9		-9,000		
VV			-8,52		-8,520		
VV			-12		-12,000		
VV			-7,5		-7,500		
VV			-9		-9,000		
VV			-8,52		-8,520		
VV			-12		-12,000		
VV			-7,5		-7,500		
VV			-6		-6,000		
VV			-42,67		-42,670		
VV			4,335*3,1		13,439		
VV			Mezisoučet		-109,271		
VV			Součet		-109,271		

4	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	-120,198	135,04	-16 231,54
---	---	----------	---	----	----------	--------	------------

VV			-109,271*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-120,198		
----	--	--	--	--	----------	--	--