

Změnový list č. 1



Zhotovitel:
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ : 25855247
DIČ : CZ 25855247

Objednatel:
ST Servis s.r.o.
Zašovská 748 Krasno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí

IČ:63322528
DIČ : CZ 63322528

Projekt: „Rekonstrukce plaveckého a rekreačního bazénu a prostoru pro plavčíky na letním koupališti ve Valašském Meziříčí“

Datum: 25.11.2025
Vypracoval: Petr Bieroš
Číslo ZL: 1

Pol.	položka v samostatném rozpočtu	Popis	Cena Kč bez DPH
1	1,2,3	Betonáž lemu kolem plaveckého bazénu Po odkrytí konstrukcí (sejmutí dlažby a provedení odkopů bylo zjištěno, že betonový lem mezi bazénem, původním odvodňovacím žlábkem a zpevněnou plochou je nižší, než uvažuje projekt a lemovací plech by nepřekryl výškový rozdíl. Z tohoto důvodu musí být betonový lem zvýšen.	57 586,04 Kč
2	samostatná cenová nabídka bourání dna rekreačního bazénu	Bourání části základu u plaveckého bazénu Po provedení výkopových bylo zjištěno, že je ve výkopu betonová konstrukce navazující na bazénovou stěnu, která brání průchodu kanalizace. Z tohoto důvodu musela být část betonové konstrukce odbourána.	4 003,20 Kč
3	samostatná cenová nabídka bourání dna rekreačního bazénu	Bourání části základu u rekreačního bazénu Po vypuštění bazénu bylo zjištěno, že betonová konstrukce bazénu není ideálně v pravém úhlu a svislá, přičemž prvky bazénu byly již vyrobeny. Z tohoto důvodu musela být část betonových konstrukcí odbourána.	91 573,20 Kč
4	6,7	Jádrové vrtání Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že železobetonové stěny bazénu mají větší tloušťku, než předpokládal projekt. Z tohoto důvodu se v součtu zvýšila délka vrtání.	14 011,05 Kč
5	samostatná cenová nabídka bourání dna rekreačního bazénu	Bourání části dna u rekreačního bazénu Po vypuštění bazénu bylo zjištěno, že v železobetonovém dnu bazénu v místě původních masážních hlavic je zvýšení, které by bránilo osazení bazénu, přičemž prvky bazénu byly již vyrobeny. Z tohoto důvodu musela být část betonových konstrukcí odbourána. Práce jsou oceněny samostatným rozpočtem.	197 076,00 Kč
6	9	Odstranění kameniva Po odstranění dlažeb kolem bazénu bylo zjištěno, že tloušťka podkladní vrstvy nad podsklepenými plochami kolem bazénu má tl. 50 mm, původní uvažovaná tl. 200 mm je odečtena v MNP	3 206,57 Kč
7	10,11,12	Uložení sypaniny na skládku a poplatky Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že zemina ve výkopech kolem bazénu nesplňuje parametry standardní zeminy (obsahovala plasty, úlomky betonu a cihly), což vyvolalo jak navýšení objemu odvezené zeminy (nešla použít zpětně na zásypy), tak navýšení ceny za skládkování (zařazena jako odpad).	104 307,73 Kč
8	13,14,15,16	Podkladní vrstvy pod zpevněné plochy Jedná se o dodávku štěrkodrti pod zpevněné plochy. Nahrazuje nepoužitelné původní materiály a změny v tloušťce vrstev, které jsou vyšší, než předpokládal projekt.	329 814,46 Kč
9	17,18,19,21	Uložení sypaniny na skládku a poplatky Při provádění výkopových prací pro rozvody technologie bylo zjištěno, že zemina ve výkopech kolem bazénu nesplňuje parametry standardní zeminy, což vyvolalo jak navýšení objemu odvezené zeminy (nešla použít zpětně na zásypy), tak navýšení ceny za skládkování – viz bod 7).	98 071,94 Kč
10	20	Dodávka drceného kameniva 0/63 Jedná se o dodávku kameniva, které nahradí zeminu nevhodnou pro zásypy potrubí, která byla odvezena viz. bod 9. Část zásypu bude nahrazena pískem z filtrů.	104 303,16 Kč
11	samostatná cenová nabídka klapky CP	Dodávka a montáž klapek Jedná se o dodávku a montáž uzavíracích (13 ks) a zpětných klapek (5 ks) ve strojovně. Doplnění uzavěrů umožní servisní práce a výměny prvků ve strojovně bez vypuštění bazénu. Dále bude vyměněno 20 ks klapky u pískových filtrů. Jedná se o nový požadavek investora.	290 890,00 Kč
Celkem bez DPH			1 294 843,39 Kč

příloha č.1 - Cenová nabídka víceprací

Schválil:

Za zhotovitele:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, PSČ 739 95
IČ: 25855247
DIČ: CZ25855247

Petr Bieroš
Vedoucí projektů

Za objednatele:

TYDLÁČKA, spol. s r.o.
Družstevní 1768/10
755 01 Vsetín
IČ: 25826549

Ing. Pavel Tydláčka
TDI