



Soupis provedených prací a subdodávek a materiálů za rok 2025

SO 00	Bourací práce a demontáže	50 000,0
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy - materiál	1 135 372,0
SO 03	Kamenické práce - D+M kamene pro kašnu a pítka - dodávka bez montáže	1 100 000
SO 03 02	MOBILIÁŘ A OSTATNÍ OCELOVÉ PRVKY - dodávka bez montáže	700 000,0
M.1	Atypická lavička kolem lípy	189 000,0
M.2	Lavička kolem nového stromu na ploše C	86 000,0
M.3	Lavička autobusové zastávky	35 000,0
M.4	Lavička na ploše B	27 000,0
M.5	Odpadkové koše	30 000,0
M.6	Ocelový obrubník kolem lípy	18 000,0
M.7	Kamenné desky před křížkem a pomníkem (plocha A)	6 000,0
M.8	Dvě cortenová schodiště na ploše C	275 000,0
M.9	Informační tabule na ploše C	34 000,0
SO 03 03	Stožír	600 000,0
SO 03 07	Autobusová zastávka - dodávka bez montáže	1 400 000,0
SO 04	VO - materiál bez montáže	350 000,0
	Projekční služby	500 000,0
	Celkem	5 835 372,0



REKAPITULACE STAVBY

Kód: v45022
Stavba: Ořešín - parková úprava návsi



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

7. 3. 2025

Cena bez DPH			1 135 472,26
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 135 472,26	238 449,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 373 921,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: v45022

Stavba: Ořešín - parková úprava návsi



Místo: Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 135 472,26	1 373 921,43
v45022a	Plocha A		973 840,90	1 178 347,49
v45022b	Plocha B		117 379,36	142 029,03
v45022c	Plocha C		44 252,00	53 544,92
v45022d	VRN		0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022a - Plocha A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

973 840,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	973 840,90	21,00%	204 506,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 178 347,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Ořešín - parková úprava návsi
Objekt: **v45022a - Plocha A**

Místo: Datum: 7. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		973 840,90
HSV - Práce a dodávky HSV		973 840,90
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		77 100,00
4 - Vodorovné konstrukce		1 176,70
5 - Komunikace pozemní		563 673,80
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		164 310,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		167 580,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022a - Plocha A

Místo:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

973 840,90

D HSV Práce a dodávky HSV 973 840,90

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		0,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000		0,00
3	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		0,00
4	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		0,00
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000		0,00
6	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	70,000		0,00
7	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	70,000		0,00
8	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	70,000		0,00
9	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000		0,00
VV		1"stávající lípa			1,000		
10	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z dřevin kód odpadu 02 01 03	t	13,000		0,00
11	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,200		0,00
VV		98*0,4"zapravení asf. vozovky okolo plochy A			39,200		
12	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400		0,00
13	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400		0,00
VV		98*0,4"zapravení asf. vozovky okolo plochy A			39,200		
VV		28*0,4"vodící linie ve vozovce			11,200		
VV		Součet			50,400		
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	96,000		0,00
15	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	211,200		0,00
VV		528*0,4			211,200		
16	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	93,850		0,00
VV		5*5*3"kašna			75,000		
VV		2,9*2,6*2,5"RN			18,850		
VV		Součet			93,850		
17	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	58,038		0,00
VV		1,7*1*1,7"přeložka nadzemního hydrantu			2,890		
VV		4*1*1,6"přípojka vody			6,400		
VV		7*1*(3,54+2,58)/2"kanalizační přípojka			21,420		
VV		11,2*1*(2,71+2,17)/2"odvodnění plochy A			27,328		
VV		Součet			58,038		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,500		0,00
	VV		2*1*2"přípojka vody		4,000		
	VV		2*2*1*1,5"kanalizační přípojka		6,000		
	VV		5*1*1*1,5"odvodnění plochy A		7,500		
	VV		Součet		17,500		
19	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000		0,00
	VV		2*1"přípojka vody		2,000		
	VV		5*1"odvodnění plochy A		5,000		
	VV		Součet		7,000		
20	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,000		0,00
	VV		1"kanalizační přípojka		1,000		
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	116,076		0,00
	VV		1,7*1,7*2"přeložka nadzemního hydrantu		5,780		
	VV		4*1,6*2"přípojka vody		12,800		
	VV		7*(3,54+2,58)/2*2"kanalizační přípojka		42,840		
	VV		11,2*(2,71+2,17)/2*2"odvodnění plochy A		54,656		
	VV		Součet		116,076		
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	116,076		0,00
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	260,462		0,00
	VV		211,2		211,200		
	VV		0,17+0,25+0,51"přeložka hydrantu		0,930		
	VV		0,4+1,2"přípojka vody		1,600		
	VV		0,56+1,806"kanalizační přípojka		2,366		
	VV		32"kašna		32,000		
	VV		6,286"odvodnění plochy A		6,286		
	VV		6,08"RN		6,080		
	VV		Součet		260,462		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	260,462		0,00
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	260,462		0,00
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,710		0,00
	VV		1,7*1*0,3"přeložka hydrantu		0,510		
	VV		4*1*0,3"přípojka vody		1,200		
	VV		Součet		1,710		
27	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3,420		0,00
	VV		1,71*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,420		
28	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	55,770		0,00
	VV		43"kašna		43,000		
	VV		12,77"RN		12,770		
	VV		Součet		55,770		
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,814		0,00
	VV		30,71-4,896		25,814		
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	289,000		0,00
31	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,850		0,00
	VV		239*0,15		35,850		
32	K	162751136	Vodorovné přemístění přes do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny ornice	m3	35,850		0,00
33	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	35,850		0,00
34	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	239,000		0,00
	VV		239"travnatá plocha		239,000		
35	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	79,000		0,00
	VV		79		79,000		
36	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,370		0,00
	VV		79*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,370		
37	K	183101122	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00
39	M	02650461	<i>Prunusavium Plena</i>	kus	1,000		0,00
40	M	026504612	<i>Tilia tomentosa</i>	kus	1,000		0,00
41	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m	kus	2,000		0,00
42	M	60591251	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m</i>	kus	6,000		0,00
VV		2*3 'Přepočtené koeficientem množství			6,000		
43	K	184287618	Ochrana kořenů stromů	kpl	3,000		0,00
VV		1"stávající lípa			1,000		
VV		2"nová výsadba			2,000		
VV		Součet			3,000		
44	K	185372456	Trvalkový záhon s cibulovinami	m2	160,000		0,00
45	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	239,000		0,00
46	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	239,000		0,00
VV		239			239,000		
47	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	24,617		0,00
VV		239*0,103 'Přepočtené koeficientem množství			24,617		
48	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,000		0,00
49	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,000		0,00
50	K	183211341	Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře do 0,5 m	ks	8 000,000		0,00
VV		160*50			8 000,000		
51	M	026520234	<i>krokusy, narcisy, tulipány, česneky</i>	kus	8 000,000		0,00
VV		160*50			8 000,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				77 100,00
52	K	382413115	Osazení jímky objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		0,00
VV		1"RN			1,000		
53	M	56230015	<i>RN objemu 6 m3</i>	kus	1,000	28 600,00	28 600,00
54	M	561863147	<i>Regulátor odtoku Q=0,5 l/s</i>	ks	1,000	48 500,00	48 500,00
VV		1"RN			1,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				1 176,70
55	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,570		0,00
VV		1,7*0,1"přeložka hydrantu			0,170		
VV		4*1*0,1"přípojka vody			0,400		
VV		Součet			0,570		
56	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000		0,00
VV		2"odvodnění plochy A			2,000		
VV		1"RN			1,000		
VV		Součet			3,000		
57	M	PFB.1120103OZ	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10</i>	kus	2,000	375,97	751,94
58	M	PFB.1120104OZ	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12</i>	kus	1,000	424,76	424,76
59	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,146		0,00
VV		7*1*0,08"kanalizační přípojka			0,560		
VV		2,3*2*0,15"RN			0,690		
VV		11,2*1*0,08"odvodnění plochy A			0,896		
VV		Součet			2,146		
60	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,250		0,00
VV		0,5*0,5*0,5*2"přeložka hydrantu			0,250		
61	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,500		0,00
VV		0,5*0,5*3*2"přeložka hydrantu			1,500		
62	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5	Komunikace pozemní					563 673,80
63	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	226,000		0,00
	VV		222"manipulační plocha, kamenné odseky		222,000		
	VV		10*0,4"vodící linie plocha A		4,000		
	VV		Součet		226,000		
64	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	226,000		0,00
65	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	226,000		0,00
66	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	226,000		0,00
67	M	58381086	<i>kamenné odseky od štípaných kostek</i>	<i>m2</i>	<i>222,000</i>	<i>1 680,00</i>	<i>372 960,00</i>
68	M	5838108622	<i>kamenná dlažba rovná vodící linie</i>	<i>m2</i>	<i>4,000</i>	<i>3 950,00</i>	<i>15 800,00</i>
69	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	39,000		0,00
	VV		19,5*2"dlážděný chodník, žulová mozaika		39,000		
70	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	19,500		0,00
	VV		19,5"dlážděný chodník		19,500		
71	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	19,500		0,00
72	M	58381006	<i>kostka dlažební mozaika řezaná mramor 5/5</i>	<i>m2</i>	<i>19,500</i>	<i>1 730,00</i>	<i>33 735,00</i>
73	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	25,000		0,00
	VV		25"dlážděný chodník		25,000		
74	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	25,000		0,00
75	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000		0,00
76	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>18,000</i>		<i>0,00</i>
	VV		17,4757281553398*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,000		
77	M	59245006	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>7,000</i>	<i>682,00</i>	<i>4 774,00</i>
78	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,500		0,00
	VV		7,5"kamenná pěšina s distančními mezerami		7,500		
79	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,500		0,00
80	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,500		0,00
81	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	7,500		0,00
82	M	583810865	<i>kamenná dlažba</i>	<i>m2</i>	<i>7,500</i>	<i>3 180,00</i>	<i>23 850,00</i>
83	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	7,500		0,00
84	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,000		0,00
	VV		15"Kamenná dlažba bez fazety		15,000		
85	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000		0,00
86	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	15,000		0,00
87	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	15,000		0,00
88	M	583810862	<i>kamenná dlažba rovná bez fazet</i>	<i>m2</i>	<i>15,000</i>	<i>3 250,00</i>	<i>48 750,00</i>
89	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	39,200		0,00
	VV		98*0,4"zapravení asf. vozovky okolo plochy A		39,200		
90	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	39,200		0,00
91	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	39,200		0,00
92	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	39,200		0,00
93	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	599142111	Zálivky pracovních spár v AB krytu	m	152,000		0,00
	VV		96"zapravení asf. vozovky okolo plochy A		96,000		
	VV		56"vodící linie ve vozovce		56,000		
	VV		Součet		152,000		
95	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	15,200		0,00
	VV		38*0,4"vodící linie ve vozovce		15,200		
96	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	15,200		0,00
97	M	5838108622	<i>kamenná dlažba rovná vodící linie</i>	m2	15,200	3 950,00	60 040,00
98	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	1,040		0,00
	VV		2*(1,3*0,4)"kamenné nášlapy		1,040		
99	K	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	1,040		0,00
100	M	5838108623	<i>kamenná deska rovná nášlapy</i>	m2	1,040	3 620,00	3 764,80
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				164 310,40
101	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 150	kus	2,000		0,00
	VV		1"kanalizační přípojka		1,000		
	VV		1"odvodnění plochy A		1,000		
	VV		Součet		2,000		
102	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	18,200		0,00
	VV		7"kanalizační přípojka		7,000		
	VV		11,2"odvodnění plochy A		11,200		
	VV		Součet		18,200		
103	M	59710675	<i>trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F</i>	m	18,200	710,00	12 922,00
	VV		17,9310344827586*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		18,200		
104	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000		0,00
	VV		1"odvodnění plochy A		1,000		
105	M	PFB.1130001G	<i>Dno výšky 600 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/60 V max 40</i>	kus	1,000	10 821,60	10 821,60
106	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000		0,00
	VV		1"odvodnění plochy A		1,000		
107	M	PFB.1122113	<i>Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS</i>	kus	1,000	2 792,06	2 792,06
108	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000		0,00
	VV		1"odvodnění plochy A		1,000		
109	M	PFB.1121115A	<i>Konus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS</i>	kus	1,000	3 021,38	3 021,38
110	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000		0,00
	VV		1"odvodnění plochy A		1,000		
	VV		1"RN		1,000		
	VV		Součet		2,000		
111	M	28661770	<i>poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125</i>	kus	2,000	3 080,00	6 160,00
112	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000		0,00
	VV		2"kanalizační přípojka		2,000		
	VV		2"odvodnění plochy A		2,000		
	VV		Součet		4,000		
113	K	894812501.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	1,000	22 112,50	22 112,50
114	K	894812522.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	1,000	25 789,16	25 789,16
115	K	894812535.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na plastovém konusu	kus	1,000	12 994,70	12 994,70
116	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	4,696		0,00
	VV		7*0,258		1,806		
	VV		11,2*0,258"odvodnění plochy A		2,890		
	VV		Součet		4,696		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000		0,00
	VV		1"přeložka hydrantu		1,000		
118	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000		0,00
	VV		2"přeložka hydrantu		2,000		
119	M	55251308	WAGA spojka příruha/hrdlo DN 100/100	kus	2,000	3 910,00	7 820,00
120	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		0,00
	VV		1"přeložka hydrantu		1,000		
121	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	5 710,00	5 710,00
122	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000		0,00
	VV		1"přeložka hydrantu		1,000		
123	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	9 180,00	9 180,00
124	M	42291061	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,0m	kus	1,000	829,00	829,00
125	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00
126	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
127	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000	355,00	355,00
128	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	0,900		0,00
	VV		0,9"přeložka hydrantu		0,900		
129	M	55253015	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80	ks	1,000	3 170,00	3 170,00
	VV		0,99009900990099*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
130	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000		0,00
	VV		5"přeložka hydrantu		5,000		
131	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	2,000	3 230,00	6 460,00
132	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	3 090,00	3 090,00
133	M	55252242	trouba přírubová PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	2,000	8 270,00	16 540,00
134	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000		0,00
	VV		1"přeložka hydrantu		1,000		
135	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		0,00
136	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 780,00	2 780,00
137	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	595,00	595,00
138	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000		0,00
	VV		1"vodovodní přípojka		1,000		
139	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		0,00
	VV		1"vodovodní přípojka		1,000		
140	M	42273510	pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x2"	kus	1,000	5 530,00	5 530,00
141	M	42291061	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,0m	kus	1,000	829,00	829,00
142	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00
143	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
144	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000	355,00	355,00
145	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	4,000		0,00
	VV		4"vodovodní přípojka		4,000		
146	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	4,000	56,00	224,00
	VV		3,94088669950739*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
147	K	876192436	Osazení vodoměrné sestavy	kpl	1,000		0,00
148	M	285493176	vodoměrná sestava	ks	1,000	1 890,00	1 890,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000		0,00
150	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	5,700		0,00
	VV		1,7"přeložka hadrantu		1,700		
	VV		4"vodovodní přípojka		4,000		
	VV		Součet		5,700		
151	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	5,700		0,00
152	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	5,700		0,00
153	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,700		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 580,00
154	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000		0,00
155	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 600x100x250mm	m	96,000	1 070,00	102 720,00
	VV		96		96,000		
156	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 600x200x250mm	m	46,000	1 410,00	64 860,00
	VV		46		46,000		
157	K	726400081	Ocelová pásovina tl. 8 mm, v. 100 mm pro vymezení záhonů a mlatu, přivařené R10 délky 400 mm á 700 mm	m	63,000		0,00
158	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	152,000		0,00
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
159	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,474		0,00
160	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	78,474		0,00
161	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 098,636		0,00
	VV		78,474*14		1 098,636		
162	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	51,180		0,00
	VV		31,5+19,68		51,180		
163	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,926		0,00
	VV		15,926		15,926		
164	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,368		0,00
	VV		11,368		11,368		
D 998			Přesun hmot				0,00
165	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	506,601		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022b - Plocha B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

117 379,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 379,36	21,00%	24 649,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 029,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Ořešín - parková úprava návsi
Objekt: **v45022b - Plocha B**

Místo:	Datum:	7. 3. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	117 379,36
HSV - Práce a dodávky HSV	117 379,36
1 - Zemní práce	99,84
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	15 879,64
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	71 787,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 612,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022b - Plocha B

Místo:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 379,36

D HSV Práce a dodávky HSV 117 379,36

D 1 Zemní práce 99,84

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,280	78,00	99,84
	VV		3,2*0,4		1,280		
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,280		0,00
3	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,280		0,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,200		0,00
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	36,400		0,00
	VV		104*0,35		36,400		
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,360		0,00
	VV		2,2*1,9*2"VŠ		8,360		
7	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,508		0,00
	VV		3*1*1,5"přípojka vody		4,500		
	VV		4*1*1,5"přípojka pitko		6,000		
	VV		13,9*1*(1,53+1,93+1,29)/3"odvodnění plochy B		22,008		
	VV		Součet		32,508		
8	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,017		0,00
	VV		3*1,5*2"přípojka vody		9,000		
	VV		4*1,5*2"přípojka pitko		12,000		
	VV		13,9*(1,53+1,93+1,29)/3*2"odvodnění plochy B		44,017		
	VV		Součet		65,017		
9	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,017		0,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,320		0,00
	VV		36,4		36,400		
	VV		9,976		9,976		
	VV		1,944"VŠ		1,944		
	VV		Součet		48,320		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,320		0,00
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	48,320		0,00
13	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	6,416		0,00
	VV		6,416"VŠ		6,416		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,910		0,00
	VV		3*1*0,3"přípojka vody		0,900		
	VV		4*1*0,3"přípojka pitko		1,200		
	VV		12,7*1*0,3"odvodnění plochy B		3,810		
	VV		Součet		5,910		
15	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	11,820		0,00
	VV		5,91*2 "Přepočtené koeficientem množství		11,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,532		0,00
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	60,000		0,00
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,800		0,00
VV			44*0,2		8,800		
19	K	162751136	Vodorovné přemístění přes do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny ornice	m3	8,800		0,00
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	8,800		0,00
21	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	44,000		0,00
VV			44"zeleň		44,000		
22	K	183211341	Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře do 0,5 m	ks	2 200,000		0,00
VV			44*50		2 200,000		
23	M	026520234	krokusy, narcisy, tulipány, česneky	kus	2 200,000		0,00
24	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	44,000		0,00
25	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	44,000		0,00
VV			44		44,000		
26	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,532		0,00
VV			44*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		4,532		
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000		0,00
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000		0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,970		0,00
VV			3*1*0,1"přípojka vody		0,300		
VV			4*1*0,1"přípojka pitko		0,400		
VV			12,7*1*0,1"odvodnění plochy B		1,270		
VV			Součet		1,970		
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,096		0,00
VV			1,2*1*0,08		0,096		
D 5 Komunikace pozemní							15 879,64
31	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	60,000		0,00
VV			60"mlatová plocha		60,000		
32	K	564932111	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	60,000		0,00
33	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	35,200		0,00
VV			22*1,6"chodník		35,200		
34	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	35,200		0,00
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,200		0,00
36	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	29,973	391,00	11 719,44
VV			35,2-6,1		29,100		
VV			29,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,973		
37	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,100	682,00	4 160,20
VV			8*0,4		3,200		
VV			1*0,5		0,500		
VV			6*0,4		2,400		
VV			Součet		6,100		
38	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1,280		0,00
VV			3,2*0,4"zapravení vozovka okolo obruby		1,280		
39	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	1,280		0,00
40	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1,280		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	1,280		0,00
42	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,280		0,00
43	K	599142111	Zálivky pracovních spár v AB krytu	m	4,000		0,00
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							71 787,88
44	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 150	kus	1,000		0,00
45	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,200		0,00
46	M	59710675	<i>trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F</i>	m	1,200	710,00	852,00
VV 1,18226600985222*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					1,200		
47	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		0,00
48	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000		0,00
VV 1"odvodnění plochy A					1,000		
49	M	PFB.1130001G	<i>Dno výšky 600 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/60 V max 40</i>	kus	1,000	10 821,60	10 821,60
50	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000		0,00
VV 1"odvodnění plochy A					1,000		
51	M	PFB.1122103	<i>Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS</i>	kus	1,000	1 881,70	1 881,70
52	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000		0,00
VV 1"odvodnění plochy A					1,000		
53	M	PFB.1121115A	<i>Konus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS</i>	kus	1,000	3 021,38	3 021,38
54	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		0,00
VV 1"odvodnění plochy A					1,000		
VV Součet					1,000		
55	M	28661770	<i>poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125</i>	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
56	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,310		0,00
VV 1,2*0,258					0,310		
57	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	12,700		0,00
58	M	28611165	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8</i>	m	12,700	426,00	5 410,20
VV 12,3300970873786*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					12,700		
59	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000		0,00
60	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		0,00
61	M	42273510	<i>pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x2"</i>	kus	1,000	5 530,00	5 530,00
62	M	42291061	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,0m</i>	kus	1,000	829,00	829,00
63	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00
64	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
65	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového</i>	kus	1,000	355,00	355,00
66	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	7,000	65,00	455,00
67	M	28613500	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm</i>	m	7,000	56,00	392,00
VV 6,89655172413793*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					7,000		
68	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m	kus	1,000		0,00
69	M	56230551	<i>šachta vodoměrná 0,9/1,2/1,2m</i>	kus	1,000	34 850,00	34 850,00
70	K	876192436	Osazení vodoměrné sestavy	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	285493176	vodoměrná sestava	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
72	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000		0,00
73	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	7,000		0,00
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	7,000		0,00
75	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	7,000		0,00
76	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	7,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 612,00			
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,200		0,00
78	M	DTN.24117	Obrubník silniční nájezdový 100 / 15 / 15 přírodní	kus	2,000	191,00	382,00
79	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	515,00	1 030,00
80	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000		0,00
VV		20"vyrovnávací stupně			20,000		
81	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 600x200x250mm	m	20,000	1 410,00	28 200,00
82	K	726400081	Ocelová pásovina tl. 8 mm, v. 100 mm pro vymezení záhonů a mlatu, přivařené R10 délky 400 mm á 700 mm	m	12,000		0,00
83	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4,000		0,00
VV		4"zapravení vozovky okolo obruby			4,000		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00			
84	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,232		0,00
85	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,232		0,00
VV		2,232			2,232		
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	31,248		0,00
VV		2,232*14			31,248		
87	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,456		0,00
VV		1,456			1,456		
88	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,404		0,00
VV		0,404			0,404		
89	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,371		0,00
VV		0,371			0,371		
D 998			Přesun hmot	0,00			
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	79,686		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022c - Plocha C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 252,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 252,00	21,00%	9 292,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 544,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Ořešín - parková úprava návsi
Objekt: **v45022c - Plocha C**

Místo: Datum: 7. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		44 252,00
HSV - Práce a dodávky HSV		44 252,00
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		34 382,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 870,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022c - Plocha C

Místo:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 252,00

D HSV Práce a dodávky HSV 44 252,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	55,500		0,00
VV			185*0,3		55,500		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,500		0,00
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,500		0,00
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	55,500		0,00
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	85,000		0,00
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000		0,00
VV			60*0,2		12,000		
7	K	162751136	Vodorovné přemístění přes do 15000 m výkopku/sypaniny z horniny ornice	m3	12,000		0,00
8	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	m3	12,000		0,00
9	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	60,000		0,00
10	K	183211341	Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře do 0,5 m	ks	1 000,000		0,00
VV			20*50		1 000,000		
11	M	026520234	<i>krokusy, narcisy, tulipány, česneky</i>	kus	1 000,000		0,00
12	K	183101122	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		0,00
13	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		0,00
14	M	02650461	<i>Prunusavium Plena</i>	kus	1,000		0,00
15	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m	kus	1,000		0,00
16	M	60591251	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m</i>	kus	3,000		0,00
VV			1*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
17	K	184287618	Ochrana kořenů stromů	kpl	1,000		0,00
18	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	60,000		0,00
19	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000		0,00
VV			60		60,000		
20	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	6,180		0,00
VV			60*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000		0,00
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrtová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	12,480		0,00
VV			26*0,4*1,2		12,480		
24	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	2,500		0,00
D		5	Komunikace pozemní				34 382,00
25	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000		0,00
26	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	20,000		0,00
27	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	20,000		0,00
28	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	20,000		0,00
29	M	58381086	<i>kamenné odseky od štípaných kostek</i>	m2	20,000	1 680,00	33 600,00
30	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	2,000		0,00
31	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	2,000		0,00
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000		0,00
33	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	2,000	391,00	782,00
VV			1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
34	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	85,000		0,00
35	K	564932111	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	85,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 870,00
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000		0,00
37	M	58380005	<i>obrubník kamenný žulový přímý 600x200x250mm</i>	m	7,000	1 410,00	9 870,00
38	K	726400081	Ocelová pásovina tl. 8 mm, v. 100 mm pro vymezení záhonů a mlatu, přivařené R10 délky 400 mm á 700 mm	m	21,000		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
39	K	998223011	Přesun hmot	t	84,258		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022d - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Ořešín - parková úprava návsi

Objekt:

v45022d - VRN

Místo:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Ořešín - parková úprava návsi
Objekt: v45022d - VRN

Místo: Datum: 7. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,000		0,00
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00
3	K	013274000	Pasportizace objektu	kpl	1,000		0,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00
5	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000		0,00
6	K	070001000	ZUK + DZ dočasné	kpl	1,000		0,00
7	K	011103000	Rozbor zemin	kpl	1,000		0,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 0,00

KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ

Ořešín – parková úprava návsi

Objednatel:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
Sídlo:	U zvoničky 12/4, 621 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Jan Levíček, starosta
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

Zhotovitel:

Název:	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Sídlo:	Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno
IČO:	25342100
DIČ:	CZ25342100
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 27069
Zastoupení:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

1. ZMĚNA 1

- 1.1. Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2. Předmětnou změnou není v současnosti dotčena smluvní cena. Předmětnou změnou je však dotčena doba plnění.
- 1.3. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písm. a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- a) Zdržení při realizaci jinými subjekty nebylo možné předvídat. Komplikace při postupu stavebních prací jsou způsobeny tím, že realizace přeložek sítí prováděných společnostmi EG.D, s.r.o. a CETIN a.s. trvá nadměrně dlouho, a to v rozsahu, který nebyl v době uzavření Smlouvy předpokládán a nemohl být rozumně předvídan. Tyto okolnosti vznikly v důsledku postupu uvedených subjektů, které nejsou smluvními stranami Smlouvy, a tedy mimo přímý vliv objednatele i zhotovitele. Jednalo se tedy o okolnost, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
 - b) Přeložky sítí je nezbytné provést před provedení stavebních prací zhotovitelem, protože zhotovitel nemůže stavební práce zahájit, nebo v nich pokračovat. Jedná se o přeložku NN, kterou zajišťuje EG.D, s.r.o. a přeložku CETIN a.s.. Stávající trasy NN a cetinu vedou na pozemcích a v místech, kde má zhotovitel provádět vlastní výstavbu. Z tohoto důvodu se musí nejdříve provést přeložky těchto sítí a následně může zhotovitel provést vlastní práce.
 - c) Celková povaha zakázky zůstává zachována, neboť rozsah prací se nemění.

