

ZMĚNOVÝ LIST věc: Změna - Doplnění podkladní betonové mazaniny			1
Stavba:	Rekonstrukce části budovy Domova mládeže, Puškinova ul. 108, Klatovy		
Objekt:	Stavební část		
Předkládá:	Zhotovitel stavby	Datum:	

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	4	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	-	listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení: méněpráce	
PD	VV
Částečná injektáž obvodového zdiva	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm
	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm
Sanační omítky vnějších stěn	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn
	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn
	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn
	Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn
SDK předstěna výšky 800 mm	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
	Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm
	deska SDK A tl 12,5mm

	dodávka a montáž mřížky 60x120mm, pro předsazenou SDK konstrukci ze shora, vč. opracování
Vstupní dveře hliníkové	Dodávka a montáž vstupní stěny (sestava dvou rámů) - specifikace dle PD

1.2 Popis nového řešení: vícepráce

PD	VV
Vápenné omítky vnějších stěn	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	Vápenná podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně
	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm
Vstupní dveře plastové	Dodávka a montáž vstupní stěny
Betonová mazanina pod dlažbu chodby	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

2 Zdůvodnění změny:

Při demontáži stávající keramické dlažby chodby zjištěna skutečnost, že dlažba je položena pouze do maltového lože. Došlo tedy k odebrání podkladních vrstev a zhotovení nové betonové mazaniny. Z důvodu omezených finančních prostředků investora byl upraven a změněn rozsah prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
--	--	------------	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	--	----------	-----------

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	343 046,64 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	353 564,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		10 517,36 Kč	bez DPH

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:
Ing. Michal Hosnedl	Ing. Drahoslav Koura	Ing. Drahoslav Koura	Ing. Soňa Rabušicová