




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		63	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-5 – Komunikace a zpevněné plochy		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zídka komunikace			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. Stávající betonové obrubníky jsou v nevyhovujícím stavu, betonové lože obrubníků zasahuje do konstrukce nově navržené komunikace. Bude provedena demontáž stávajících obrubníků včetně betonového lože a zhotovení nové železobetonové zídky nahrazující původní obrubníky. Tato změna má vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 63
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	[Redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zídka komunikace Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. Stávající betonové obrubníky jsou v nevyhovujícím stavu, betonové lože obrubníků zasahuje do konstrukce nově navržené komunikace. Bude provedena demontáž stávajících obrubníků včetně betonového lože a zhotovení nové železobetonové zídky nahrazující původní obrubníky. Tato změna má vliv na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	86 954,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
86 954,60,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	63
ÚSEK: SO 01-5 – Komunikace a zpevněné plochy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 Zpevněné plochy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 63	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zídka komunikace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 63 — Zídka komunikace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Stávající betonové obrubníky jsou v nevyhovujícím stavu, betonové lože obrubníků zasahuje do konstrukce nově navržené komunikace. Bude provedena demontáž stávajících obrubníků včetně betonového lože a zhotovení nové železobetonové zídky nahrazující původní obrubníky. Tato změna má vliv na cenu díla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ 1002421/67 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.63 - Zídka komunikace			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: KALAH A a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 954,60
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			86 954,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		86 954,60 CZK
Základní DPH	21 %		18 260,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			105 215,07 CZK
V _____ dne 29.08.2025			
[Signature]		[Signature]	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 778,14	40,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 597,21	45,54
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 836,82	5,56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 795,48	2,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV			596,02	0,69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 350,93	6,15
Cena celkem					86 954,60	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/67	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.63 - Zídka komunikace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					34 778,14
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,34620	853,73	2 856,75
		výkop : 13,52*0,45*0,55		3,34620		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,34620	233,68	781,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,34620		3,34620		
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,34620	339,55	1 136,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,34620		3,34620		
4	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	2,70400	9 580,00	25 904,32
		odbourání betonu u obrubníků : 0,4*0,5*13,52		2,70400		
5	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do sutí	m	13,52000	65,20	881,50
		13,52		13,52000		
6	460030062RT1	Kladení dlažby do lože z malty, včetně dodávky dlaždic 30/30/4	m2	3,23360	995,00	3 217,43
		venkovní schodiště : 1,88*(0,67+0,3+0,3)		2,38760		
		1,88*3*0,15		0,84600		

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					39 597,21
7	342351805R00	Bednění příček z pohledového betonu hladké oboustranné - zřízení	m2	13,73000	1 079,00	14 814,67
		((13,52*0,35)+(13,52*0,3*0,5))*2+(0,2*0,65+0,2*0,4)		13,73000		
8	342351806R00	Bednění příček z pohledového betonu hladké oboustranné - odstranění	m2	13,73000	365,00	5 011,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,73000		13,73000		
9	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	1,28440	4 845,00	6 222,92
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.				
		(0,2*13,52*0,35)+(0,2*13,52*0,25*0,5)		1,28440		
10	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli B500B (10 505)	t	0,08541	55 060,00	4 702,67
		(35*2*0,4*1,21)/1000		0,03388		
		(13,52*4*0,62)/1000		0,03353		
		(45*0,4)/1000		0,01800		
11	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	35,00000	93,30	3 265,50
		35		35,00000		
12	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	10,00000	558,00	5 580,00
		vytvoření spádu : 10,0		10,00000		

Díl 4	Vodorovné konstrukce					4 836,82
13	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	1,19040	1 925,00	2 291,52
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		oprava schodiště : 1,88*0,16+0,3*0,16		0,34880		
		1,88*0,16+0,3*0,32		0,39680		
		1,88*0,16+0,3*0,48		0,44480		
14	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	1,19040	255,00	303,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,19040		1,19040		
15	279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	0,60752	3 690,00	2 241,75
		dobetonování stupně - oprava : 1,88*0,14*0,1+(0,67+0,3+0,3)*0,16		0,22952		
		obbetonování poklopů : 6*(0,7*0,15*0,15*4)		0,37800		

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/67	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.63 - Zídka komunikace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 795,48
16	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace	m2	2,38760	752,00	1 795,48
reprofilace schodiště : 1,88*0,67+1,88*0,3+1,88*0,3				2,38760		

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 350,93
17	962041314R00	Bourání příček z betonu prostého tl. 12 cm	m2	6,76000	300,50	2 031,38
13,52*0,5				6,76000		
18	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	3,79365	96,32	365,40
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4, 11, 17 :						
Součet : 3,79365				3,79365		

19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,79365	225,38	855,01
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,79365				3,79365		

20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,11110	15,27	811,01
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,79365*14				53,11110		

21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,79365	339,55	1 288,13
3,79365				3,79365		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					596,02
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	6,60415	90,25	596,02
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 :						
Součet : 6,60415				6,60415		