

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce: Založení stavby a venkovní rozvody Lesovny FLD

Změna stavby / projektové dokumentace č. 7

Dotčená část stavby: ASŘ- založení stavby, ŽB sokl

Název/označení změny: Změny PD

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne: č. listu ze dne

Návrh pro změnu podal: Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Během realizace díla došlo k nucené úpravě projektové dokumentace z hlediska dořešení několik kritických bodů s ohledem na funkční provedení hydroizolací spodní stavby tak, aby nedošlo k jejímu přerušení či porušení, které by vedlo k možnému ohrožení trvanlivosti stavebního díla jako celku. Tyto úpravy si vyžádali časovou náročnost z hlediska přepracování a úpravy projektové dokumentace ze strany autorského dozoru, kdy tyto změny byla dokončena 20. 11. 2025 a potomto datumu mohlo být teprve zadáno do výroby požadavky na upravené výztuže soklů. Na základě úprav PD došlo k nárůstu armatur a KARI sítí dle skutečného výpočtu statikem a opětovnému zpracování dílenské dokumentace armatur dle upravené PD. Projektová dokumentace neobsahovala podkladní beton do základových pásů jako podklad pod vázané armatury, kdy toto byl požadavek nad rámec SoD ze strany AD a Objednatele. Tyto nutné projektové práce a jejich časový dopad v konečném důsledku vede k posunu výroby a dodání armatur na stavbu a posunu možnosti provádění navazujících prací na betonážích, izolacích a konečném termínu dokončení díla.

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO 31.12.2025

Vliv změny na cenu díla (bez DPH): 119 678,57 Kč

Připočty celkem (bez DPH): 119 678,57 Kč

Odpočty celkem (bez DPH): 0,00 Kč

Přílohy:

Příloha č. 1 - výkaz výměr

Příloha č. 2 - výpočet násypu po zaměření

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.		10.12.25	
projektant /AD/		10.12.25	
objednatel		10.12.25	
Koordinátor stavby		10.12.25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 7 - Zakládání



KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

02.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 678,57

DPH základní
snižená

Základ daně

119 678,57

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

25 132,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

144 811,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

10.11.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lesovna ČZU - VCP x MNP
Objekt: ZL 7 - Zakládání

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.12.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	119 678,57
HSV - Práce a dodávky HSV	109 278,57
2 - Zakládání	109 111,91
998 - Přesun hmot	166,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 400,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 7 - Zakládání

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 678,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 278,57
D	2		Zakládání				109 111,91
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	0,505	41 636,98	21 026,87
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kan				
	VV		*výměra dle úpravy AD ze dne 20.11.2025 - výměra dle SoD*				
	VV		(57*0,0474*1,15)-2,602		0,505		
	VV		Součet		0,505		
102	K	274313911	podkladní beton pod výztuž	m3	10,308	7 742,55	79 810,21
	PP		Základové pisy z betonu tř. C 30/37				
	VV		*pasy dle SoD 46,855m3 při hl. 0,5m - přepočteno na 0,1 pro podkladní beton + 10% za betonáž do rýhy"				
	VV		(46,855/0,5)*0,1*1,1		10,308		
	VV		Součet		10,308		
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,136	60 845,80	8 275,03
	PP		Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
	VV		*hmotnost dle výpočtu statika dílenské dokumentace - hmotnost dle SoD - aktualizace na základě doplnění ze dne 20.11.2025*				
	VV		((3,0639+2,0896)*1,05)-4,217-1,058		0,136		
	VV		Součet		0,136		
D	998		Přesun hmot				166,66
36	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,841	260,00	166,66
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 400,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 400,00
101	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - výkazy výztuže piloty, zakládání - na základě vynucené úpravy PD	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	Online P3C		https://podminky.vrs.cz/item/CS_VRS_2025_02/049103000				

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	Založení stavby a venkovní rozvody Lesovny FLD
-----------------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	9
---	----------

Dotčená část stavby:	EXT Kanalizace
Název/označení změny:	Změny PD

Podklad pro změnu:	
---------------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne
--	----------	--------

Návrh pro změnu podal:		Dne:	
-------------------------------	--	-------------	--

Zdůvodnění a popis změny:	
----------------------------------	--

Během realizace díla při provádění zemních prací bylo zjištěn stav podloží pod komunikací v trase výkopových prací pro zhotovení splaškové a dešťové kanalizace. Materiál, který se ve skladbě nacházel nelze zpětně použít jako zásypový materiál, což deklaruje i posudek RNDr. Stanislava Fojtíka - Rekognoskace výkopu pro kanalizaci s vyhodnocením IG poměrů pozemku p.č. 1627/1 v k.ú. Suchdol. Změnový list tedy obsahuje odvoz vykopaného materiálu určeného k likvidaci a jeho nahrazení recyklovaným kamenivem v plném rozsahu zásypu.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	31.12.2025
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):		380 683,18 Kč
Připočty celkem (bez DPH):		380 683,18 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):		0,00 Kč

Přílohy:	
-----------------	--

Příloha č. 1 - výkaz výměr

Příloha č. 2 - výpočet násypu po zaměření

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.		10.12.25	
projektant /AD/		10.12.25	
objednatel		10.12.25	
Koordinátor stavby		10.12.25	

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	Založení stavby a venkovní rozvody Lesovny FLD		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	8		
Dotčená část stavby: Název/označení změny:	ASŘ- založení stavby, ESI EXT - elektro Změny PD		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Během realizace díla došlo k úpravě požadavku na provedení elektroinstalací v této fázi projektu a úpravě rozsahu díla, kdy byl doplněn jeden kus elektro pilíře vč montáže, úprava vedení a uložení prvků v komunikaci před objektem. Dále výkaz výměr k SoD neobsahoval nutné práce spojené s uzemněním objektu, kdy toto bylo doplněno ze strany AD a je osučástí tohoto změnového listu.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		31.12.2025
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):			90 995,04 Kč
Připočty celkem (bez DPH):			138 853,04 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			-47 858,00 Kč
Přílohy:			
Příloha č. 1 - výkaz výměr			
Příloha č. 2 - výpočet násypu po zaměření			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.		10.12.25	
projektant /AD/		10.12.25	
objednatel		10.12.25	
Koordinátor stavby		10.12.25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 8 - ELEKTRO - uzemnění + pilířek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 995,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 995,04	21,00%	19 108,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 104,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 10.12.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 8 - ELEKTRO - uzemnění + pilířek

Místo:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 995,04

D2 - Kabeláž pro stáje - zálohovaná síť NN 0,4 kV

49 289,30

D3 - Rozvody SEK a pomocné slaboproudé a silnoproudé rozvody

-26 544,40

PSV - Práce a dodávky PSV

68 250,14

741 - Elektroinstalace - silnoproud

68 250,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 8 - ELEKTRO - uzemnění + pilířek

Místo:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 995,04
D	D2		Kabeláž pro stáje - zálohovaná síť NN 0,4 kV				49 289,30
0	K	ZAŘ.10	Pomocný instalační materiál; kabelové spojky, svorkovnice, izolace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Pomocný instalační materiál; kabelové spojky, svorkovnice, izolace				
101	M	10.646.999	DCK SET Skříň SR422/NKW2 + pilíř	kus	1,000	29 329,30	29 329,30
	PP		DCK Skříň SS300/NKE1P-C přípojková v pilíři				
102	K	741210102	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	2 360,00	2 360,00
	PP		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210102				
103	K	210100004	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žily do 25 mm ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100004				
D	D3		Rozvody SEK a pomocné slaboproudé a silnoproudé rozvody				-26 544,40
120	K	ZAŘ.23	Kabel CYKY-J 5x1,5 - elektrizace branky/brány/ESL zařízení	m	-50,000	26,90	-1 345,00
	PP		Kabel CYKY-J 5x1,5 - elektrizace branky/brány/ESL zařízení				
121	K	ZAŘ.24	Kabel FTP/6 PE - ESL zařízení	m	-50,000	33,30	-1 665,00
	PP		Kabel FTP/6 PE - ESL zařízení				
122	K	ZAŘ.25	Kabel CYA ZŽ 16 qmm - doplňkové uzemnění / vyrovnání EQP	m	-50,000	55,90	-2 795,00
	PP		Kabel CYA ZŽ 16 qmm - doplňkové uzemnění / vyrovnání EQP				
123	K	ZAŘ.26	Optický kabel 24 vl. SM pro venkovní rozvody	m	-150,000	53,50	-8 025,00
	PP		Optický kabel 24 vl. SM pro venkovní rozvody				
0	K	ZAŘ.27	Instalační BOX MIS 1/2 B (ver. 400x500x150, IP66) na omítku	ks	-2,000	3 014,00	-6 028,00
	PP		Instalační BOX MIS 1/2 B (ver. 400x500x150, IP66) na omítku				
0	K	ZAŘ.28	Multikanál min. 4 komorový pro vedení ESL a Esi kabeláže	m	-35,000	800,00	-28 000,00
	PP		Multikanál min. 4 komorový pro vedení ESL a Esi kabeláže				
0	K	ZAŘ.29	Trubky KOPOFLEX 50	m	154,000	60,00	9 240,00
	PP		Trubky KOPOFLEX 50				
	VV		"35m - 4 kopoflexy"				
	VV		35*4*1,1		154,000		
104	M	58932910R	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22 - přebetonování kopoflexu	m3	3,080	3 920,00	12 073,60
	PP		beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22				
	VV		35*0,4*0,2*1,1		3,080		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 250,14
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				68 250,14
105	K	741410001	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm ²	m	80,920	154,00	12 461,68
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek pásu průřezu do 120 mm ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410001				
	VV		85*0,952		80,920		
106	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	85,000	46,50	3 952,50
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
107	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm	m	52,000	90,10	4 685,20
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek drátu nebo lana Ø do 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410003				
108	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	75,400	55,30	4 169,62
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		52*1,45		75,400		
109	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	26,000	121,00	3 146,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420020				
110	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	26,000	19,60	509,60
	PP		svorka uzemnění FeZn univerzální				
111	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	60,000	177,00	10 620,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022				
112	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	16,000	26,30	420,80
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn				
113	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	44,000	39,60	1 742,40
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
114	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč - revize	kus	1,000	7 720,00	7 720,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001				
115	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,203	3 530,00	716,59
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101				
116	K	220270328	Montáž vodiče nebo lana Cu silnoproudého CY, CYA 25,0 mm ²	m	15,000	49,30	739,50
	PP		Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného CY, CYA 25,0 mm ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220270328				
117	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	17,250	85,00	1 466,25
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²				
	VV		15*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,250		
118	K	090001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00
	PP		Další náklady na pracovníky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000				
119	K	090001000	pomocný materiál	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Ostatní náklady				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000				

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	Založení stavby a venkovní rozvody Lesovny FLD		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	9		
Dotčená část stavby:	EXT Kanalizace		
Název/označení změny:	Změny PD		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Během realizace díla při provádění zemních prací bylo zjištěn stav podloží pod komunikací v trase výkopových prací pro zhotovení splaškové a dešťové kanalizace. Materiál, který se ve skladbě nacházel nelze zpětně použít jako zásypový materiál, což deklaruje i posudek RNDr. Stanislava Fojtíka - Rekognoskace výkopu pro kanalizaci s vyhodnocením IG poměrů pozemku p.č. 1627/1 v k.ú. Suchdol. Změnový list tedy obsahuje odvoz vykopaného materiálu určeného k likvidaci a jeho nahrazení recyklovaným kamenivem v plném rozsahu zásypu.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		31.12.2025
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):			380 683,18 Kč
Připočty celkem (bez DPH):			380 683,18 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			0,00 Kč
Přílohy:			
Příloha č. 1 - výkaz výměr			
Příloha č. 2 - výpočet násypu po zaměření			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.		10.12.25	
projektant /AD/		10.12.25	
objednatel		10.12.25	
Koordinátor stavby		10.12.25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 9 - Kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

380 683,18

DPH základní
snížená

Základ daně

380 683,18

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

79 943,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

460 626,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

10.12.25

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Lesovna ČZU - VCP x MNP
Objekt: ZL 9 - Kanalizace

Místo:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 683,18

D1 - 01 - Zemní práce

217 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV

163 583,18

5 - Komunikace pozemní

68 136,00

998 - Přesun hmot

95 447,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesovna ČZU - VCP x MNP

Objekt:

ZL 9 - Kanalizace

Místo:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel:

Projektant:





Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							380 683,18
D	D1		01 - Zemní práce				217 100,00
0	K	Pol51	Naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	334,000	650,00	217 100,00
	PP		Naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku				
	VV		odvoz zemin určených k zásypu				
	VV		334		334,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				163 583,18
D	5		Komunikace pozemní				68 136,00
101	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2	t	567,800	120,00	68 136,00
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564951413				
	VV		náhrada za 334m3 původního nevhodného zásypu				
	VV		334*1,7		567,800		
D	998		Přesun hmot				95 447,18
102	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	567,800	65,00	31 229,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191				
103	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 703,400	37,70	64 218,18
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225195				

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	Založení stavby a venkovní rozvody Lesovny FLD		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	10		
Dotčené část stavby:	Celék		
Název/označení změny:	Posun termínu dokončení prací		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	Dne:
Návrh pro změnu podal:			
Zdůvodnění a popis změny:			
Posun termínu dokončení prací je způsoben:			
1) nutnými úpravami návaznosti mezi spodní stavbou a navazující dřevostavbou. Po vysoutěžení dodavatele č.2, tedy dřevostavby bylo nezbytné projekčně a staticky upravit část projektové a výrobní dokumentace, aby byla zajištěna kompatibilita obou technologických celků 2) nepříznivý vývoj počasí na konci listopadu a začátku prosince, který zpomalil postup prací v oblasti zakládání stavby a souvisejících procesů. Na základě těchto skutečností se harmonogram, a tím i termín dokončení spodní stavby a přípojek, posouvá na 31. 12. 2025.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		31.12.2025
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):			0,00 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):			0,00 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			0,00 Kč
Přílohy:			
Příloha č. 1 - výkaz výměr			
Příloha č. 2 - výpočet násypu po zaměření			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	PRAGOTRADE spol. s r.o.
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.		12.12.25	
projektant /AD/		12.12.25	
objednatel			
Koordinátor stavby		12.12.25	