

Dobrá Voda – kanalizace a ČOV					
Změnový list č. 04					
Stoka A - změna šachet Š009, Š010 z betonové na plastovou					
Část stavby dotčená změnou:	SO - 101 Kanalizace splašková - gravitační stoka P, A, B				
<u>Popis změny:</u> Z důvodu požadavku investora (kolize stávajících sítí) došlo ke změně šachet Š009, Š010 z betonové DN 1000 na plastovou DN 600. <u>Popis méněprací:</u> Z důvodu kolize stávajících sítí a nového vedení kanalizace, byla nutná z prostorových důvodů změna betonových šachet na plastové – odpočet betonových šachet včetně souvisejících zemních prací. <u>Popis víceprací:</u> Z důvodu kolize stávajících sítí a nového vedení kanalizace, byla nutná z prostorových důvodů změna betonových šachet na plastové – dodávka nových plastových šachet. <u>Zdůvodnění změny:</u> Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.					
V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny					
Ohodnocení změny:	<table> <tr> <td>Vícepráce</td><td>61.526,00 Kč</td></tr> <tr> <td>Méněpráce</td><td>-88.174,74 Kč</td></tr> </table>	Vícepráce	61.526,00 Kč	Méněpráce	-88.174,74 Kč
Vícepráce	61.526,00 Kč				
Méněpráce	-88.174,74 Kč				
Zvýšení ceny -26.648,74 Kč	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby Nemění se				
Přílohy Změnového listu: Příloha č.1 – Položkový rozpočet Příloha č.2 – Foto Příloha č.3 – Zápis z KD					

Schvalovací list Změnového listu č.04

Za investora: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Ing. Radek Zlesák

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: **Společnost pro Dobrou Vodu**

AQUASYS spol. s r.o.

GREMIS, s.r.o. – Ing. Miroslav Štola

Podpis:

Datum:

Za projektanta: **IMC projekce s.r.o.**

Ing. Miloš Charvát

Podpis:

Datum:

Za TDI: **AP INVESTING, s.r.o.**

Podpis:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51122
Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Svaz vodožďárskovodů a kanalizací

Zhotovitel:
Společnost pro Dobrou Vodu

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2023

IČ: 43383513
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-26 648,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-26 648,74	-5 596,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-32 244,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:51122

Stavba:

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

Místo:

Zadavatel:

Svaz vodožďárskovodů a kanalizací

Zhotovitel:

Společnost pro Dobrou Vodu

Datum:

3. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-26 648,74	-32 244,98
D1	Dodatek č.1	-26 648,74	-32 244,98
ZL04	Stoka A změna šachet	-26 648,74	-32 244,98
MCP	Stoka A změna šachet	-88 174,74	-106 691,44
VCP	Stoka A změna šachet	61 526,00	74 446,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL04 - Stoka A změna šachet

Úroveň 3:

MCP - Stoka A změna šachet

Místo:

Datum:

3. 3. 2023

Zadavatel:

Svaz vodožďárskovodů a kanalizací

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost pro Dobrou Vodu

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-88 174,74

SO - 101A-a - Stoka A-A záměna Š009 a Š010

-88 174,74

1 - Zemní práce

-19 839,74

8 - Trubní vedení

-68 335,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL04 - Stoka A změna šachet

Úroveň 3:

MCP - Stoka A změna šachet

Místo:

Datum: 3. 3. 2023

Zadavatel:

Svaz vodořádkárovevů a kanalizací

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost pro Dobrou Vodu

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-88 174,74

D SO - 101A-a Stoka A-A záměna Š009 a Š010

-88 174,74

D 1 Zemní práce

-19 839,74

3	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v horně 6, skalní frézou	m3	-8,46060	1 850,00	-15 652,11	dle SoD
PP			zemina tř. 6 - 12%; úsek Š009 - Š010 polovina délky: -((13,77-1)*1,2*0,3)/2 úsek Š010 - Š011: -(12,1-1)*1,2*0,3 šachta Š010: -(1,9*1,9*0,3) šachta Š011: -(1,9*1,9*0,3)					
2	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-11,39100	76,50	-871,41	dle SoD
PP			úsek Š009 - Š010 polovina délky: -(13,77*0,3)*2/2 úsek Š010 - Š011: -(12,1*0,3)*2					
1	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	-11,39100	36,00	-410,08	dle SoD
PP			Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m					
8	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-8,46100	24,80	-209,83	dle SoD
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
7	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m - zásyp	m3	-5,55900	115,00	-639,29	dle SoD
PP			Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m - zásyp					
6	K	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	-8,46100	115,00	-973,02	dle SoD
PP			Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m					
5	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 - zásyp	m3	-5,55900	50,00	-277,95	dle SoD
PP			Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 - zásyp					
4	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,55894	145,00	-806,05	dle SoD
PP			úsek Š009 - Š010 polovina délky: -(12,77*1,2*0,3)/2 úsek Š010 - Š011: -11,1*1,2*0,3 šachta Š009 změna z betonové šachty na plastovou: -(1,9*1,9*2,34-3,14*0,6*0,6*2,34)*(1,9*1,9*2,04-3,14*0,3*0,3*2,04) šachta Š010 změna z betonové šachty na plastovou: -(1,9*1,9*2,16-3,14*0,6*0,6*2,16)*(1,9*1,9*1,86-3,14*0,3*0,3*1,86) šachta Š011: -1,9*1,9*0,3					
D 8			Trubní vedení					
								-68 335,00
10	K	55340325R1	Poklop D 400-GU-B-k litinový, bez odvětrání	kus	-2,00000	4 950,00	-9 900,00	dle SoD
PP			Poklop D 400-GU-B-k litinový, bez odvětrání					
15	K	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	-1,00000	255,00	-255,00	dle SoD
PP			šachta Š009; -1 šachta Š010; 0					
16	K	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	-1,00000	368,00	-368,00	dle SoD
PP			šachta Š009; 0 šachta Š010; -1					
17	K	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	-2,00000	2 120,00	-4 240,00	dle SoD
PP			šachta Š009; -1 šachta Š010; -1					
18	K	59224356.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	-1,00000	1 352,00	-1 352,00	dle SoD
PP			šachta Š009; -1 šachta Š010; 0					
11	K	59224362.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	-2,00000	2 650,00	-5 300,00	dle SoD
PP			šachta Š009; -1 šachta Š010; -1					
12	K	59224366.AR0	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60	kus	-2,00000	12 500,00	-25 000,00	dle SoD
PP			šachta Š009; -1 šachta Š010; -1					
13	K	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	-5,00000	310,00	-1 550,00	dle SoD
PP			šachta Š009; -3 šachta Š010; -2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	800000024PC0	D+M speciální malty mezi vyrovnávacími prsteny 40MPa	kpl	-2,00000	500,00	-1 000,00	dle SoD
PP		D+M speciální malty mezi vyrovnávacími prsteny 40MPa						
9	K	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XA1; cement: CEM I; Dmax = 22 m	kus	-2,00000	9 685,00	-19 370,00	dle SoD
PP		šachta Š009; -1 šachta Š010; -1						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL04 - Stoka A změna šachet
Úroveň 3: **VCP - Stoka A změna šachet**

Místo:
Zadavatel: Svaz vodožďárskovodů a kanalizací
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu

Datum: 3. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 526,00
SO - 101A-a - Stoka A-A záměna Š009 a Š010	61 526,00
8 - Trubní vedení	61 526,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL04 - Stoka A změna šachet
Úroveň 3: VCP - Stoka A změna šachet

Místo: Datum: 3. 3. 2023
Zadavatel: Svaz vodořádkovodů a kanalizací Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 526,00

D SO - 101A-a Stoka A-A záměna Š009 a Š010 61 526,00

D 8 Trubní vedení 61 526,00

7	K	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast hrdlo DN 200	kus	2,00000	1 330,00	2 660,00	CS ÚRS 2025 01
PP			přechod kanalizační KG kamenina-plast hrdlo DN 200					
8	K	597125x	přechod kanalizační KGUSM kamenina hrdlo-plast DN250	kus	2,00000	480,00	960,00	individuální
PP			přechod kanalizační KGUSM kamenina hrdlo-plast DN250					
6	K	837361221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 250 mm - přechody plast kamenina	kus	4,00000	855,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Š009; 2 Š010; 2					
1	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	1,00000	7 920,00	7 920,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Š009; 1					
2	K	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,00000	8 860,00	8 860,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Š010; 1					
3	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Š009; 1 Š010; 1					
4	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00000	153,00	306,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury					
5	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,00000	13 900,00	27 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem					



**Zápis z 7. kontrolního dne stavby:
„Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“
konaného dne: 18.3.2025**

Přítomni: seznam účastníků uveden v příloze 1 - prezenční listina

I. Preambule

Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel:	Společnost pro Dobrou Vodu (AQUASYS spol. s.r.o./VHZ-DIS, spol. s.r.o./GREMIS, s.r.o.)
Datum předání staveniště zhotoviteli:	23.9.2024
Lhůta výstavby:	22 měsíců
Termín dokončení stavby dle SoD:	23.7.2026
Registrační číslo dotace SFŽP:	1240700012

II. Provedené práce (za uplynulé období)

Od předchozího KD bylo do dnešního dne provedeno následující:

- Dokončení stoky B-1
- Zahájení prací na stoce A-7
- Zahájení prací na stoce A
- Napojení a realizace vodoměrné šachty pro ČOV

III. Finanční plnění

Celkové náklady stavby dle SOD:	66 807 000,00 Kč bez DPH
Za měsíc 02/2025 odsouhlasen soupis prací ve výši	3 588 769,63 Kč bez DPH
Celková prostavěnost od začátku stavby	14 540 312,27 Kč bez DPH, tj. 21,8 %

IV. Jednotlivé body zápisu

Body z předchozích zápisů:

6.1 Povolení stavby – Povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 10 vodního zákona, § 67 a násl. Správního řádu, k vypouštění odpadních vod z ČOV Dobrá Voda (420 EO) a Společné povolení a schválení stavebního záměru podle ustanovení § 67 a násled. správního řádu ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94j odst. 1 a § 94p odst. 1 stavebního zákona vodního díla: „Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“, vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, pod číslem jednací: ŽP/2103/2023-krivs /1335/2023, dne: 28.4.2023, které nabylo právní moci dne 3. 6. 2023;

- V příštím zápise bude vypuštěno ze sledování;

6.2 Organizace kontrolních dnů a koordinačních porad – Jednací den pro kontrolní dny a koordinační porady bude – úterý, od 8:00 hodin. Jednání budou probíhat ve čtrnácti denních intervalech;

- V příštím zápise bude vypuštěno ze sledování;

6.3 Geolog objednatel – Jakékoliv geologické posouzení na předmětu díla – zatřídění zemin, vhodnost zásypového materiálu atd., bude posuzovat za objednatele (SVK Žďársko) [REDACTED]. Dle požadavku objednatele bude geolog provádět i kontrolu měsíční fakturace zhotovitele z pohledu skutečného zatřídění zemin v daném fakturačním období – platí od 02/2025;

- TDS žádá, aby byl [REDACTED] umožněn náhled do fakturace v BIM prostředí;

6.4 Krajská komunikace – Změna technologie opravy vozovky po realizaci kanalizace v silnici III/36051 v koordinaci se související investicí obce (novostavba chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/36051). Zastupitelstvo obce Dobrá Voda přehodnotilo svůj předchozí požadavek a vzalo v úvahu dopady na související investice a přístup KSÚS Vysočina a souhlasí se změnou materiálu na opravu krajské komunikace III/36051. Na dnešním KD bylo řešeno:

[REDACTED] (vedoucí TSO Žďár nad Sázavou, KSÚS Vysočiny), představil na KD stavby č.4 stanovisko ke změnám v konstrukci silnice a k provádění stavby kanalizace a chodníku v silnici III/36051 Dobrá Voda:

Před zásahem do tělesa silnice bude s naší organizací uzavřena SOD na realizaci konstrukčních vrstev a povrchů z AB silnice nezasaženou stavbami (to předpokládá odsouhlasení cen a výměr). Zajišťuje zhotovitel.

Bude předložen a schválen POV na provádění prací v tělese silnice, a to i v případě, že nedojde ke změně konstrukce. Zajišťuje zhotovitel.

Na základě změny konstrukce bude s naší organizací uzavřena smlouva o odkupu dlažebních kostek a k datu zásahu da komunikace i zaplacená. Odkup kostek zajišťuje obec Dobrá Voda.

Na základě POV a harmonogramu bude uzavřena nájemní smlouva o provádění prací v silničním tělese. Zajišťuje zhotovitel, v součinnosti s obcí.

Bez výše uvedeného nebude dán souhlas s DIO a tedy ani se zásahy do komunikace.

Dne 6.2.2025 proběhlo upřesňující jednání u projektanta AD, na kterém byly odsouhlaseny výměry oprav. Zhotovitel následně zpracoval rozdílové výkazy výměr, rozdělené pro tři dílčí investory – KSÚS kraje Vysočina, SVK Žďársko a obec Dobrá Voda. Na základě tohoto jednání zhotovitel upravil rozpočty dle dohody s KSÚS kraje Vysočina, které budou pokladem pro změnový list;

- V příštím zápise bude vypuštěno ze sledování;

6.5 Kamerová prohlídka stávající kanalizace – Na KP č.3 dne 26.11.2024 bylo dohodnuto, že obec Dobrá Voda objedná u zhotovitele - „Společnosti pro Dobrou Vodu“, vyčištění a kamerovou prohlídku stávající dešťové kanalizace v silnici III/36051. Čištění potrubí a provedení kamerové prohlídky dokončeno, výsledky zpracovány. Zhotovitel předal obci a TDI. TDI v součinnosti s projektantem vyhodnotí a stanoví místa pro lokální opravy – předá obci;

- V příštím měsíci bude vypuštěno ze sledování;

6.6 Aktualizace HMG – Zhotovitel v návaznosti na vybranou a schválenou technologii opravy silnice III/36051, zpracuje aktualizaci časového i finančního HMG stavby. Úkol na zhotovitele – nový termín 4.3.2025 (vazba na odsouhlasení varianty opravy krajské komunikace III/36051). Nesplněno – viz výše zdůvodnění – NOVÝ TERMÍN DO 1.4.2025;

6.7 Změna zásypů ČOV – Zhotovitel ve vazbě na vyvolané změny u čistírny odpadních vod, zpracuje návrhy změnových listů – množství betonu, nevhodný zásypový materiál. Zhotovitel předložil rozdílové výkazy výměr v maximální variantě, při které předpokládá nákup a dovoz veškerého

zásypového materiálu na ČOV a současně odvoz a uložení na skládku stejného množství. Projektant AD navrhuje v maximální míře využít vytěžený materiál v místech, kde není uvažováno s komunikací, případně vedením trubních rozvodů. S tímto souhlasí i geotechnik objednatel [REDACTED]

- TERMÍN DO 1.4.2025;

6.8 Zahájení prací v krajské komunikaci – Zhotovitel předpokládá zahájení prací na krajské komunikaci III/36051 od 17.3.2025. Ve vazbě na tento termín zhotovitel požádal o úplnou uzavírku silnice. Současně v rámci uzávěry zajistí zhotovitel vjezd místních obyvatel a záchranného systému;

- Práce v krajské komunikaci budou zahájeny později, než je uvedeno výše;

6.9 Oprava chodníků – Obec Dobrá Voda předpokládá zahájení související stavby (opravy chodníků) od 06/2025;

- V příštím měsíci bude vypuštěno ze sledování;

Body z dnešního KD:

7.1 Změnový list krajská komunikace – TDS, objednatel a zhotovitel se shodli na podobě položkového rozpočtu, který bude podkladem pro změnový list ve vazbě na změnu popsanou v bodě „6.4“. TDS žádá zhotovitele, aby dopracoval změnový list do finální podoby, včetně textové části, stanoviska AD a grafických příloh. Následně bude ZL předložen objednateli a TDS, TERMÍN DO 1.4.2025;

7.2 Vynucené změny – Vzhledem k prostorově stísněným podmínkám v kombinaci s vedením stávajících sítí, které vedou ve skutečnosti v jiných místech, než předpokládal projekt, je nutné některé stoky upravit.

Stoka A-7: Kvůli kolizi stávající dešťové kanalizace a nové stoky bylo nutné mírně upravit směr vedení stoky a díky stísněným podmínkám zaměnit šachtu Š085 z betonové DN 1000 za plastovou DN 600.

Stoka A: Kvůli kolizi stávající dešťové kanalizace a nové stoky bylo nutné upravit výškové vedení stoky a zaměnit šachtu Š009 a Š010 z betonové DN 1000 za plastovou DN 600.

TDS žádá zhotovitele, aby výše popsané změny zpracoval do podoby položkového rozpočtu, který bude součástí změnového listu, TERMÍN DO 15.4.2025;

V. Krátkodobý plán prací

Předpokládaný plán prací od dnešního do příštího KD:

- Dokončení stoky A-7 včetně přípojek
- Provádění přípojek na stoce B
- Zahájení prací na stoce A
- Realizace stropní konstrukce na ČOV

Příští, 8. KD se uskuteční **1.4.2025 v 8:00**. Sraz účastníků na obecním úřadě v Dobré Vodě. Samostatné pozvánky nebudou rozesílány. [REDACTED]

Za AP INVESTING, s. r. o. zapsal [REDACTED] [REDACTED]

Prezenční listina

Účel jednání: 7. kontrolní den stavby
Stavba: Dobrá Voda – kanalizace a ČOV
Datum: 18. 3. 2025
Místo konání: OÚ Dobrá Voda, zasedací místnost

Organizace	Zástupce	Telefon	Podpis
		E-mail	
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko			
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko			
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko			
Obec Dobrá Voda			
AP INVESTING, s.r.o.			
AP INVESTING, s.r.o.			
AQUASYS spol. s r.o.			
AQUASYS spol. s r.o.			
AQUASYS spol. s r.o.			
AQUASYS spol. s r.o.			
GREMIS, s.r.o.			
GREMIS, s.r.o.			
VHZ-DIS, spol. s r.o.			
IMC projekce s.r.o.			

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého tř. 768/12
612 00 Brno – Královo Pole