


Změnový list č. 01

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A – střecha“

Datum vydání požadavku: 30. 09. 2025

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	Zhotovitel: Mudicon s.r.o. Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary IČO: 04741111	Technický dozor investora: 
--	--	---

Název části stavby dotčené změnou:

ZL01_Změna provedení hydroizolace střešní atiky a jejího ukončení.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V projektové dokumentaci byl navržen způsob hydroizolace koruny střešní atiky včetně oplechování titanzinkovým plechem.

Nové řešení:

Hydroizolace atiky bude provedena dle standardního systémového detailu dodavatele materiálu Monarplan detail 4.3. Hydroizolace atikového zdiva bude na vnějším líci obvodového zdiva ukončena systémovou závětrnou lištou z poplastovaného plechu s dostatečným přesahem. Oplechování titanzinkovým plechem nebude provedeno. Toto nové řešení je technicky vhodné a stejně kvalitní při nižší ceně jako původní řešení s oplechováním.

Zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byl navržen způsob hydroizolace koruny střešní atiky včetně oplechování titanzinkovým plechem. Z důvodu vyšší ceny a návaznosti na okolní objekty bylo zvoleno nové řešení, které lépe splňuje technické parametry izolace atiky, a je výrazně levnější.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na výkresovou dokumentaci. Detail systémového řešení Monarplan bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Bez vlivu na termín dokončení.

Přílohy: Ocenění ke změně č. 01

Vyjádření technického dozoru investora:

S navrženou změnou souhlasím.

Datum: 30. 09. 2025

Podpis:



Změnový list č. 01

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A – střecha“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

S navrženou změnou souhlasím

Datum: 30. 09. 2025

Podpis:

Ing. arch. Antonín Jurica, oprávněná osoba ve věcech autorského dozoru

Vyjádření objednatele:

S navrženou změnou souhlasím.

Datum: 30. 09. 2025

Podpis:

Vyjádření zhotovitele:

S navrženou změnou souhlasím v rozsahu zpracovaného rozpočtu.

Datum: 30. 09. 2025

Podpis:

Jiří Pilný, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25016R
Stavba: Nemocnice Sokolov - stavebni upravy Pavilon A

KSO: 801 11 46
Místo: Sokolov
CZ-CPV:

CC-CZ: 126411
Datum: 21.11.2025

Zadavatel:
Karlovarský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Mudicon s.r.o.

IČ: 04741111
DIČ: CZ04741111

Projektant:
Jurica a.s - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr

Cena bez DPH			-570 030,59
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-570 030,59	-119 706,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-689 737,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25016R

Stavba: Nemocnice Sokolov - stavebni upravy Pavilion A

Místo: Sokolov

Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Jurica a.s - Ateliér Sokolov

Zhotovitel: Mudicon s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-570 030,59	-689 737,01
ZL01	Změna řešení hydroizolace atiky	-570 030,59	-689 737,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Sokolov - stavební opravy Pavilon A

Objekt:

ZL01 - Změna řešení hydroizolace atiky

Místo: Sokolov

Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Jurica a.s - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel: Mudicon s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-570 030,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-58 537,19	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-55 889,68	
1	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2			-55 889,68	
	W		-132,44"odpočet původního řešení					
D	998		Přesun hmot				-2 647,51	
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t			-2 647,51	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-511 493,40	
D	712		Povlakové krytiny				52 791,98	
3	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m			-63 936,66	
	W		-313,415"odpočet původního řešení - zdvojená položka					
4	K	71236335R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 330 mm	m			116 400,00	
5	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			328,64	
D	764		Konstrukce klempířské				-564 285,38	
6	K	764245308	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 750 mm	m			-435 047,76	
	W		-191,82"odpočet původního řešení					
7	K	764246344	Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m			-30 176,64	
	W		-(8,7+22,5)"odpočet původního řešení					
8	K	76424R-06	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 550 mm	m			-80 623,08	
	W		-(22,32+8,2+8,77)"odpočet původního řešení					
9	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m			-13 834,80	
	W		-37,8"odpočet původního řešení					
10	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			-4 603,10	