

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 117.2 KHK - NAPOJENÍ ZZS KHK - ETAPA II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 117.2 KHK/001	Číslo ZBV: 059.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Popis Změny:

V rámci stavebního objektu SO 117.2 bylo na základě rozpracování projektové dokumentace RDS upřesněn výkaz výměr položek.

V rámci RDS došlo k homogenizaci převýšení obrub na styku s vozovkou na hodnotu 12 cm. V místě parkoviště jsou výšky obrub sjednoceny na 8 cm nad hranu vozovky, resp. 10 cm v místě parkovacích stání podél ZZS KHK dle ČSN 73 6056. U přechodů a podél parkovacích stání pro vozíčkáře je navržena snížená obruba s nášlapem 2 cm.

V rámci RDS byla doplněna obruba na rozhraní ploch konstrukcí vozovky a dlážděného parkoviště. Jedná se o kamenný obrubník 150/150 mm uložený do betonu C20/25n–XF3 s horní hranou převýšenou na 4 cm po pravé straně staničení (rozhraní SO 116 a SO 117). V RDS došlo ke zrušení krajníku vlevo umístěného podél kamenné obruby přístupové komunikace podél budovy ZZS KHK. Ke zrušení došlo z důvodu návaznosti na navazující stavební objekty, kde krajník nebyl navržen.

Oproti zadávací dokumentaci byl upřesněn technická specifikace ovládání závory (položka v rámci SO 117.1) nyní bude závora včetně kamerového systému a rozpoznávání SPZ. Jedná se o požadavek budoucího správce, který je k tomu oprávněn – IZS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-126 852,54	469 392,00	342 539,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.29 07:37:32 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.30 08:14:37 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.30 10:37:55 +02'00'



5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 308.2 - ODVODNĚNÍ ZBOROVSKÉ ULICE - ETAPA II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 308.2/001	Číslo ZBV: 067.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Popis Změny:

V rámci stavebního objektu SO 308 bylo na základě rozpracování odvodnění komunikace III/29810 navrženo dodatečné provedení související kanalizace. Toto řešení vzniklo z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu odvodnění. Jedná se o změnu z nepředvídaných důvodů. Na základě nově zjištěného technického stavu kanalizace DN300 v přilehlém úseku, která souvisí s odvodněním pozemní komunikace ulice Zborovská, byl svolán výrobní výbor za účelem projednání změny realizační dokumentace stavby (RDS). Na tomto výrobním výboru bylo schváleno technické řešení spočívající ve vybudování nové kanalizační stoky, která nahradí stávající nevyhovující kanalizaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-70 038,00	652 139,22	582 101,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2025.10.08 08:39:00 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2025.11.26 08:36:43 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2025.11.27 11:48:02 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2025.10.07 10:58:52 +03'00'