

Brno, Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
Změnový list č. 1		
Číslo SOD objednatele: 5624053060		Číslo SOD zhotovitele: 23127-001
		ORG 4455
Datum předložení zhotovitelem:		11.11.2025
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
	společností	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s.	
	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257	
Brno, Stránského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
Změna č.1	SO 311 - Kanalizace (úsek Š2 - Š7223) - Š2a - nově zbudovaná monolit. šachta a dodatečné práce u Š6	
Z důvodu nutnosti napojení na stávající stoku před relizací jiné etapy (úseku Š0-Š2) je projektově navržena realizace mezilehlé ŽB revizní kanalizační šachty Š2a jako nápojného místa. V šachtě Š6 jsou dodatečně navrženy a osazeny U profily a zahrazovací dluže včetně úpravy dna pro možnost provozního převádění průtoků.		
	Vícepráce	298 588,36 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	298 588,36 Kč
Změna č.2	SO 311 - Kanalizace (úsek Š2 - Š7223) - zkrácení úseku Š2-Š3 na Š2a-Š3	
Vlivem změny č. 1 (výše) dojde ke zkrácení původního úseku Š2-Š3 na úsek Š2a-Š3 a tedy k odpočtu bouracích, zemních prací a pokládky potrubí v délce 9,8 m.		
	Vícepráce	0,00 Kč
	Méněpráce	-389 249,17 Kč
	Změna celkem	-389 249,17 Kč
Změna č.3	SO 101 - Komunikace ul. Stránského - nový vjezd u č.p. 21	
V průběhu stavby si developer domu Stránského p.č.21 sám zajistil kompletní dokumentaci a povolení k úpravě vjezdu do objektu o šířce 8 m. Jde o odpočet původního řešení a dodatečné práce nového řešení.		
	Vícepráce	28 881,32 Kč
	Méněpráce	-16 192,04 Kč
	Změna celkem	12 689,28 Kč
Změna č.4	SO 101 - Komunikace ul. Stránského - nový vjezd u č.p. 7	
V průběhu stavby si majitel domu Stránského p.č.7 sám zajistil kompletní dokumentaci a povolení k úpravě vjezdu do objektu o šířce 6 m. Jde o odpočet původního řešení a dodatečné práce nového řešení.		
	Vícepráce	22 022,61 Kč
	Méněpráce	-12 209,08 Kč
	Změna celkem	9 813,53 Kč
Změna č.5	SO 330 - Vodovodní řady - protlak vodovodu ul. Horova	
Z technologických důvodů byla nahrazena PE D 355 chránička protlaku za sklolaminátovou De 427. Při zemních pracích byly u startovací šachty protlaku zastiženy betonové konstrukce, které bylo nutné vybourat. Z důvodu křížení se stávajícími vedeními IS došlo také k nutnému zahloubení vodovodního potrubí a dodatečnému osazení nutných tvarovek a armatur.		
	Vícepráce	326 777,78 Kč
	Méněpráce	-30 121,14 Kč
	Změna celkem	296 656,64 Kč
Brno, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
Změna č.1	SO 310 - Kanalizační stoky - napojení nové stoky v místě stávající Š5	
PD řešila lokální napojení nové stoky na stávající potrubí DN 500/750 5 m před šachtou Š5. Z provozních důvodů bylo projektanty a správou KP BVK rozhodnuto o napojení nové stoky až do stávající Š5. Dodatečné práce zahrnují zemní práce, pokládku ŽB potrubí DN 500/750 a úpravu Š5.		
	Vícepráce	289 978,01 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	289 978,01 Kč

Změna č.2		SO 090 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Jde o dodatečné náklady na geodetické práce před zahájením a v průběhu stavby.		
	Vícepráce	25 120,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	25 120,00 Kč
Změna č.		SO 350 - Přeložka vodovodu
Jde o neprováděné práce a jejich oddpočet. Projektová dokumentace předpokládala přeložku vodovodu DN 600 z důvodu výškové kolize s křížení kanalizační stokou úseku Š1-Š7. Výšková kolize byla eliminována změnou profilu a materiálu kanalizačního potrubí - viz Změna č. 4 níže. Přeložku vodovodu nebylo nutné provést.		
	Vícepráce	0,00 Kč
	Méněpráce	-599 340,95 Kč
	Změna celkem	-599 340,95 Kč
Změna č.3		SO 310 - Kanalizační stoky - změna profilu a materiálu kanalizační stoky úseku Š1-Š7
Výšková kolize se stávajícím vodovodem byla eliminována změnou profilu a materiálu kanalizačního potrubí - viz Změna č. 4 níže. Byl proveden přepočet průtoků s výhledem dle generelu kanalizační stoky města Brna a místo projektovaného potrubí ŽB DN 700/1050 bylo navrženo a uloženo polymerbetonové potrubí DN 700 v délce 10,0 m.		
	Vícepráce	145 464,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	145 464,00 Kč
	Cena dle SOD	87 473 473,00 Kč
	cena vícepráce dle dodatku č.1	1 136 832,08 Kč
	cena méněpráce dle dodatku č.1	-447 771,43 Kč
	Absolutní hodnota VCP a MNP dle dodatku 1	1 584 603,51 Kč
	Změna ceny celkem	689 060,65 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena celkem dle dodatku č. 1
		88 162 533,65 Kč
Přílohy: 1) rozpočty		