

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. S946/2024/126 LC Jelečská

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: Oldřichem Řáhou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 1387877206/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 21.7.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/126 (dále jen „smlouva“), jejímž předmět byla rekonstrukce stávající lesní cesty Jelečská (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace „Lesní cesta JELEČSKÁ“, vypracované projekční kanceláří DIKK CZ, s.r.o. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. Při průběhu prací došlo k potřebě stavebních úprav mimo rozsah PD, zvětšení plochy recyklací za studena z důvodu degradace cesty mezi vyhotovením PD a realizací prací. Zároveň došlo k potřebě odpočtu neprovedené živice. Dochází i ke změně krycí vrstvy, která zajistí prodloužení životnosti komunikace. Podrobně popsání změny jsou uvedeny ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.
3. Při provádění sond při realizaci díla byly zjištěny jiné frakce kameniva, než bylo stanoveno v PD. Z toho důvodu došlo ke změně tloušťky vrstvy studené recyklace, což vyvolalo vícepráce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací, a to:

Změnový list č. 1:

LC Jelečská	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	13 701 850,00 Kč bez DPH	4 823 234,33 Kč bez DPH	6 038 780,06 Kč bez DPH	14 917 395,73 Kč bez DPH

Změnový list č. 2:

LC Jelečská	Cena dle ZL č. 1	Vícepráce	Nová cena za dílo
	14 917 395,73 Kč bez DPH	1 475 748 Kč bez DPH	16 393 143,73 Kč bez DPH

2. Celková cena za dílo dle smlouvy ve znění této dohody činí **16 393 143,73 Kč bez DPH**.
3. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.
4. Na základě čl. IX, odst. 2 smlouvy o dílo, uplatňuje objednatel smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací (bez komunikací) ve výši 479 730,06 Kč bez DPH a smluvní pokutu ve výši 25 % z práce na komunikacích ve výši 1 616 109,04 Kč bez DPH. Veškeré výpočty jsou vyčísleny v příloze č. 3 této dohody.

Smluvní pokuta 25 % z ceny prací (bez komunikací):	479 730,06 Kč bez DPH
<u>Smluvní pokuta 5 % z prací na komunikacích:</u>	<u>1 616 109,04 Kč bez DPH</u>
Celkem smluvní pokuta:	2 095 839,10 Kč bez DPH

5. Zhotovitel akceptuje, že smluvní pokuta bude započtena oproti části pohledávky za zhotovení díla.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Lesy České republiky, s.p. (nutno označit Lesy České republiky, s.p. dle systematiky smlouvy, např. jako objednatel, prodávající, pronajímatel apod.), zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 7. Příloha č. 1 – Změnový list 1 a 2

8. Příloha č. 2 – Rozpočet
9. Příloha č. 3 – Vyčíslení smluvní pokuty

V Teplicích, dne:

dle elektronického podpisu

za objednatele:

.....


 OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.
společnost s ručením omezeným


V Teplicích, dne:

dle elektronického podpisu

za zhotovitele:

.....

Oldřich Řáha
jednatel
Vodohospodářské stavby,

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1 Datum změny: 11.7.2025	
Název veř. zakázky: LC Jelečská			
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.			
Název akce (majetku) LC Jelečská	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Stavební úpravy mimo rozsah PD 2) Zvětšení plochy recyklace za studena 3) Odpočet neprovedené živice pod recyklací za studena 4) Změna krycí vrstvy z mikrokoberce na ACP16+ tl. 50 mm			
Zdůvodnění změny: 1) Stavební úpravy mimo rozsah PD vyvolané skutečnými podmínkami na stavbě (úpravy kolem propustků) (+290.761,28 Kč) 2) Zvětšení plochy recyklace za studena z důvodu degradace cesty mezi dobou zhotovení PD a dobou realizace. Podklad úseku nebyl vhodný a došlo by tak k rychlé degradaci nové krycí vrstvy (+1.188.328,46 Kč) 3) Odpočet neprovedené živice pod recyklací za studena (lokální opravy) z důvodu rezervy ve VV. (-263.544,01 Kč) 4) Krycí vrstva z ACP16+ tl. 50 mm na místo mikrokoberce – „Pokládka asfaltového betonu přispěje k zhodnocení komunikace a zajistí prodloužení životnosti komunikace. Zhotovitel uskutečnil recyklaci předepsané části vozovky na lesní cestě 6/2025. Bohužel povrch recyklované vozovky je značně prašný, vykazuje poruchy rovinatosti a tím pádem bez úpravy není vhodný pro pokládku mikrokoberce. Změna mohla nastat působením nepříznivých klimatických podmínek (přivalové deště)“ Komplettní vyjádření AD je přílohou tohoto změnového listu. Změna krycí vrstvy nebude mít vliv na cenu (odpočet -4.559.690,32 Kč za mikrokoberce, přípočet +4.559.690,32 Kč za ACP16+)			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 11.7.2025	Podpis: 
Posouzení změny – stavební dozor: ano		11.7.2025	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		dokumentace skutečného provedení
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: Po termínu (sankce)
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 4.823.234,33 Kč N: 0,- Kč	Bilance: Původní cena: 13.701.850 Kč Změna dodatek: 1.215.545,73 Kč Cena po změně: 14.917.395,73 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 6.038.780,06 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		14.917.395,73 bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně		14.917.395,73 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 11.7.2025	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 11.7.2025	Podpis:
Přílohy: • vyčíslení (přehled) změny ceny • vyjádření AD ke změně vrstvy (z mikrokoberce na ACP) • zápis z KD ze dne 1.7.2025 • zápis ve stavebním deníku • souhlas AOPK se změnou vrstvy			
Poznámka: Změny č.1 až č.3 byly v průběhu realizace již odsouhlaseny a provedeny, jelikož splňovaly podmínky ZZVZ § 222, odst.4			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 16.12.2025		
Název veř. zakázky: LC Jelečská				
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.				
Název akce (majetku) LC Jelečská	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Změna tloušťky vrstvy recyklace za studena				
Zdůvodnění změny: 1) Při provádění sond při realizaci byly zjištěny i jiné frakce kameniva v podkladních vrstvách než uvažoval projekt. Z toho důvodu bylo nutné změnit tl. upravované vrstvy ze 150 mm na 200 mm.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: 16.12.2025	Podpis:	
Posouzení změny – stavební dozor: ano		16.12.2025		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		dokumentace skutečného provedení	
	do časového plánu (Ano/Ne): NE		Termín dokončení do: Po termínu (sankce)	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 Kč N: 0,- Kč	Bilance: Původní cena: 14.917.395,73 Kč Změna dodatek: 1.475.748,- Kč Cena po změně: 16.393.143,73 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1.475.748 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		16.393.143,73 bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		16.393.143,73 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: Oldřich RAYA		Datum: 16.12.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 16.12.2025	Podpis:	
Přílohy:				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1_LC(VCPaMP)(2)
Stavba: Lesní cesta JELEČSKÁ - II-recyklace 20

KSO:
Místo: Liběšín, Lovečkovice, Třebušín

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VHS

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VHS

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1,215,545.73
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	1,215,545.73	255,264.60
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,470,810.33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1_LC(VCPaMP)(2)

Stavba:

Lesní cesta JELEČSKÁ - II-recyklace 20

Místo:

Liběšín, Lovečkovice, Třebušín

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Zhotovitel:

VHS

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1,215,545.73	1,470,810.33	
Z1	SO 300 - CN VC II e	290,761.28	351,821.15	STA
Z2	Lesní cesta - rozšíření 103+	1,188,328.46	1,437,877.44	STA
Z7	Měněpráce - Asfaltový beton	-263,544.01	-318,888.25	STA
Z4	Měněpráce - Mikrokoberec	-4,559,690.32	-5,517,225.29	STA
Z5	Vícepráce - AB - náhrada mikrokoberec	4,559,690.32	5,517,225.29	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta JELEČSKÁ - II-recyklace 20

Objekt:

Z1 - SO 300 - CN VC II e

Místo:

Liběšín, Lovečkovice, Třebušín

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:



Zhotovitel:

VHS

Zpracovatel:

VHS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

290,761.28

D		D1	Propustek č.1 st. km 0,433 nový - výtok na svážnici			2,916.64		
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	20.000	12.55	251.00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1.000	399.39	399.39	
3	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	3.000	171.17	513.51	
VV		15,00*1,00*0,20			3.000			
4	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2.475	418.22	1,035.09	
VV		"dxšxh*1/3" 15,00*1,00*0,50*0,33			2.475			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2.475	47.90	118.55	
6	K	181351004	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	15.000	39.94	599.10	
VV		"rozprostření skryvky" 15,00*1,00			15.000			

D		D10	Propustek č.12 st.km 2,615 nový			2,287.01		
61	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	1.500	171.17	256.76	
VV		2,50*3,00*0,2			1.500			
62	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3.713	418.22	1,552.85	
VV		2,50*3,00*1,50*0,33			3.713			
63	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3.713	47.90	177.85	
64	K	181351004	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	7.500	39.94	299.55	
VV		"rozprostření skryvky" 2,5*3,00			7.500			

D		D11	Propustek č.13 st. km 2,923 nový			12,939.37		
57	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	9.600	171.17	1,643.23	
VV		12,00*4,00*0,2			9.600			
58	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23.760	346.84	8,240.92	
VV		12,00*4,00*1,50*0,33			23.760			
59	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23.760	47.90	1,138.10	
60	K	181351004	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	48.000	39.94	1,917.12	
VV		"rozprostření skryvky" 48			48.000			

D		D12	Propustek č.19 st. km 0,445 stávající			11,275.21		
66	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1.000	12.55	12.55	
65	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1.000	399.39	399.39	
67	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	0.500	21,726.54	10,863.27	
VV		"TZ trubní propustky"						
VV		"DN 600 - 1,50*0,50*0,80" 1/2			0.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D13			Propustek č.20 st. km 0,576 stávající	10,094.26				
68	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	16.000	85.40	1,366.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"2 dní"2*8	16.000				
69	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2.000	50.80	101.60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
70	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	6.400	171.17	1,095.49	
VV			8,00*4,00*0,20	6.400				
72	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	15.840	346.84	5,493.95	
VV			"dxšxh"1/3*8,00*4,00*1,50*0,33	15.840				
71	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15.840	47.90	758.74	
73	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	32.000	39.94	1,278.08	
VV			"rozprostření skrývky" 8,00*4	32.000				
D D14			Propustek č.21 st.km 0,655 stávající	11,798.03				
74	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24.000	85.40	2,049.60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"3 dny"3*8	24.000				
75	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3.000	50.80	152.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
76	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	4.800	171.17	821.62	
VV			6,00*4,00*0,20	4.800				
77	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	19.800	346.84	6,867.43	
VV			"dxšxh"1/3*6,00*4,00*2,50*0,33	19.800				
78	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19.800	47.90	948.42	
79	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	24.000	39.94	958.56	
VV			"rozprostření skrývky" 6,00*4,00	24.000				
D D15			Propustek č.22 st. km 0,684 stávající	9,555.11				
80	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	16.000	85.40	1,366.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"2 dny"2*8	16.000				
81	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2.000	50.80	101.60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
82	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	6.000	171.17	1,027.02	
VV			6,00*5,00*0,20	6.000				
83	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	14.850	346.84	5,150.57	
VV			"dxšxh"1/3*6,00*5,00*1,50*0,33	14.850				
84	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14.850	47.90	711.32	
85	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	30.000	39.94	1,198.20	
VV			"rozprostření skrývky" 6,00*5,00	30.000				
D D16			Propustek č.23 st. km 0,785 stávající	9,215.66				
86	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8.000	85.40	683.20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"1 den"1*8	8.000				
87	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1.000	50.80	50.80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
89	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	3.500	171.17	599.10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,00*3,50*0,20	3.500				
88	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9.000	418.22	3,763.98	
90	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	8.663	346.84	3,004.67	
VV			*dxšxh*1/3*5,00*3,50*1,50*0,33	8.663				
91	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8.663	47.90	414.96	
92	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	17.500	39.94	698.95	
VV			"rozprostření skřívky" 5,00*3,50	17.500				
D D17			Propustek č.24 st. km 0,900 nový	21,565.62				
93	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	16.000	171.17	2,738.72	
VV			10,00*8,00*0,20	16.000				
94	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	39.600	346.84	13,734.86	
VV			*dxšxh*1/3*10,00*8,00*1,50*0,33	39.600				
95	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39.600	47.90	1,896.84	
96	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	80.000	39.94	3,195.20	
VV			"rozprostření skřívky" 10,00*8,00	80.000				
D D18			Propustek č.26 st. km 1,218 stávající	20,840.98				
97	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	32.000	85.40	2,732.80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			*4 dny*4*8	32.000				
98	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4.000	50.80	203.20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
99	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21.780	346.84	7,554.18	
VV			*dxšxh*1/3 - zásep a dosypání strmého svahu před novým čelem*5,50*4,00*3,00*0,33	21.780				
100	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	21.780	170.00	3,702.60	
101	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21.780	47.90	1,043.26	
102	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	21.780	217.00	4,726.26	
103	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	22.000	39.94	878.68	
VV			"rozprostření skřívky" 5,50*4,00	22.000				
D D19			Propustek č.28 st. km 1,550 nový	6,469.69				
104	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	4.800	171.17	821.62	
VV			8,00*3,00*0,20	4.800				
105	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	11.880	346.84	4,120.46	
VV			*dxšxh*1/3*8,00*3,00*1,50*0,33	11.880				
106	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.880	47.90	569.05	
107	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	24.000	39.94	958.56	
VV			"rozprostření skřívky" 8,00*3,00	24.000				
D D2			Propustek č.2 st.0,800 nový (směr výtoku, bude změna)	21,463.25				
8	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	80.000	12.55	1,004.00	
VV			20,00*4,00	80.000				
7	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000	399.39	798.78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	16.000	171.17	2,738.72	
VV		20,00*4,00*0,20			16.000			
10	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	39.600	298.73	11,829.71	
VV		20,00*4,00*1,50*0,33			39.600			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39.600	47.90	1,896.84	
12	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	80.000	39.94	3,195.20	
VV		"rozprostření skřívky" 20,00*4,00			80.000			
D		D20	Propustek č.29 st. km 1,702 nový, se vsakem				9,191.72	
108	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24.000	85.40	2,049.60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201						
VV		"3 dny"3*8			24.000			
109	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3.000	50.80	152.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301						
110	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	2.400	171.17	410.81	
VV		"rýha" 10,00*1,00*0,20			2.000			
VV		"vsak" 2,00*1,00*0,20			0.400			
VV		Součet			2.400			
111	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	11.880	346.84	4,120.46	
VV		"dxšxh"1/3" 8,00*3,00*1,50*0,33			11.880			
112	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.880	47.90	569.05	
114	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	10.000	39.94	399.40	
VV		"rozprostření skřívky" 10,00*1,00			10.000			
113	K	457571217	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 63 do 125 mm	m3	1.000	1,490.00	1,490.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457571217						
VV		"vybudování vsaku pod propustkem pravá strana svážnice" 2,00*1,00*0,50			1.000			
D		D21	Propustek č.30 st. km 1,767 stávající				32,347.76	
115	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	157.500	12.55	1,976.63	
VV		35,00*4,50			157.500			
116	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3.000	399.39	1,198.17	
117	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24.000	85.40	2,049.60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201						
VV		"3 dny"3*8			24.000			
118	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3.000	50.80	152.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301						
119	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	31.500	171.17	5,391.86	
VV		35,00*4,50*0,20			31.500			
120	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	77.963	148.20	11,554.12	
VV		"dxšxh"1/3" 35,00*4,50*1,50*0,33			77.963			
121	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77.963	47.90	3,734.43	
122	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	157.500	39.94	6,290.55	
VV		"rozprostření skřívky" 35,00*4,50			157.500			
D		D3	Propustek č.3 st. km 0,955 nový (úprava vlevo Kotelický potok)				1,510.84	
13	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	2.000	171.17	342.34	
VV		5,00*2,00*0,20			2.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1.650	418.22	690.06	
VV			"dxšxh"1/3, levá strana před nátokem, uprava koryta potoka"5,00*2,00*0,50*0,33		1.650			
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1.650	47.90	79.04	
16	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	10.000	39.94	399.40	
VV			"rozprostření skřívky" 5,00*2,00		10.000			
D D4			Propustek č.4 st. km 1,110 nový			11,891.24		
17	K	121103111	Skřívka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	7.800	171.17	1,335.13	
VV			13,00*3,00*0,20		7.800			
18	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	19.305	418.22	8,073.74	
VV			"dxšxh"1/3, levá strana před výtokem"13,00*3,00*1,50*0,33		19.305			
19	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19.305	47.90	924.71	
20	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	39.000	39.94	1,557.66	
VV			"rozprostření skřívky" 13,00*3,00		39.000			
D D4.2			Propustek č.5 st. km 1,241 stávající			692.19		
21	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1.485	418.22	621.06	
VV			"dxšxh"1/3, levá strana před výtokem"2,00*1,50*1,50*0,33		1.485			
22	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1.485	47.90	71.13	
D D5			Propustek č.6 st. km 1,266 stávající - lomený před vodárnou			20,709.18		
23	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40.000	85.40	3,416.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"5 dní"5*8		40.000			
24	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5.000	50.80	254.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
25	K	121103111	Skřívka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	4.000	171.17	684.68	
VV			8,00*2,50*0,20		4.000			
26	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	9.900	346.84	3,433.72	
VV			"dxšxh"1/3"8,00*2,50*1,50*0,33		9.900			
27	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9.900	47.90	474.21	
28	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	20.000	39.94	798.80	
VV			"rozprostření skřívky" 8,00*2,50		20.000			
29	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	0.500	21,726.54	10,863.27	
VV			"TZ trubní propustky"					
VV			"DN 600, rozšíření nového čela o zalomení" 0,5		0.500			
30	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	12.500	62.76	784.50	
VV			"stávající propustek délka 20m, po vyčištění zkrácen o 5m, v PD délka 7,5m"20-7,5		12.500			
D D6			Propustek č.7b st. cca km 1,550 stávající nalezený			29,020.14		
31	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11.880	418.22	4,968.45	
VV			"dxšxh"1/3" 8,00*3,00*1,50*0,33		11.880			
32	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0.336	359.45	120.78	
VV			"TZ trubní propustky-patky" 0,30*1,40*0,80" 1		0.336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	3.240	359.45	1,164.62	
VV			"propustek DN 600 čela " 0,60*1,20*4,50		3.240			
34	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.880	47.90	569.05	
35	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1.000	21,726.54	21,726.54	
VV			"TZ trubní propustky"					
VV			"DN 600" 1		1.000			
36	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	7.500	62.76	470.70	
D D7 Propustek č.7a st. km 1,500 stávající 9,207.50								
37	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40.000	85.40	3,416.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"5 dní"5*8		40.000			
38	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5.000	50.80	254.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
39	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11.880	418.22	4,968.45	
40	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.880	47.90	569.05	
VV			"dxšxh*1/3*6,00*4,00*1,50*0,33		11.880			
D D8 Propustek č.8 st km 1,612 stávající 10,987.68								
41	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40.000	85.40	3,416.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"5 dní"5*8		40.000			
42	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5.000	50.80	254.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
43	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	4.800	171.17	821.62	
VV			8,00*3,00*0,2		4.800			
44	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11.880	418.22	4,968.45	
VV			"dxšxh*1/3" 8,00*3,00*1,50*0,33		11.880			
45	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11.880	47.90	569.05	
46	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	24.000	39.94	958.56	
VV			"rozprostření skrývky" 8,00*3,00		24.000			
D D9 Propustek č.9 st. 1,980 stávající 19,293.94								
47	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40.000	85.40	3,416.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			"5 dní"5*8		40.000			
48	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5.000	50.80	254.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
49	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	4.800	171.17	821.62	
VV			8,00*3,00*0,2		4.800			
50	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	29.700	418.22	12,421.13	
VV			10,00*6,00*1,50*0,33		29.700			
51	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29.700	47.90	1,422.63	
52	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	24.000	39.94	958.56	
VV			"rozprostření skrývky" 8,00*3,00		24.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D9.2			Propustek č.11 st.km 2,515 stávající				5,488.26	
53	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	3.600	171.17	616.21	
VV			6,00*3,00*0,2		3.600			
54	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	8.910	418.22	3,726.34	
VV			6,00*3,00*1,50*0,33		8.910			
55	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8.910	47.90	426.79	
56	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	18.000	39.94	718.92	
VV			"rozprostření skřívky" 6,00*3,00		18.000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta JELEČSKÁ - II-recyklace 20

Objekt:

Z2 - Lesní cesta - rozšíření 103+

Místo:

Liběšín, Lovečkovice, Třebušín

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

VHS

Zpracovatel:

VHS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,188,328.46

D HSV Práce a dodávky HSV 1,188,328.46

D 1 Zemní práce 7,672.74

4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	118.000	34.29	4,046.22	
VV "neprovádí se frézování ale rozebrání krytu" 118,00					118.000			
1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	99.500	22.82	2,270.59	
VV "plocha HDK200 " 99,50					99.500			
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	99.500	31.95	3,179.03	
VV "plocha HDK200 " 99,50					99.500			
3	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-113.000	59.34	-6,705.42	
VV "odečet, provádí se recyklace" -113,00					-113.000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	34.825	30.81	1,072.96	
VV "118-(18.5 již je započítáno)"								
VV "podklad 1" 99.5 * 0.15					14.925			
VV "podklad 2 " 99.5 * 0.20					19.900			
VV Součet					34.825			
6	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	34.825	83.30	2,900.92	
VV "TZ násyp"								
VV "odbočky a obsyp" 34,825					34.825			
7	K	181252305	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhuťněním	m2	99.500	9.13	908.44	
VV "TZ vozovka s HDK 99.5 (18.5 už je započteno)" 99,50					99.500			
D 5 Komunikace pozemní							1,087,920.87	
8	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	99.500	256.75	25,546.63	
VV "vozovka č.1.1" "hlavní trasa" (118,00-18,50)					99.500			
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	-18.000	206.54	-3,717.72	
VV "Poznámka k položce:"								
VV "štěrkodrt' fr. 0/32" -(136-118)					-18.000			
10	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	241.000	43.36	10,449.76	
VV "doplnění po výměně vozovky" 118,00					118.000			
VV "doplnění v trase v místech hrubších nerovností" 123,00					123.000			
VV Součet					241.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	567532121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 200 do 220 mm	m2	2,526.000	81.67	206,298.42	
VV			"hlavní trasa" 2526,00		2,526.000			
12	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	41.224	12,408.32	511,520.58	
VV			"2526 x 16.32kg/m2 /1000" 2526,00*16,32/1000		41.224			
13	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	25.765	15,298.73	394,171.78	
VV			"2526 x 10.20kg/m2 /1000" 2526,00*10,20/1000		25.765			
14	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním s nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-113.000	498.66	-56,348.58	
VV			"odečet, provádí se recyklace" -113,00		-113.000			
D 997		Přesun sutě					90,059.71	
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	58.675	51.35	3,012.96	
16	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	259.600	1.36	353.06	
VV			"asfaltový beton- odvoz na skládku" 25,96*10		259.600			
18	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-24.860	34.23	-850.96	
VV			"živice na meziskládce" "- neprovádí se" -24,86		-24.860			
17	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25.960	3,372.29	87,544.65	
VV			25,96		25.960			
D 998		Přesun hmot					2,675.14	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	66.979	39.94	2,675.14	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta JELEČSKÁ - II-recyklace 20

Objekt:

Z7 - Méněpráce - Asfaltový beton

Místo:

Liběšín, Lovečkovice, Třebušín

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

VHS

Zpracovatel:

VHS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-263,544.01

	D	SO 101	SO 101				-225,141.71	
	D	HSV	HSV				-225,141.71	
	D	5	Komunikace pozemní				-225,141.71	
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-421.590	35.37	-14,911.64	Dle SoD
	VV		"Odpočty z důvodu neprovádění"					
	VV		-421.590		-421.590			
32	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-421.590	498.66	-210,230.07	Dle SoD
	D	SO 102	SO 102				-13,796.92	
	D	HSV	HSV				-13,796.92	
	D	5	Komunikace pozemní				-13,796.92	
39	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-27.668	498.66	-13,796.92	Dle SoD
	VV		"Odpočty z důvodu neprovádění"					
	VV		-27.668		-27.668			
	D	SO 103	SO 103				-24,605.38	
	D	HSV	HSV				-24,605.38	
	D	5	Komunikace pozemní				-24,605.38	
41	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-49.343	498.66	-24,605.38	Dle SoD
	VV		"Odpočty z důvodu neprovádění"					
	VV		-49.343		-49.343			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta JELEČSKÁ - II-recyklace 20

Objekt:

Z4 - Méněpráce - Mikrokoberec

Místo:

Liběšín, Lovečkovice, Třebušín


Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:



Zhotovitel:

VHS

Zpracovatel:

VHS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4,559,690.32

D SO 101 SO 101

-1,675,749.99

D HSV HSV

-1,675,749.99

D 5 Komunikace pozemní

-1,675,749.99

43	K	573211105-R	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,10 kg/m2	m2	-7,026.500	6.85	-48,131.53	Dle SoD
----	---	-------------	---	----	------------	------	------------	---------

VV "Odpočty z důvodu neprovádění"

VV "vozovka č.1" "hlavní trasa 100% z 7026.5" -7026,500 -7,026.500

36	K	579103221	Mikrokoberec prováděný za studena dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	-7,026.500	231.64	-1,627,618.46	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------	---------

VV "Odpočty z důvodu neprovádění"

VV "vozovka č.1" "hlavní trasa 100% z 7026.5" -7026,500 -7,026.500

D SO 102 SO 102

-1,506,064.35

D HSV HSV

-1,506,064.35

D 5 Komunikace pozemní

-1,506,064.35

40	K	579103221	Mikrokoberec prováděný za studena dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	-6,315.000	231.64	-1,462,806.60	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------	---------

VV "Odpočty z důvodu neprovádění"

VV "vozovka č.1" "hlavní trasa 100% z 6315,00" -6315,00 -6,315.000

38	K	573211105-R	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,10 kg/m2	m2	-6,315.000	6.85	-43,257.75	Dle SoD
----	---	-------------	---	----	------------	------	------------	---------

D SO 103 SO 103

-1,377,875.98

D HSV HSV

-1,377,875.98

D 5 Komunikace pozemní

-1,377,875.98

42	K	579103221	Mikrokoberec prováděný za studena dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	-5,777.500	231.64	-1,338,300.10	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------	---------

VV "Odpočty z důvodu neprovádění"

VV "vozovka č.1" "hlavní trasa 100% z 5777,5" -5777,5 -5,777.500

40	K	573211105-R	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,10 kg/m2	m2	-5,777.500	6.85	-39,575.88	Dle SoD
----	---	-------------	---	----	------------	------	------------	---------

REKAPITULACE K VYČÍSLENÍ TERMÍNŮ A PENÁLE

akce:

LC Jelečská

Stručný popis:

Termíny, důvody prodloužení, výpočet nových termínů

Předání staveniště mělo být 1.7.2024

Staveniště bylo předáno Zhotoviteli o 31 dní později, t.j. 1.8.2024

Původní termín dokončení 31.10.2024

Tím se termín dokončení prodloužil do 1.12.2024

Mezi tím byly z důvodu klimatických podmínek pozastaveny ze strany Zhotovitele práce na komunikacích.

To se stalo 9.11.2024 a práce byly znovu zahájeny 17.4.2025. To je rozdíl 159 dní.

Ostatní práce probíhaly a platí pro ně tedy upravený smluvní termín 31.10.2024 + 31 dní = 1.12.2024.

Práce na komunikacích ale mají termín dokončení posunut na 3.10.2024+ 31+159 dní, tzn. do 9.5.2025

Penále - způsob výpočtu

Penále bylo taktéž rozděleno na práce "Ostatní" (zemní práce, přesuny hmot, ostatní kce a práce, bourání, VRN) a na "komunikace" (zde mluvíme o položkách rozpočtu v oddíle "Komunikace pozemní").

Penále - dle SoD

první měsíc 0,1% za každý den ze smluvní ceny

po měsíci navíc 25% z nedokončených prací

Vyčíslení penále

Práce ostatní (bez komunikací)

Cena dle SoD	5 507 199,15 Kč
penále 31 dní * 0,1% z částky dle SoD	170 723,17 Kč
nedofakturováno k 2.1.2025	1 236 027,54 Kč
z toho 25%	309 006,89 Kč
Celkem za nedodržení termínu 1.12.2024 za práce mimo pozastavené (bez komunikací)	479 730,06 Kč

Práce na komunikacích

Cena dle SoD	8 194 650,85 Kč
penále 31 dní * 0,1% z částky dle SoD	254 034,18 Kč
nedofakturováno k 30.6.2025 (pouze komunikace, bez recyklace - k dnešnímu dni je provedená)	6 198 756,91 Kč
odpočet hodnoty studené recyklace	-750 457,46 Kč
základ po vyčíslení penále	5 448 299,45 Kč
z toho 25%	1 362 074,86 Kč
Celkem za nedodržení termínu 9.5.2025 za práce na komunikacích	1 616 109,04 Kč

CELKEM PENÁLE ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ

2 095 839,10 Kč

Penále za neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na KD - neuplatňuje se, zhotovitel měl na stavbě pověřenou osobu s autorizací

Smlouva IX., odst.6 = sankce za každé porušení nepřítomnost AS na stavbě (dní) (Kontrolních dní)	20 000,00 Kč
Penále za nepřítomnost autorizovaného stavbyvedoucího na KD	13
	260 000,00 Kč

Odpočet za změnu tl.vrstvy studené recyklace (vícepráce vyvolaná skutečným stavem v zakryté konstrukci)

-1 475 748,00 Kč

Celkem vyčísleno penále

620 091,10 Kč

Vypracoval: [redacted] stavebních investic

Dnešní datum:

16.12.2025