

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 125-035

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 206/001

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ:25253361

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	267 201,23	267 201,23

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	267 201,23	267 201,23

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 125-035	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 206/001	Číslo ZBV / Skupina změny:
		4/5

Strany smlouvy o dílo SMLD-0163/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.03.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	<u>Příjemce</u>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 39 počet listů	

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Dodatečné požadavky Objednatele

Název (díleč) Změny:
Popis a zdůvodnění Změny:
S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotovitelé žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 206 – Most ev.č. 125-035 Kolín Zálabí. Dodatečné požadavky Objednatele jsou blíže popsány níže:

1.Provedení opravy EMZ nad OP 08 – vybourání poškozených částí EMZ a k úpravě pro obnovení, doplnění plochy mezi dilatacemi nad OP a nad koncem přechodové desky ohrusnou vrstvou z MA IV PMB tl. 50 mm, doplnění EMZ a záhlaví z modifikovaného asfaltu v celém rozsahu úpravy
2.Doplnění záhlaví podél říms v místech kritického stavu v rozsahu cca 120 bm
3.Provést výškové vyrovnání a stabilizaci poklopu šachty ve vozovce za OP 08 vlevo
4.Doplnit opravy epoxidové výplně v oblasti pod kotevními plechy v patkách sloupků zábradlí i svodidel

Výše uvedené skutečnosti vzešly z dodatečného požadavku Objednatele nad rámec původního záměru zakázky. Z tohoto důvodu jsou administrovány v rámci Skupiny 5.
Jedná se o Změnu de minimis, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Změny de minimis jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 4 ZZVZ, jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	267 201,23	267 201,23	267 201,23

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jméno	Jan Nožka, DiS.	podpis
Stavební dozor: IBH, spol.s.r.o.	Jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny; KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	Jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	Jméno	Ing. Milan Jefábek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	Jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Ing. Michael Kučera	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 206/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 125-035	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 467 620,28

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:**[Vyplňte všechny buňky]**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 467 620,28	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	267 201,23	267 201,23	7,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 734 821,51	267 201,23	7,71%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Stredočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 206 Most ev. č. 125 - 035 Číslo a název rozpočtu: SO 206 Most ev. č. 125 - 035								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 206					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
20	45734.N	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,000	0,023	0,023	115 684,51	0,00	0,00	2 660,74	2 660,74	2 660,74	100,00
18	89921.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	2 268,84	0,00	0,00	2 268,84	2 268,84	2 268,84	100,00
16	93160R.N	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ - VYBOURÁNÍ A OBNOVA	KPL	0,000	1,000	1,000	260 250,75	0,00	0,00	260 250,75	260 250,75	260 250,75	100,00
21	967168.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	0,023	0,023	8 194,84	0,00	0,00	188,48	188,48	188,48	100,00
19	97615.N	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET	KUS	0,000	1,000	1,000	1 832,42	0,00	0,00	1 832,42	1 832,42	1 832,42	100,00
Celkem									0,00	267 201,23	267 201,23	267 201,23	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Nožka, DiS. (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	39 553 104,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 513 114,33
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 020 868,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,43%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 865 931,29

12=(1)*0,15	Limit	5 932 965,64
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	5,20%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	2 056 371,93

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	SO 206 - Most ev. č. 125-035	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a os	- 548 180,94	1 508 190,98	960 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 548 180,94	1 508 190,98	2 056 371,93
203	1	Most ev. č. 117 - 002 / Dodatečně požadavky Objednatele	0,00	621 821,86	621 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 821,86	621 821,86
205	2	Most ev. č. 118 - 025 / Dodatečně požadavky Objednatele	- 63 231,00	36 118,03	- 27 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 231,00	36 118,03	99 349,03
201	3	Most ev. č. 116-019a / Dodatečně požadavky Objednatele	- 484 949,94	583 049,86	98 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 484 949,94	583 049,86	1 067 999,81
206	4	Most ev. č. 125-035 / Dodatečně požadavky Objednatele	0,00	267 201,23	267 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 201,23	267 201,23

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 125 - 035
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 206/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby	1
09 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace	12
10 Stavební deník	12
11 Stavební deník Santech	5
12 CN na opravu EMZ Santech	2
13 Vyjádření TDI k ZBV 4 SO 206	2
14 Mapa odvozu suti	1
15 CN na opravu EMZ Slehofer	1
16 CN na opravu EMZ A1 silnice	2
17 Vyjádření Objednatele k ocenění	1
Počet listů celkem	40

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 206 Most ev. č. 125 - 035 Číslo a název rozpočtu SO 206 Most ev. č. 125 - 035								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	57 407,10	57 407,10	0,00	0,00	57 407,10	0,00	0,00%
2	02720.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	57 407,10	57 407,10	0,00	0,00	57 407,10	0,00	0,00%
3	0272120R	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	hod	72,000	72,000	0,000	33 115,60	2 384 323,20	0,00	0,00	2 384 323,20	0,00	0,00%
4	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	38 869,40	38 869,40	0,00	0,00	38 869,40	0,00	0,00%
5	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	35,200	35,200	0,000	4 145,00	145 904,00	0,00	0,00	145 904,00	0,00	0,00%
6	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1,760	1,760	0,000	726,10	1 277,94	0,00	0,00	1 277,94	0,00	0,00%
7	74C9620R	PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO	m2	54,000	54,000	0,000	4 660,10	251 645,40	0,00	0,00	251 645,40	0,00	0,00%
8	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál	M	22,000	22,000	0,000	4 181,90	92 001,80	0,00	0,00	92 001,80	0,00	0,00%
9	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase	M	22,000	22,000	0,000	5 298,10	116 558,20	0,00	0,00	116 558,20	0,00	0,00%
10	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál	M	22,000	22,000	0,000	1 110,30	24 426,60	0,00	0,00	24 426,60	0,00	0,00%
11	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	5 381,90	21 527,60	0,00	0,00	21 527,60	0,00	0,00%
12	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	4 783,90	19 135,60	0,00	0,00	19 135,60	0,00	0,00%
13	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	20,000	20,000	0,000	571,40	11 428,00	0,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00%
14	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	35,200	35,200	0,000	395,70	13 928,64	0,00	0,00	13 928,64	0,00	0,00%
15	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	231 779,70	231 779,70	0,00	0,00	231 779,70	0,00	0,00%
		Nové položky											
20	45734.N	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) ZBV č.4: Doplnění PB pod patkami zábradlí - 0,15m*0,15m*0,02m*52ks 0,15*0,15*0,02*52 = 0,023 m3 ZBV č.4: Celkem = 0,000 + 0,023 = 0,023 m3	M3	0,000	0,023	0,023	115 684,51	0,00	0,00	2 660,74	2 660,74	2 660,74	100,00%
18	89921.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ZBV č.4: Výšková úprava a stabilizace poklopu ve vozovce za OP 08 vlevo ZBV č.4: Celkem 1 ks	KUS	0,000	1,000	1,000	2 268,84	0,00	0,00	2 268,84	2 268,84	2 268,84	100,00%
16	93160R.N	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ - VYBOURÁNÍ A OBNOVA ZBV č.4: Nabídková cena 226 305,00 [B] Výrobní režie 5%, správní režie 5%, zisk 5% 226 305,00*0,15 = 33 945,75 [C] Mezisoučet = 260 250,75 Kč ZBV č.4: Celkem množství 1kpl	KPL	0,000	1,000	1,000	260 250,75	0,00	0,00	260 250,75	260 250,75	260 250,75	100,00%
21	96716R.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM ZBV č.4: Vysekání patek zábradlí - 0,15m*0,15m*0,02m*52ks 0,15*0,15*0,02*52 = 0,023 m3 ZBV č.4: Celkem = 0,023 m3	M3	0,000	0,023	0,023	8 194,84	0,00	0,00	188,48	188,48	188,48	100,00%
19	97615.N	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET ZBV č.4: Vybourání poklopu ve vozovce za OP 08 vlevo ZBV č.4: Celkem 1 ks	KUS	0,000	1,000	1,000	1 832,42	0,00	0,00	1 832,42	1 832,42	1 832,42	100,00%
		CELKEM						3 467 620,28	0,00	267 201,23	3 734 821,51	267 201,23	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny prací během výstavby Díla „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli **žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 206 – Most ev.č. 125-035 Kolín Zálabí o:**

1. Provedení opravy EMZ nad OP 08 – vybourání poškozených částí EMZ a k úpravě pro obnovení, doplnění plochy mezi dilatacemi nad OP a nad koncem přechodové desky obrusnou vrstvou z MA IV PMB tl. 50 mm, doplnění EMZ a zálivek z modifikovaného asfaltu v celém rozsahu úpravy
2. Doplnění zálivek podél říms v místech kritického stavu v rozsahu cca 120 bm
3. Provést výškové vyrovnání a stabilizaci poklopu šachty ve vozovce za OP 08 vlevo
4. Doplnit opravy epoxidové výplně v oblasti pod kotevními plechy v patkách sloupků zábradlí i svodidel

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě detailního ohledání na místě v době předávání staveniště s provedením místního šetření na místě a po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší užitnou hodnotu a celkovou životnost Stavby. Řešení bylo konzultováno s TDS stavby a vybrané řešení bylo konzultováno s objednatelem. Objednatel bere v úvahu také využití současných možností zhotovitele v prostoru probíhající stavby, zejména již projednané omezení na podcházející i převáděné komunikaci a možnostech využití již projednaných výlukových časů na železničním koridoru.

Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby.

Zhotovitel zpracuje a předloží **Technologický postup** provedení požadovaného rozšíření, CN a administraci podkladů ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 6.7 SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatele.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy v oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizaci.

V Kolíně dne 9.9.2024

Ing. Milan Jeřábek
Vedoucí manažer – zástupce vedoucího mostních techniků



Most ev.č. 125 - 035

RDS/DSPS

Stavba Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice,
železniční koridory a ostatní riziková území na území
Středočeského kraje - SMLD-0163/00066001/2024

Stavební objekt SO 206 – Most ev.č. 125 - 035 (Kolín)

Předkládá: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel (přímý zhotovitel): Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	IBH, spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3178 272 01 Kladno IČ: 47540966	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Projektant:	Pontex spol. s.r.o. se sídlem: Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 25253361	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 22 075 06	Vedoucí projektant: Ing. David Dvořáček	
Schválil: Ing. Petr Souček	Zodp. projektant: Ing. David Dvořáček	
Tech. kontrola: Ing. Kamil Pejchal	Vypracoval: Ing. Tomáš Malecký	

Objednatel: KSÚS	Obec: Kolín	Kraj: Středočeský
Akce: MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKÁ POMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD		Datum: 26.5.25
		Stupeň
		RDS/DSPS
Objekt: SO 206 – MOST ev.č. 125 - 035		



1. Zásady zpracování

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

2. Identifikační údaje stavby

2.1. Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby

Zhotovitel, stavba, sekce, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob.

Identifikační údaje Objednatele, stavebního dozoru, Zhotovitele a pod-zhotovitelů, projektantů.

Objednatel (zástupce)	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov
Odpovědný zástupce	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
Odpovědný technický zástupce	Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
Kontaktní údaje	

Zhotovitel	
Organizace	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice
Odpovědný zástupce	Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Kontaktní údaje	
Zodpovědný stavbyvedoucí	Jan Nožka, DiS
Kontaktní údaje	

Projekce	
Organizace	PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658
Funkce	Zhotovitel PD
Odpovědný projektant	Ing. David Dvořáček
Kontaktní údaje	

Zástupce objednatele	
	KSÚS Sk, p.o. vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty
Jméno	Ing. Milan Jeřábek
Kontaktní údaje	



2.2. Vysvětlivky použitých termínů

ČSN	česká technická norma
ČSN EN	česká technická norma – česká verze mezinárodní normy
KZP	kontrolní a zkušební plán
ŘSD	ředitelství silnic a dálnic,
TDI	technický dozor investora
RDS	realizační dokumentace stavby,
SD	stavební deník
TePř	technologický předpis
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN EN ISO	česká technická norma identická s evropskou normou ISO
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PDPS	projektová dokumentace pro provedení stavby
PO	požární ochrana
PP	pracovní postup
SOD	smlouva o dílo
SV	stavby vedoucí
TKP	technické kvalitativní podmínky ŘSD ČR
TP	technologické podmínky MD
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky

2.3. Technické údaje o stavbě

II. Ukazatele stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí.

Ukazatele stavby	
Údaj o stavbě	Charakteristika
Název stavby	MPM Zajištění bezpečnosti – technická pomoc a zjednodušená PD
Stavební objekt	SO 206 - Most ev. č. 125–035 (Kolín – Zálabí)
Kraj	Středočeský
Katastrální území	Kolín
Obec	Kolín
Druh převáděné komunikace	2. třída / 322
Délka přemostění	102.60 m
Délka mostu	M
Délka NK	107.00 m
Šikmost mostu	Levá 73.37 g
Volná šířka mostu	10,50 m
Šířka chodníků	0.75 m
Celková šířka mostu	12.50 m
Výška mostu nad terénem	9,50 m
Stavební výška	m



Sanační práce:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Před vlastní sanací spodní hrany římsy byla provedena úprava povrchu včetně odstranění narušeného či degradovaného betonu. Betonové povrchy byly mechanicky očištěny bouracími nástroji a dočištěny ocelovým kartáčem, aby byla dostatečně otevřena pórová struktura betonu a povrch byl dostatečně zdrsňen pro správné přilnutí sanačních vrstev.

Očištění a ošetření výztuže:

Odhalená betonářská výztuž musela být i při slabé korozi ošetřena. Nejprve byl mechanicky odstraněn beton v okolí korodující výztuže tak, aby bylo možné výztuž očistit a ošetřit po celém jejím obvodu. Nutné bylo rovněž odstranit beton min. 20mm za výztuží. Současně bylo nutné, aby výztuž byla takto odhalena až do zdravého úseku bez koroze o délce 100-150mm.

Očištěná výztuž byla poté v celé odhalené délce ošetřena antikoročním nátěrem s aktivními pigmenty – Resibond SP. Příprava nátěru a aplikace nátěru se řídila TL výrobce. Antikorozní nátěr se nanášel ihned po očištění výztuže a to štětkou ve dvou vrstvách. Nejprve se provedl nátěr 1. vrstvy v tl. 1mm po celém obvodu výztuže. Po vytvrdnutí (cca 30min.) se nanas 2. nátěr opět v tl. 1mm. Před dalšími aplikacemi opravných hmot musel být nátěr dostatečně vytvrdlý. Aplikace nátěru nesměla být prováděna, pokud teplota výztuže nebo okolní teplota klesne pod 5°C.

Hrubá reprofilace betonu:

Místa s hloubkově odstraněným betonem (hloubky nad 5mm) byly reprofilovány správkovou maltou Resibond Standart. Jednalo se o k tomu účelu určenou PCC maltu třídy R4 (se statickou funkcí) dle EN 1504-3.

Před nanesením správkové malty musely být z povrchu odstraněny všechny nesoudržné i prachové části. Povrch musel být předem řádně provlhčen.

Nejprve byl aplikován štětcem spojovací můstek. Příprava správkové malty se řídí TP výrobce. Malta se aplikovala zednickou lžící či dřevěným hladítkem na stále vlhký povrch – spojovací můstek se nesměl nechat vyschnout!

Resibond Standart směl být aplikován v několika vrstvách, každá s tloušťkou od 5 – 25mm na aplikaci (až 75mm horizontálně), každá vrstva se musela nechat vytvrdnout (20min. při 20°C). Jestliže rozdílné vrstvy vytvrdnou ještě před kompletací, znovu se aplikuje spojovací můstek. Hlazení lžící nebo finalizace povrchu hladítkem či houbou se může provádět, jakmile začne malta tuhnout

Při tuhnutí především v podmínkách vysokých teplot, nízké vlhkosti nebo silného větru je nutné povrch aplikace řádně ošetřovat alespoň po dobu 5 dnů. Chránit před výparem zakrytím PE fólií nebo vlhkou tkaninou, vlhčením. Lze také aplikovat vhodný ošetřovací přípravek.

Aplikace správkové malty nesměla být prováděna, pokud teplota podkladu nebo okolní teplota klesne pod 5°C anebo jsou teploty vyšší než 30°C.

Oprava PKO:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Povrch ocelové konstrukce zábradlí, svodidel, protidotykové zábrany byl mechanicky očištěn od koroze, byly odstraněny zbytky nečistot a povrch upraven na drsnost povrchu dle ČSN ISO 8503-1

Způsob aplikace:

Základní vrstva a vrchní nátěr byl prováděn pásovými nátěry štětcem/válečkem.

Charakteristika použitých nátěrových hmot:

2K - Deripox Grund S

dvousložkový základní nátěr nebo mezinátěr na bázi epoxidové pryskyřic, zvýšený



obsah sušiny

2K - Derocryl Lack EG 687

dvousložkový krycí lak na bázi polyuretanu
s obsahem železitě slídy

Podmínky pro aplikaci:

teplota okolí	min. +10°C/max. 30°C (standard)
teplota objektu	min. teplota nad rosný bod – 5°C
relativní vlhkost	min. 30%/ max. 85 %
teplota povrchu konstrukce	min. +10°C/max. 40°C



Fotodokumentace provedených prací

Obr. 1 – reprofilace podhledů sanační maltou – 35,2 m²



Obr. 2 – oprava PKO protidotykové zábrany – 54,0 m²





Obr. 3 – zábradlí mostní – obnova PKO – 22 m



Obr. 4 – svodidlo repase – 22,0 m



Obr. 5 – výměna DZ – 4 ks



Obr. 6 – těsnění spár polyuretanovým tmelem – 20,0 m





Obr. 7 – oprava MZ – 54,0 m² (ZBV)



Obr. 8 – vyrovnání kanalizační šachty – 1 ks (ZBV)





Obr. 9 – oprava asfaltových zálivek podél římsy - 120 m (ZBV)



Obr. 10 – oprava epoxidové výplně patek sloupků zábradlí + svodidel – 48ks + 46ks (ZBV)





Údaje o stavbě			
Přesný název stavby (nebo její části)	SU 206 ev. č. 125-035 (KX10-24131)		
Místo stavby			
Územní rozhodnutí (číslo jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavební nebo jiné povolání (č. jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavebník — objednatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOSLOVANSKÉ KRAJE		
Sídlo	ZBOROVSKÁ 81/11 160 21 PRAHA		
IČ		DIČ	
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
Ing. MILAN KUBICKÝ			701
Zhotovitel — dodavatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název			
Sídlo			
IČ			
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
JAN VOŽEL, DI.S			STAVIZHOLDCE
MILAN KUBICKÝ			STAVIZHOLDCE
Odpovědná autorizovaná osoba jméno a příjmení			
Číslo autorizace		Rozsah autorizace	
Telefon		Razítko a podpis	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
12.8.24	POČASÍ: POLOHNO +25°C	
POŽÁR	PRAC. DUBA: 7-18"	
	POČET PRAC.: 1+2 MAF PLE, 3 MP1 SERVIS, 4 SZ GP KOLIV	
	MECHANIZACE: 1x LUBHLE	
	BLP. HLÍDKA: NOZKA I.	
	POPIS PRÁCE: - ZAHÁJENÍ PRÁCE A NÁPĚTOVÉ VTLUKY K.Č. 112 e V	
	DOPRAVNÍ KOLIV-ŽELEŽNICE DLE ROV.Č. 63226	
	- ODBOY PŘO PZ U K.Č. 112 e	
	- SÁVACE PODHLADY U K.Č. 112 e V BLÍZKOSTI K.Č. 112 e DLE TP	
	- UKONČENÍ PRÁCE A NÁPĚTOVÉ VTLUKY K.Č. 112 e	
	NOZKA	
	TD1	
12.8.24	POČASÍ: POLOHNO +25°C	
NEŽELE	PRAC. DUBA: 7-18"	
	POČET PRAC.: 1+2 MAF PLE, 3 MP1 SERVIS, 4 SZ GP KOLIV	
	MECHANIZACE: 1x LUBHLE	
	BLP. HLÍDKA: NOZKA I.	
	POPIS PRÁCE: - ZAHÁJENÍ PRÁCE A NÁPĚTOVÉ VTLUKY K.Č. 112 e DLE ROV.Č. 63226	
	- ODBOY PŘO PZ U K.Č. 112 e DLE ROV.Č. 63226	
	- SÁVACE PODHLADY U K.Č. 112 e V BLÍZKOSTI K.Č. 112 e	
	DLE TP	
	- UKONČENÍ PRÁCE A NÁPĚTOVÉ VTLUKY K.Č. 112 e	
13.8.24	POČASÍ: DISKUSNO +23°C	
POŽÁR	PRAC. DUBA: 7-18"	
	POČET PRAC.: 1+2 MAF PLE, 3 MP1 SERVIS, 4 SZ GP KOLIV	
	MECHANIZACE: 1x LUBHLE	
	BLP. HLÍDKA: NOZKA I.	
	POPIS PRÁCE: - ZAHÁJENÍ PRÁCE A NÁPĚTOVÉ VTLUKY K.Č. 112 e	
	- ODBOY PŘO PZ U K.Č. 112 e DLE ROV.Č. 63226 DLE TP	
	- SÁVACE PODHLADY U K.Č. 112 e V BLÍZKOSTI K.Č. 112 e DLE TP	
	- UKONČENÍ PRÁCE A NÁPĚTOVÉ VTLUKY K.Č. 112 e	
14.8.24	23.11.201	
	TD1 provedl kontrola při zobrazení stavbych prací. Bez připomínek.	

[illegible]

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
	- NÁTER ARMATURNÍ INHIBITOREM KORÓZE → SÁVACE POD- HLEDU NA MOSTU	
22.8.24	POČASÍ: POVOJASNO +15°C - +24°C	
ČTATEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCENTRÁLA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍHO ROZP	
	- PŘESUN LEŠEVÍ	
	- RUCNÍ ODŠOURÁNÍ ODPAD. ČÁSTI BETONU, LK ⁴ MOSTU	
	- NÁTER ARMATURNÍ INHIBITOREM KORÓZE → SÁVACE PODHLÉDU NA ⁴ MOSTU	
	- ZHOTOVÁVÁNÍ MROSTECNŮ Z PLANTBETONU V SLOUPKŮ ŽÁ- BRADÍ A SLOUPKŮ SVODIČE, NA ŽITNÉ MOSTU	
	- SÁVACE ŽITNÉ MOSTU	
23.8.24	POČASÍ: POVOJASNO +13°C - +30°C	
PÁTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCENTRÁLA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍHO ROZP	
	- PŘESUN LEŠEVÍ	
	- RUCNÍ ODŠOURÁNÍ ODPAD. ČÁSTI BETONU, LK ⁴ MOSTU	
	- NÁTER ARMATURNÍ INHIBITOREM KORÓZE → SÁVACE PODHLÉDU NA ⁴ MOSTU	
	- ZHOTOVÁVÁNÍ MROSTECNŮ Z PLANTBETONU V SLOUPKŮ ŽÁBRADÍ A SLOUPKŮ SVODIČE, NA ŽITNÉ MOSTU	
	- SÁVACE ŽITNÉ MOSTU	
23.8.24	Lejba TD	
	TD provedl kontrolu pra. Bez připomínek.	
24.8.24	POČASÍ: JASNO +15°C - +32°C	
SOBOTA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+3 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROC., RUCNÍ NÁŘADÍ, UJEZD + PLOŠKA	
	POPIS PRACÍ: PRŮBĚH PRACOVNÍHO ROZP	
	- TRATOVÁ A NAPĚTOVÁ VÝLOHA k.č. 116, JLE ROV. 63226	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
24.8.24	POČASÍ: POVOJASNO +13°C - 32°C	
ÚTERÝ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCESTNÍKA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: SKLADNÍ PRACOVNÍKŮ BOCP	
	- RUCNÍ ODBOUR. ODPAD ČÁSTI BETONU NA MOSTU →	
	NÁTER ARMATURNÍ INHIBITOREM KORÓZE → SANKCE	
	PODMLETOU NA MOSTU	
	- ODBRÁNĚNÍ NEFUNK. HROZEBŮ Z PLYNBY BETONU OKOLO	
	PATEK ZABRÁNÍ A NODIDEL, NA RÝHNACÍ MOSTU	
	- LOKÁLNÍ ODKLON PLYNBY ZABRÁNÍ A NODIDEL	
	- ZKOTROUVÁNÍ HROZEBŮ Z PLYNBY BETONU U SKLADNÍKŮ ZÁ-	
	BRÁNÍ A NODIDEL, NA RÝHNACÍ MOSTU	
27.8.24	TDI provedl kontrolu stavby. Bez pojmů.	
28.8.24	POČASÍ: POVOJASNO +14°C - +31°C	
ÚTERÝ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCESTNÍKA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: SKLADNÍ PRAC. BOCP	
	- RUCNÍ ODBOURÁNÍ ODPAD ČÁSTI BETONU NA MOSTU →	
	NÁTER ARMATURNÍ INHIBITOREM KORÓZE → SANKCE	
	PODMLETOU NA MOSTU	
	- ZKOTROUVÁNÍ HROZEBŮ Z PLYNBY BETONU U SKLADNÍKŮ ZÁ-	
	BRÁNÍ A NODIDEL, NA RÝHNACÍ MOSTU	
29.8.24	NA MOSTĚ JE NEPRACOVNO	
ÚTERÝ		
30.8.24	POČASÍ: JAKO +14°C - +32°C	
PÁTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCESTNÍKA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: SKLADNÍ PRAC. BOCP	
	- RUCNÍ ODBOURÁNÍ ODPAD ČÁSTI BETONU NA MOSTU →	
	NÁTER ARMATURNÍ INH. KORÓZE → SANKCE	
	PODMLETOU NA MK	
	- ZKOTROUVÁNÍ HROZEBŮ Z PLYNBY BETONU NA RÝHNACÍ MOSTU	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
31.8.24	POČASÍ: JAKO + 16°C - + 29°C	
PRÁCE	POČET PRAC.: 1x TMP CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCENTRÁLA, RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PROJEVÍ PRAC. BOZP	
	- ZHOTOVUJÍ MEZEBEŽÍ Z PLYNĚNÝCH V PLOUPKOVÝM TĚ- BRADÍ A SPOJENÍ, NA RŮZNÝCH MÍSTECH	
1.9.24 - 15.9.24	SE NA MÍSTĚ NEPRACOVÁLO	
16.9.24	POČASÍ: JAKO, PŘEMĚNOU + 10°C - + 16°C	
PRÁCE	POČET PRAC.: 1+2 CH+T PCE	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCENTRÁLA, RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PROJEVÍ PRAC. BOZP	
	- NALOŽENÍ A JINÉ SPOJENÍ A SPOJ. MAT. SPOJENÍ NA VÝMĚNU	
	- VÝMĚNA SPOJ. MATERIÁLU SPOJENÍ	
		TDI:
14.9.24	POČASÍ: TOUJASNO + 11°C - + 20°C	
PRÁCE	POČET PRAC.: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCENTRÁLA, RŮZNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: - PROJEVÍ PRAC. BOZP	
	- VÝMĚNA SPOJ. MATERIÁLU SPOJENÍ	
	- VÝMĚNA POKRYVŮ SPOJENÍ A MŘÍŽÍ SPOJENÍ	
18.9.24	POČASÍ: TOUJASNO + 10°C - + 23°C	
PRÁCE	POČET PRAC.: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCENTRÁLA, RŮZNÍ NÁŘADÍ, FUKAR	
	POPIS PRACÍ: PROJEVÍ PRACOVNÍ BOZP	
	- OČIŠŤOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO IZOL. MATERIÁLU RŮZNÝMI MÍSTECH	
	- SÁVACE TRHUN STAV. IZOL. MATERIÁLU RŮZNÝMI MÍSTECH	
	PLASTRETNUTÍ S KŘEMLIVÝMI PÍSKEM	
14.9.24	TDI provedl kontrolu provedení prací. Bez připomínek.	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.
13.9. - 22.9.24	SE LA MOSTE NERACOVALO	
23.9.24	POČASÍ: POLOJASNĚ + 8°C - + 22°C	
TOLDEJ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCESTNÁKA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRÁCE PRACOVNÍKŮ ROZP	
	- OČISTITELNÍ STAVAJÍCÍHO TOL. VÁTERU ŽÍTNÍ MOSTU	
	- SPANACE TRMLU V TOL. VÁTERU ŽÍTNÍ MOSTU KANT -	
	ŽETOLNĚ S KRETIČITELNÍ PŘÍKLET	
	- THELEFON DILATAČNÍM PAR ŽÍTNÍ MOSTU	
23.9.24	Žápis TDI	
	TDI provedl kontrolu probíhající stavebních prací.	
	K problemům nemá připomínky.	
24.9.24	POČASÍ: OBLOUČNO, DEŠT + 9°C - + 22°C	
UTERÁ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCESTNÁKA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRÁCE PRACOVNÍKŮ ROZP	
	- OPRAVA KANALIZ. TOLKOPU NA KOMUNIKACI MOSTU →	
	ŘÍZNUTÍ ANFACU OKOLO TOLKOPU → DETOKIZACE TOLKOPU	
	→ ODPRAVÁK PRÁVNÍHO PRSTÍVNÍKŮ TOL TOLKOPU →	
	OPRAVY DVOU NOVÝCH DETOKIZÁČNÍCH PRSTÍVNÍKŮ →	
	OPRAVY TOLKOPU → OTEVŘENÍ PRSTÍVNÍKŮ...	
	- DOVOZ KUKLÍKOVÉHO LEŠTERNÍ	
	TDI:	
25.9.24	POČASÍ: POLOJASNĚ + 10°C - + 22°C	
STREDA	POČET PRACÍ: 1+2 CH+T PCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - ELEKTROCESTNÁKA, RUCNÍ NÁŘADÍ	
	POPIS PRACÍ: PRÁCE PRACOVNÍKŮ ROZP	
	- OTEVŘENÍ PRSTÍVNÍKŮ A TOLKOPU KANAL. NA VOZOVCE MOSTU	
	- MONTÁŽ LEŠTERNÍ → SPANACE PODHLEDŮ MOSTOVÝCH MOSTU	
	- HYDROFOLNÍ VÁTER OKOLO DVOU DILATAČNÍCH MOSTOVÝCH	
	PROTÍ STÉKANÍ VODE	
	- DOPRAVNÍ DOPRAVNÍKŮ ZNAČENÍ	
	TDI:	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
13.12.24	DLE ÚKOLU DLE BYLA UMÍSTĚN ZÁKLAD PŘEDPRAVA STAV. PRACÍ VIZ SAMOSTATNÍ PROJEKT PŘEDPOKLÁDANÝ ŘEŠENÍ UMÍSTĚNÍ STAV. PRACÍ 1.4.25	
		NOŽKA 1.
		TD1:
14.4.25	POČASÍ: POLOHNO +12°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HLUBOKÝ, 2 DÍL MECHANIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: - OPRAVA PZ DLE POKYNU DISKUSNÍ ŘEŠE ZLE DLE 9.9.24 - POUŽÍVÁ DLO	
14.4.25	Zápis TD1 TD1 provedl kontrolu žito a opory.	
15.4.25	POČASÍ: POLOHNO +13°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HLUBOKÝ MECHANIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: OPRAVA PZ DLE POKYNU DISKUSNÍ ŘEŠE ZLE DLE 9.9.24 NOŽKA 1.	
16.4.25	POČASÍ: POLOHNO +12°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HLUBOKÝ MECHANIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: - OPRAVA PZ DLE POKYNU DISKUSNÍ ŘEŠE ZLE DLE 9.9.24	

Datum:

Denní záznamy stavby

SD č...

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
23.4.24	POČASÍ: ZEMANO +10°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HURČU TECHNIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: OPRAVA PZ DLE POHYBU OBJEDNANÉ ZLE DLE 9.9.24	
24.4.24	POČASÍ: POLOHNO +12°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HURČU TECHNIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: OPRAVA PZ DLE POHYBU OBJEDNANÉ ZLE DLE 9.9.24	
24.4.24	Scipio TD1 TD1 provedl kontrolu stopy. Zhotovitel pokračuje a opravě dle pokynů objednatel. K přiblížení prací nemá TD1 příjmových.	
25.4.24	POČASÍ: POLOHNO +15°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HURČU TECHNIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: OPRAVA PZ DLE POHYBU OBJ. ZLE DLE 9.9.24	
27.4.24	POČASÍ: POLOHNO +12°C PRAC. DOBA: 7-17" POČET PRAC.: 1+5 HURČU, 2 DIO TECHNIZACE: Ø	
	POPIS PRÁCE: - OBRÁZKOVÝ DIO - VÝLID STAV.	

SD č....

17.9.25

29/10 TDI
TDI privedl kontrolu starý. Získoval privedl
demondač 310 a ušlíd staveníste. Práve
byl dožencej. TDI mně připomín

Datum	Denní záznamy stavby
30.10.2024	<u>Zápis o předání a převzetí</u>
	<u>staveniště</u>
	přítomni: Pícha Martin - SANTECH ALFA s.r.o.
	Jan Kočka - Chládek a Tinja
	Druháho dne převzetí zhotovitel od
	objednatel staveniště a provedení
	opravy vozovky nad HDZ a asfaltových
	základů kolejí dle ms na mostě ev.č.
	125-035 Kolín dle obj.č. NZ4-1012-0820
	ze dne 9.10.2024.
	Práce budou prováděny ve 3 samostatných
	etapách s ohledem na zachování
	dopravy.
	Tímto zhotovitel prohlašuje vlastní
	práce
	zhotovitel
	SANTECH ALFA
	Martin Pícha
	objednatel.
	Chládek a Tinja
	Jan Kočka

Datum	Denní záznamy stavby
22.11.2024	počasí: polojasno - oblačno poč. prac: 3+1 THP (2x fy SLEHOFER) mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, řezačka, kotel, flexa, bouřací kladiva, PB hořák, popis prac: - příprava mechanismů a stavení - rozměření a pročištění vozovkových vstů I. etapy - vybouření vozovkových vstů včetně zapnutí stávkového EMZ - provedení pokládky LA I. vstů - provedení pokládky LA II. vstů - odstranění zářivky podél římsy - čištění + sušení komůrek - provedení penetračního nátěru - zalití komůrek kolem římsy - rozměření průběhu EMZ a PPD v místě výskoky I. etapy - pročištění terasovou spál + čištění Hakovým vřetechem + penetrace - zalití asf. zářivkou vč. dokončení mimoletním vřetechem - částečné mechanismy a stavení kontrola bez zářivky
4.12.2024	počasí: oblačno - zataženo poč. prac: 3+1 THP (2x fy SLEHOFER) mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, řezačka, bouřací kladiva, PB kotel * pokračování zápisu viz doložka

Datum	Denní záznamy stavby
4.8.2024	<u>popis prací:</u> - příprava mechanismů a staveniště - rozměření a označení prací II. etapy - přezkoušení iřačkov spav včetně vybudování vorokových vstev a zaplavení a doplnění stávajícího EMZ - pokládka LA I. vstava - pokládka LA II. vstava - přezkoušení pracovních spav v místě vyspádů II. etapy - čištění tlakovým vzduchem + provedení penetračního nátěru - zalití pracovních spav ast. zákl. vstev - ukliď mechanismů a staveniště kontrola bez zář
5.8.2024	počasí: polojasno poč. prac. 3+1THP mechanismy. 2x vozidlo, centrála, kompresor, iřačkov spav, bouvací kladiva <u>popis prací:</u> - příprava mechanismů a staveniště - rozměření a označení prací III. etapy - přezkoušení iřačkov spav - vybudování vorokových vstev včetně zaplavení a doplnění stávajícího EMZ - příprava pro pokládku LA - ukliď mechanismů a staveniště kontrola bez zář

Datum	Denní záznamy stavby
21. 2024	počasí: polojasno
	poč. prac: 3 + 1 THP (2 x 14 ŠETTER)
	mechanismy: 2 x vozidlo, centrála, kompresor,
	vícetřída, kotel, PB novák,
	<u>popis prací:</u>
	- příprava mechanismů a staveníste
	- čištění podkladu tl. vzduchem
	- pokládka LA I. vrstva
	- pokládka LA II. vrstva
	- přezáti v místě pracovních správek
	- čištění tl. vzduchem + penetrace
	- zaliti asf. zálivkou vč. dokončení
	mikrometřem vápencem
	- uklid mechanismů a staveníste
	kontrola bez zářez

Denní záznamy stavby

Žápis o předání a převzetí
staveniště

~~přítomni~~ Martin Pícha - SANTECH ALFA
Jan Nožka - Chládek a Tinkler

Dnešního dne zhotovitel ukončil
práce na provedení oplocení povrchu
vozovky na mostě ev.č. 125-035 Kolín
dle obj.č. N24-1012-0820 ze dne
9.10.2024.

Umístění plací viz ssmostgtrj
soupis.

Práce byly provedeny v požadovaném
rozsahu bez zjevných vad a nedodělků.
Staveniště je vyklíčeno od všech
zbytků stavebního materiálu
a nečistot a je schopno bezpečného
provozu.

Tímto zhotovitel předává objednateli
staveniště po ukončení prací, který
tímto souhlasí s vystavením fg na
provedení práce.

Zhotovitel:
SANTECH ALFA
Martin Pícha

Objednatel:
Chládek a Tinkler
Jan Nožka

Oprava povrchu EMZ most ev.č. 125-035 Kolín I.etapa

popis:	jedn.:	počet:	jedn.cena:	cena celkem:
Prořezání vozovkových vrstev tl. do 50 mm	m	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč
Ruční vybourání vozovky včetně stávajícího EMZ	m3	0,9	10 850,00 Kč	9 765,00 Kč
Zapravení EMZ včetně doplnění	m	4	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy z MA 11 IV PMB v tl. 50 mm	Klp	1	39 650,00 Kč	39 650,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm v místě EMZ včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	8	310,00 Kč	2 480,00 Kč
Prořezání drážky 12/30 mm v místě napojení včetně zalití asfaltovou zálivkou	m	15	85,00 Kč	1 275,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm nad PPD včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	4	310,00 Kč	1 240,00 Kč
Přesun techniky	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem I.etapa				67 410,00 Kč

Oprava povrchu EMZ most ev.č. 125-035 Kolín II.etapa

popis:	jedn.:	počet:	jedn.cena:	cena celkem:
Prořezání vozovkových vrstev tl. do 50 mm	m	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč
Ruční vybourání vozovky včetně stávajícího EMZ	m3	0,9	10 850,00 Kč	9 765,00 Kč
Zapravení EMZ včetně doplnění	m	4	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy z MA 11 IV PMB v tl. 50 mm	Klp	1	39 650,00 Kč	39 650,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm v místě EMZ včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	8	310,00 Kč	2 480,00 Kč
Prořezání drážky 12/30 mm v místě napojení včetně zalití asfaltovou zálivkou	m	15	85,00 Kč	1 275,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm nad PPD včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	4	310,00 Kč	1 240,00 Kč
Přesun techniky	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem II.etapa				67 410,00 Kč

Oprava povrchu EMZ most ev.č. 125-035 Kolín III.etapa

popis:	jedn.:	počet:	jedn.cena:	cena celkem:
Prořezání vozovkových vrstev tl. do 50 mm	m	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč
Ruční vybourání vozovky včetně stávajícího EMZ	m3	0,9	10 850,00 Kč	9 765,00 Kč
Zapravení EMZ včetně doplnění	m	4	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy z MA 11 IV PMB v tl. 50 mm	Klp	1	39 650,00 Kč	39 650,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm v místě EMZ včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	8	310,00 Kč	2 480,00 Kč
Prořezání drážky 12/30 mm v místě napojení včetně zalití asfaltovou zálivkou	m	15	85,00 Kč	1 275,00 Kč
Prořezání drážky 20/40 mm nad PPD včetně zalití asfaltovou zálivkou typu EMZ	m	4	310,00 Kč	1 240,00 Kč

Přesun techniky	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem III.etapa				67 410,00 Kč

Oprava povrchu EMZ most ev.č. 125-035 Kolín - vícepráce

popis:	jedn.:	počet:	jedn.cena:	cena celkem:
Odstranění stávající zálivky podél říms	m	120	65,00 Kč	7 800,00 Kč
Modifikovaná asfaltová zálivka podél římsy	m	120	125,00 Kč	15 000,00 Kč
Prořezání drážky 12/30 mm v místě napojení včetně zalití asfaltovou zálivkou	m	15	85,00 Kč	1 275,00 Kč
Celkem				24 075,00 Kč

předpokládané náklady celkem:	bez DPH	226 305 Kč
--------------------------------------	----------------	-------------------

Zpracoval : Martin Pícha
V Praze dne: 6.9.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Ing. Jeřábek Milan

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 4
Stavba: **Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ — SO 206 – Most ev.č. 125-035 Kolín Zálabí**

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby č. SMLD-0163/00066001/2024 (dále jen Smlouva). K Vaší žádosti o stanovisko TDI investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení na základě místního šetření za účasti objednatele, zhotovitele a TDI jsou upřesněny níže:

- 1) Zhotovitel provede opravy EMZ nad OP 08
- vybourá poškozené části EMZ, doplní plochy mezi dilatacemi nad OP a přechodové desky obrusnou vrstvou z MA IV PMB tl. 50 mm,
- doplní EMZ a zálivku z modifikovaného asfaltu v celém rozsahu úpravy
- 2) Doplní zálivky podél říms v určených místech (cca 120 bm)
- 3) Provede výškové vyrovnaní a stabilizaci poklopu šachty ve vozovce za OP 08 (vlevo)
- 4) Doplní epoxidovou výplň pod kotevními plechy v patkách sloupků zábradlí i svodidel

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI konstatuji:


- a. Množství provedených prací nárokových zhotovitelem v tomto ZBV odpovídají skutečnosti.
- b. Změna cen kladných činí 267 201,23 Kč bez DPH.
- c. Změna cen záporných činí 0 Kč bez DPH
- d. Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 267 201,23 Kč bez DPH.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Navýšení rozsahu stavebních prací bylo odsouhlaseno a bude provedeno na základě místního šetření, porovnáním stávajícího stavu s předpokládanými stavebními pracemi a po konzultaci s AD tak, aby bylo splněno zadání, zajištěna bezpečnost a zajistila se delší životnost stavby. Nové položky, které jsou v třídíku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1. Oceněno v souladu se Smlouvou a dle „Zásad oceňování změn a tvorby nových položek“ směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zrněna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí. TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV Č. 4 včetně všech příloh s následujícím závěrem: S výše uvedeným návrhem ZBV 4 za TDI souhlasím. Zněny jsou písemně zdokumentovány, doloženy zaměřením, vážnými lístky nebo zápisy v SD.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 08.10. 2025





Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.				Měsíc/rok : 09/2024		Projekt:	
Datum: 26.09.2024		Celková částka : 262 455,00		DPH 21% 55 115,55		Celkem Kč : 317 570,55	
FIRMA: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.						Soupis č./str. 1/1	
						Místo : Kolín	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Oprava povrchu EMZ most ev.č. 125-035 Kolín - Zálabí					
		Řezání stávajícího asfaltového krytu do tl. 50mm	mb	60,00	75,00	4 500,00	
		Bourání stávajícího asfaltového krytu vč. EMZ	m3	3,00	12 000,00	36 000,00	
		Oprava EMZ	mb	12,00	2 250,00	27 000,00	
		Pokládka MA 11 IV PMB do tl. 50mm	den	3,00	42 850,00	128 550,00	
		Prořez a zálivka drážky 20/40 - zálivka typ EMZ	mb	36,00	380,00	13 680,00	
		Prořez a zálivka drážky 12/30 v místě napojení - modifikovaná zálivka	mb	45,00	105,00	4 725,00	
		Přesun mechanizace	klp	1,00	24 000,00	24 000,00	
		Doplňující náklady					
		Odstranění stávající zálivky a vyhotovení nové - podél říms	mb	120,00	200,00	24 000,00	
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.					
						262 455,00	
26.09.2024		Vypracoval: Petr Vozobule				Odsouhlasil: Milan Vyskočil	

(1)

Al silnice spol. s r.o.
Veliny 113
53401 Holice
IČO: 079 20 555
DIČ: CZ 079 20 555
(zhotovitel)

Cenová nabídka

I. Předmět cenové nabídky

Předmětem cenové nabídky je oprava elastických mostních uzávěrů, akce Kolín, Pečky, Poděbrady, rozdělené do etap dle zadání objednatele.

II. Cena a způsob placení

Cena dle předpokládaného rozsahu.

Fakturace bude provedena po dokončení jednotlivých etap na základě oboustranně potvrzených předávacích protokolů.

Předpokládaná celková cena díla činí **1 864 270,00 Kč**.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

III. Termín provedení a předání

Zahájení prací 03/2025, dle požadavku stavby. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín realizace prodloužen. Dílo bude předáno včetně předávací prohlídky.

U díla většího rozsahu bude docházet k předání a převzetí díla průběžně. Předání a převzetí díla bude potvrzeno písemně protokolem o převzetí.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k převzetí díla dojde až po jejich odstranění.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu **24 měsíců** od předání díla. Záruka se vztahuje pouze na provedenou opravu. Na vady vzniklé na opravě vlivem poruchy v podloží nebude brán zřetel. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů (pokud to umožní klimatické podmínky) od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

Ve Velinách dne 24.02.2025

(2)

Předpokládaný rozsah:

Oprava elastického mostního uzávěru, most Kolín 125-035

1	125-035	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	12	2500	30000
2	výměna ohrusné vrstvy	54	2680	144720
3	prořez a zalití prac. Spár	150	90	13500
4	nájezd prac. techniky 3x	3	12400	37200
5	Likvidace odpadů	1	24800	24800
lokace 1			cena celkem	250220

Oprava elastického mostního uzávěru, most Pečky 329-002

1	329-002	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	17	2500	42500
2	výměna ohrusné vrstvy	45	2680	120600
3	prořez a zalití prac. Spár	85	90	7650
4	nájezd prac. techniky 2x	2	13300	26600
5	Likvidace odpadů	1	22200	22200
lokace 1			cena celkem	219550

Oprava elastického mostního uzávěru, most Poděbrady 611-018

1	611-018	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	21	2500	52500
2	výměna ohrusné vrstvy	460	2680	1232800
3	prořez a zalití prac. Spár	310	90	27900
4	nájezd prac. techniky 2x	2	13500	27000
5	Likvidace odpadů	1	54300	54300
lokace 1			cena celkem	1394500

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Vyjádření objednatele ke způsobu ocenění prací „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a již vydaným pokynům objednatele k rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání úprav v prostoru mostních závěrů na mostech ev.č. 125-035 (SO 206), 329-002 (SO 210) a 611-018 (SO 215):

Vzhledem ke stavu stávajících mostních závěrů a stálému opakování závad bylo Zhotovitelem navrženo a Objednatelem odsouhlaseno nestandardní řešení opravy nad rámec prosté výměny EMZ.

Toto řešení zahrnuje výměnu EMZ, výměnu obrusných vrstev na plochách přiléhajících k EMZ a zřízení asfaltových zálivek jak v obrusných vrstvách, tak i kolem řims.

Aby bylo možné cenově zohlednit technické řešení uvedené v Technologickém předpisu Zhotovitele, a zároveň i zvýšené náklady při provádění prací po částech (zajištění průjezdnosti), souhlasí Objednatel s použitím metody ocenění prací podle čl. 17.4. iii) Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek – R-Sm-36, tedy získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Tyto nabídky Zhotovitel doloží do dokumentace změny.

V Kolíně dne 24.3.2025

Za zhotovitele převzal:
(jméno, podpis a datum)