

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

smlouva:	„Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č.: Z2024-043856	číslo ZL: 07
objednatel:	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, IČO: 25512897; DIČ: CZ25512897	
zhotovitel:	Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, IČO: 45312338, DIČ: CZ45312338	
podzhotovitel:	ELEKTROTECHNIKA, a.s., Kolbenova 936/5e, IČO: 25727206, DIČ: CZ25727206	

název ZL: PS 001.8 – Kontejner, SO 101 – Příprava území

předmět

změny: Úprava vodovodní šachty, změna koncepce základů pro MR6 na základě výsledků zkoušek.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Během zahájení realizace projektu, resp. realizace základu pod novou kontejnerovou měnírnou MR6 bylo zjištěno, že v podloží pod měnírnou se nachází vodovodní šachta. Tato šachta slouží jako hlavní vodovodní přípojka, spolu s vodoměrem pro nedaleký objekt obchodního domu.

Projekt základů pro MR6 sice vodovodní šachtu uvažuje, ale nebyl do detailu znám její rozsah pod úrovní terénu. Po odkopání se potvrdilo, že značně přesahuje původně uvažovaný rozsah a zasahuje do základů měírny MR6.

S ohledem na požadavek architekta města Jihlavy vyhovět architektonickému řešení na zarovnání měírny MR6 s již existující budovou trafostanice EG.D, jak z pohledu srovnání výšky, ale i vzdálenosti od silnice, a zároveň faktu, že vodovodní šachta je funkční, nebylo možné (po dohodě s majitelem objektu) uvažovat nad přeložkou šachty, která by způsobila nefunkčnost vodovodní přípojky do objektu obchodního centra.

V souvislosti s tím, že vodovodní šachta zasahovala do základů měírny a došlo by tak k významnému zmenšení základů, mohl by nastat problém s budoucí stabilitou nadzemních základových pilířů, uvažovaných v původním projektu. V této souvislosti bylo dále zjištěno, že geologická skladba podloží nevyhověla tlakovým zkouškám a pro instalaci měírny MR6 a vzniklo by tak další riziko nestability základů.

Na základě výše uvedeného musela být původní varianta základů vyhotovená z nadzákladového zdiva z betonových tvárnic zcela vyjmuta z projektu a nahrazena pokládkou celistvé betonové základové desky a to ve dvou vrstvách.

V rámci nezbytných prací bylo po dohodě s investorem a s majitelem vodovodní šachty přikročeno k rozsáhlým stavebním úpravám šachty, formou jejího zmenšení, zpevnění železnými profily HEB, dobetonování a následné uvedení do původního stavu, ve změněné podobě.

Změnový list obsahuje i položku zvýšení poklopu vodovodní šachty, neboť oproti měnírně by byla šachta utopena v zemi a přístup do ní by byl nepohodlný, až nebezpečný (výškový rozdíl by představoval 50 cm). Druhým problémem je, že kolem měírny má být okapový chodník, který by při takto velkém rozdílu výšek nebylo možné realizovat.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Vodovodní šachta, její rozsah a mocnost pod úrovní země ve vztahu k základům pro MR6.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci zachování plynulosti provádění stavebních prací v souladu s platnou PD vyvstala tato změna z reálného požadavku a nutnosti pokračování základů pro MR6.

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce	ANO
---------------------------	------------	------------------	---------------------	------------------	------------

cena:	<i>bez DPH I</i>	xxxxx	KčIKč
	<i>21%DPH</i>	xxxx	Kč
	<i>celkem</i>	xxxxx	Kč

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>
----------------------------------	-----------

jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>NE</i>	- specifikace
--	-----------	---------------

přílohy:	č 1 Rozpis položek
-----------------	--------------------

podpis zhotovitele:

Marek Štefan

Datum	12.12.2025
-------	-------------------

vyjádření AD :

Datum	12.12.2025
-------	-------------------

vyjádření TDI :

souhlasím

Datum	12.12.2025
-------	-------------------

vyjádření objednatele:

Datum

12.12.2025