

Evidenční list změny stavby: ZL č. 39, SO01 Walraven pomocné konstrukce

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERC“
„Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

39

SO 01 / 45

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění chybějících konstrukcí: 1+2) výměny pro světlíky (i CHUC); 3) konstrukce pro EF ventilátory na střeše, 4) konstrukci pro zvlhčovače u AHU jednotek; 5) konstrukce pod ventilátory CHUC - vše ze systémových prvků fa Walraven, vč. zpracování dokumentace a montáže.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	325 187,81	0,05 %	325 187,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	datum	10.12.
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	10.12.2023
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	datum	10.12.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	10/12/23

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, kterými se zdůvodňuje oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.01_ZL39_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									325 187,81		
	D		Pomocné konstrukce								
N39.1	M		1 Konstrukce pod světlíky - větší <i>Konstrukce pod světlíky - větší</i> výkres Walraven č. 1 Konstrukce pod světlíky - větší	ks							individuální kalkulace
N39.2	M		2 Konstrukce pod světlíky - menší <i>Konstrukce pod světlíky - menší</i> výkres Walraven č. 2 Konstrukce pod světlíky - menší	ks							individuální kalkulace
N39.3	M		3 Konstrukce pod ventilátory <i>Konstrukce pod ventilátory</i> výkres Walraven č. 3 Konstrukce pod ventilátory	ks							individuální kalkulace
N39.4	M		4 Konstrukce pod zvlhčovače <i>Konstrukce pod zvlhčovače</i> výkres Walraven č. 4 Konstrukce pod zvlhčovače	ks							individuální kalkulace
N39.5	M		5 Konstrukce pod ventilátory CHÚC na střeše <i>Konstrukce pod ventilátory CHÚC na střeše</i> výkres Walraven č. 5 Konstrukce pod ventilátory CHÚC	ks							individuální kalkulace
N39.6	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg							CS URS 2025 02
	D	998	Přesun hmot								
16	K	998012103	Přesun hmot pro budovy oceánské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou lyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodoprovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t							D.1.1-2.4 - Fasáda

Tento změnový list řeší doplnění systémových pomocných konstrukcí pro světlíky, uchycení střešních ventilátorů a zvlhčovačů dle zpracované výrobní dokumentace.






Vystavila vědeckovýzkumného centra „ERCC“

Vyjádření Správce stavby ke ZL39_SO01 Walraven pomocné konstrukce

Jedná se o změnu řešící nesrovnalost v zadávací dokumentaci spočívající v doplnění chybějících konstrukcí pro řádné zprovoznění díla. Správce stavby doporučuje ZL 39 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 68, doplnění instalačního a uložného materiálů pro trubkování v monolitech

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 49	Číslo změny stavby: 68
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 20263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší narovnání skutečnosti z pohledu instalačního a uložného materiálů pro trubkování v monolitech.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-4 388,40	0,00 %	60 159,00	0,01 %	55 770,60

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím		datum 3.12.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		datum 3.12.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím		datum 3.12.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		datum 03/12/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č.01_ZL68_Změnový rozpočet

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava	Původ ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------	---------------	-------------------	-----------------	------------

Náklady soupisu celkem

55 770,60

o HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	973046161	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špačky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus							
N68.1		2009611	KRIDLO MONTÁŽNÍ BETON SB-MK 1	ks							
N68.2			montáž SB-MK 1 KE křídlo montážní beton	ks							
N68.3		34571442	vývodka pro trubky EN 16, 20 do litého betonu PP	ks							
N68.4			montáž vývodka pro trubky EN 16, 20 do litého betonu PP	ks							
N68.5		34571443	vývodka pro trubky EN 25, 32 a ČSN 16, 23 do litého betonu PP	ks							
N68.6			montáž vývodka pro trubky EN 25, 32 a ČSN 16, 23 do litého betonu PP	ks							
N68.7		34571423	koncovka pro trubky 16mm PE	ks							
N68.8			montáž koncovka pro trubky 16mm PE	ks							
N68.9		34571422	koncovka pro trubky 20mm PE	ks							
N68.10			montáž koncovka pro trubky 20mm PE	ks							
N68.11		34571420	koncovka pro trubky 25mm PE	ks							
N68.12			montáž koncovka pro trubky 25mm PE	ks							
N68.19		34571429	krabice do litého betonu nízká D 69mm v 24mm PP	ks							
N68.20		741112004	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do bednění pro beton litý	ks							
N68.21		34571441	vičko krabice do litého betonu D 81mm hl 23mm PP	ks							
N68.22			montáž vičko krabice do litého betonu D 81mm hl 23mm PP	ks							
N68.23		34571439	vičko krabice do litého betonu D 80mm hl 23mm PP	ks							
N68.24			montáž vičko krabice do litého betonu D 80mm hl 23mm PP	ks							
N68.25		34571433	tělo krabice do litého betonu vysoké D 78mm hl 68mm PP	ks							
N68.26			montáž tělo krabice do litého betonu vysoké D 78mm hl 68mm PP	ks							
N68.27		34571432	tělo krabice do litého betonu nízké D 78mm hl 50mm PP	ks							
N68.28			montáž tělo krabice do litého betonu nízké D 78mm hl 50mm PP	ks							
N68.29		34571437	spodek krabice do litého betonu D 71mm hl 20mm PP	ks							
N68.30			montáž spodek krabice do litého betonu D 71mm hl 20mm PP	ks							
N68.31		34571438	spodek krabice do litého betonu D 75mm hl 18mm PP	ks							
N68.32			montáž spodek krabice do litého betonu D 75mm hl 18mm PP	ks							
N68.33		34571436	sběrná krabice do litého betonu 120x49x56mm PE	ks							
N68.34		741112004	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do bednění pro beton litý	ks							
N68.35		2009764	KRABICE BETON HREB FIX SB-KP 60-50/L AB	ks							
N68.36			montáž SB-KP 60-50/L AB KRABICE PR.BETON	ks							
N68.37		2009761	KRABICE BETON HREB FIX SB-KP 60-50/L AB	ks							
N68.38			montáž SB-KP 60-50/L AB KRABICE PR.BETON	ks							
N68.39		34571435	rozpěrka krabic do litého betonu 78x42mm PE	ks							
N68.40			montáž rozpěrka krabic do litého betonu 78x42mm PE	ks							
N68.41		1000112575	KOPOS V 68 S HB VIČKO KBL	ks							
N68.42			montáž V 68 S HB VIČKO KBL	ks							
N68.43		34141021	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lakované izolace PVC 300/500V (H05V-K) 1x1,00mm ²	m							
N68.44		741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15 až 16 mm ² , zatažený (např. CY, CHAH-V)	m							

Tento změnový list reaguje na skutečné provedení trubkování a způsob provedení instalačních krabic pro rozvody elektro v monolitických konstrukcích.




SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 68_ doplnění instalačního a úložného materiálů pro trubkování v monolitech

Jedná se o změnu řešící narovnání skutečnosti problematiky trubkování v monolitech. Správce stavby doporučuje ZL68 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 75,
SO01 úprava množství ocelové konstrukce 5. NP na základě výrobní dokumentace

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERC“ , financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03 01/00/22_003/000/0003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 57	Číslo změny stavby: 75
---	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změnový list řeší úpravu množství výztuže zjištěné na základě tvorby výrobní dokumentace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	214 602,69	0,03 %	214 602,69


Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	datum 13.1.2026
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum 13.1.2026
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	datum 13.1.26
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum 15.1.26

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdí	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									214 602,69		
D	HSV		Práce a dodávky HSV						214 602,69		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
83	K	953946135	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t	t							D 1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/monitors/181-2023-01/953946135								
84	M	136112X1	ocelová konstrukce vč. poraroštu (specifikace dle PD)	t							D 1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce
P			Fazémka k položce								
VV			Přidevky na spojení materiálů a připoje v objemu 22% /součástí výměry								
VV			Ocel (nm)								
VV			vz výkaz materiálu								
VV			36517 211000								
VV			Součet								

Tento změnový list upravuje celkovou tonáž ocelových konstrukcí na objektu SO01 ve vazbě na odsouhlasenou výrobní dokumentaci jednotlivých ocelových konstrukcí.




SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL75_ SO01 úprava množství ocelové konstrukce 5. NP na základě výrobní dokumentace

Jedná se o změnu řešící úpravu množství ocelové konstrukce na základě odsouhlasené výrobní dokumentace. Správce stavby doporučuje ZL 75 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.80, SO06 prefa jímka ventilové sestavy geoterm. vrtů

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [REDACTED]	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 06 / 3	Číslo změny stavby: 80
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 25263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Přesun ventilové sestavy vně objektu byl nutný z důvodu zajištění možnosti uzavření ventilů bez přítomnosti osoby oprávněné ke vstupu do rozvodny VN a zajištění výchozí revize. Jedná se o demontáž, přesun a montáž ventilové sestavy z místnosti VN do nové venkovní prefa šachty: zemní práce, provedení podkladu, D+M šachty, provedení hydroizolace a tepelné izolace stropu, zabetonování potrubí v m. č. 178, práce spojené s propojením potrubí a přesunem armatur.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	405 235,06	0,06 %	405 235,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	datum	3. 12. 2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	3. 12. 2023
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	datum	3. 12. 2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	03/12/23

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (Z3V) - krycí list


Číslo paré:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Přívod ceny
Náklady soupisu celkem										405 235,06	
D	13		Hloubené vykopávky								
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ho mině třídy I až II elnost I skupiny přes 100 do 500 m3 jímka dl. x š x v 2,4 x 1,7 x (0,2+1,8+0,215)m délka: 2,4+1+1 šířka: 1,7+1+1 výška: 0,3+0,2+1,8+0,215+0,1+0,2	m3							
D	16		Přemístění výkopku								
3	K	161101103 R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6, 0m	m3							
4	K	162701105 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m odvo z výkopku z podkladu části výkopu provedle komunikace, 72 t/1,8	m3							
D	17		Konstrukce ze zemin								
5	K	174101101 R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jímka dl. x š x v 2,4 x 1,7 x 2, 215m podklad (0,2+0,1)*(2,4+0,3+0,3)*(1,7+0,3+0,3)	m3							
6	M	58310005.1T	Ma teriál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží, dovozu na staveniště do dávkovačů - z jedné strany k vřábům komunikací	m3							
D	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								
7	K	199000002 R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 odvo z výkopku z podkladu části výkopu vedle komunikace, 72 t/1,8	m3							
D	998		Přesun hmot								
14	K	998276201 R00	Přesun hmot, trub vedení ples odsypaná kamenivem	t							
D			Podkladní vrstvy komunikací								
N80.1	K	554861011	Podklad ze štěrku do ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm podklad (2,4+0,3+0,3)*(1,7+0,3+0,3)	m2							
126	K	998225111 R00	Přesun hmot komunikací a letišť krytých vlnitými jakýmkoli vlnitými objekty	t							
D	2		Zakládání								
26	K	273322611	Základy z betonu žalozového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Podkladní deska 100 mm (0,1)*(2,4+0,3+0,3)*(1,7+0,3+0,3)	m3							
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení ((2,4+0,3+0,3)*(1,7+0,3+0,3))*2*0,1	m2							
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2							
29	K	273362021	Výztuž základů desek svařovaných sítí z drátů typu KARL Po dklad beton 100 mm ((2,4+0,3+0,3)*(1,7+0,3+0,3))*4, 44*2*1,2/1000	t							
D	998		Přesun hmot								
53	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t							
D			Prefabrikovaná jímka								
N80.3	K		Dodávka železobetonové armatury komory, doprava šířka 1,70m, délka 2,40m, výška 2,0 m, tloušťka stěn 0,15 m, tloušťka dna 0,20m, tloušťka zákrytové desky 0,215 m, kompozitní poklop rozměr 600 x 600, zatěž A15, stupadla	kpl							
N80.4	K		Montáž jímky, napojení vedení, výšková úprava poklopu, betonáž komínku (bednění, beton, výztuž, odbednění)	kpl							
N80.5	K		Autojeřáb pro vyložení jímky na stavbě	kpl							
D	6		Obetonování potrubí v podlaze v m. č. 178								
1	K	631311136	Mazání na beton u prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m. č. 178, dl. 4,745* v 0,55 s 0,8	m3							
5	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení 4,745*0,55	m2							
6	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2							
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARL 4,745*0,8*5,4*2*13/1000	t							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původní ceny
17	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2. -5Podlahy
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné v nátěrem penetračním	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
			jímka dl. xš 2,4*1,7 Součet								
55	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1- 2.Základové konstrukce
			jímka dl. xšxv(2,4*0,7)*2)+((1,7*0,7)*2) prodloužení průřezu (0,4*0,8)*4 Součet								
56	M	11163150	Isk penetrační asfaltový	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
			4,08*7,02*0,00035Přepočtené koeficientem množství prodloužení průřezu Součet								
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
			jímka dl. xš 2,4 x 1,7								
58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2. - Základové konstrukce
			jímka dl.xšxv ((2,4*0,7)*2)+((1,7*0,7)*2) prodloužení průřezu (0,4*0,8)*4 Součet								
59	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spál	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2. -1Základové konstrukce
			jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 4,08*1,2 Přepočtené koeficientem množství								
60	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spálenou PE fólií nebo	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
			jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 5,74*1,2 Přepočtené koeficientem množství 1,28*1,2 prodloužení průřezu Součet								
64	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
	D	713	Isolace tepelné								
N80.6	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovné 1 vrstva do 100 mm	m2							CS ÚRS 2025 02
			jímka dl. xš 2,4 x 1,7								
N80.7	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2							CS ÚRS 2025 02
			prodloužení průřezu (0,4*0,8)*4								
66	M	28376354	Deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2. -1Základové konstrukce
			4,08*1,1 Přepočtené koeficientem množství 1,28*1,2 prodloužení průřezu Součet								
69	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2. -1Základové konstrukce
	D		Provedení přesunu armatur z místnosti v objektu do venkovní jímky								
N80.8	K		Demontáž, přesun a montáž ventilové sestavy z místnosti VN do nové venkovní přela šachty: stávajících klapek v objektu, části potrubí v prostoru jímky, 3 ks klapek a navazujících nákrůžků, přírub a potrubí v jímce, těsnících prvků do stěn jímky, koordinaci s topenářem při napojování vyvažovacího ventilu do jímky	kpl							individuální kalkulace
			Doplnění vyjmuté sestavy trasy v rozvodné VN								
N80.9	M		Elektrospojka	ks							individuální kalkulace
N80.10	M		Těsnící vložka do stěny jímky	ks							individuální kalkulace
N80.11	M		Lemový nákrůžek	ks							individuální kalkulace
N80.12	M		Otočná příruba	ks							individuální kalkulace
N80.13	M		Uzavírací klapka	ks							individuální kalkulace
N80.14	M		Spojovací materiál	ks							individuální kalkulace
N80.15	K		Přeprava	ks							individuální kalkulace
N80.16	K		Balné	ks							individuální kalkulace
N80.17	K		Doprava	kpl							individuální kalkulace
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
N80.18	K	977151126	Jádrové vtyl diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m							CS ÚRS 2025 02
			Jádrové vtyl 4x průměr 220mm, dl. 0,15 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
	D	998	Přesun hmot								
119	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce
	D	200	ARMATURY - přemístění ventilové sestavy geoterm. vrtů z rozvodny VN do prefalimky								
N80.19	K	1203	Uzavírací klapka	kus							individuální kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Mozdířárubová ze svařené kovy, vyrobeno a dílek z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN5, max. 110°C, tmh - 10°C DN125 demonáž + montáž								
N80.20	K	1263	Ruční vyvažovací ventil	kus							individuální kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přínubový těle z dodě kovy, kuželka, vřeteno z bronzu a mosazi, včetně měřícího vývodu z mosazi, těsnění, Tmh - 10°C, max. 150°C, Min PN8 DN125 kvs - 293,00 m3/h demonáž + montáž								
N80.21	K	1290	Vypouštěcí kulový uzávěr	kus							individuální kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z niklovane mosazi, PN10, tmax 90°C, tmh - 10°C DN15 demonáž + montáž								
	D	300	POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY								
172	K	1310	Trubka	m						vlastní	D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ocelová bezobrá, hladká, dle ČSN 42 57 15 j m 11 353, včetně protezu a všech příslušenství pro svařecí a lepicí materiály, přínubová DN125								

Tento změnový list řeší přesun ventilové sestavy geotermálních vrtů na větví PV6 z objektu SO01 do samostatné venkovní šachty. Toto řešení bylo zvoleno kvůli prostorovým omezením v původně uvažované pozici pro ventilovou sestavu v chodbě 161. Umístění v místnosti 178, kudy geotermální potrubí do budovy vstupuje, pak nebylo možné, protože potrubí kvůli ochraně zde umístěných elektrických zařízení musí být v celé délce obetonováno.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 80_ SO06 prefa jímka ventilové sestavy geotermálních vrtů

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku a pro řádně funkční dílo je změna nutná provést.

Správce stavby doporučuje ZL80 schválit.

