

Evidenční list změny stavby: ZL č. 86 vnitřní plyn - změny ve vnitřní plynoinstalaci

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

86

So01 / 42

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší změny vyvolané revizemi PD vnitřní plynoinstalace R01 - VÝMĚNA PLYNOMĚRU, REGULÁTORU PLYNU, PŘESUN BAP DO M.Č. 133 CHODBA-PODHLÉD a R02 - ZMĚNA MATERIÁLU ROZVODŮ PLYNU DO LABORATORÍ V 1.NP - 4.NP (Materiál přívodního potrubí ocelového v 1.NP od uzávěru plynu na fasádě až po stoupací potrubí do 4.NP bude zachován). Pozice stoupacího potrubí je změněna nově do šachty na ose 13.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-397 532,79	-0,06 %	525 189,39	0,08 %	127 656,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	datum	3.12.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	3.12.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	datum	3.12.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	03/12/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list


Číslo paré:

Příloha č.01_ZL86_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									127 656,60		
D 723 Vnitřní plynovod									192 085,20		
1	K	286004051	Potrubí vícevrstvé pro rozvod plynu 26 x 3,0 mm	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
2	K	286004056	Potrubí vícevrstvé pro rozvod plynu 32 x 3,0 mm	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
3	K	723150306R03	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N86.1	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm	m							CS ÚRS 2025 02
N86.2	K	723150367	Chráněčka D 57x3,2 mm	m							CS ÚRS 2025 02
4	K	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 (ochranná trubka)	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N86.3		723170214	Potrubí plynové plastové ze sítovaného Pe, PN 10 D 28/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m							CS ÚRS 2025 02
N86.4		723170215	Potrubí plynové plastové ze sítovaného Pe, PN 10 D 32/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m							CS ÚRS 2025 02
N86.5		723170224	Ochrana plynového potrubí ze sítovaného Pe korugovanými trubkami D 26	m							CS ÚRS 2025 02
N86.6		723170225	Ochrana plynového potrubí ze sítovaného Pe korugovanými trubkami D 32	m							CS ÚRS 2025 02
5	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
6	K	723190916R00	Naváření odbočky na plynové potrubí DN 40	kus						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
D 733 Rozvod potrubí											
8	K	733174353T00	Montáž trubky lisované D 20 mm	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
9	K	733174355T00	Montáž trubky lisované D 25 mm	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
10	K	230011029R00	Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
11	K	733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkých D 44,5 mm	kus						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
D 734 Armatury											
12	K	42237023 A	Kohout kulový 1/2" plyn	kus						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
13	K	42237025 A	Kohout kulový 1" plyn	kus						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N86.7		IVR.G2T110C03	Kulový uzavěr plyn přímý - s FIREBAG - 1"Fx1" F	kus							CS ÚRS 2025 02
14	K	734209113R00	Montáž ometur závitových se 2 závitů, G 1/2	kus						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
15	K	734209115R00	Montáž armatur závitových se 2 závitů, G 1	kus						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N86.8	K	723220111	Nasténka G 1/2" F x D 20 se závitovým a lisovacím spojem	kus							CS ÚRS 2025 02
N86.9	K	723229104	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1" ostatní typ	soubor							CS ÚRS 2025 02
N86.10	K	IVR.510022GAS	Přechodka PRESS-GAS - závit vnitřní - 1"Fx32	kus							CS ÚRS 2025 02
N86.11	K	K051	Montáž instalační krabice/instalační skříňky	kus							individuální kalkulace
N86.12	K	M052	Instalační skříňka pro osazení uzavěru před místností IVAR,IKAG	kus							individuální kalkulace
N86.13	K	IVR.K7PL0001	Krycí deska - 196x120mm; bílá	kus							CS ÚRS 2025 02
N86.14	K	IVR.IVAGIK2812	Instalační krabice ALPEX-GAS - 180x145x85mm	kus							ÚRS 2025 02 materiály online
N86.15	K	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40	soubor							CS ÚRS 2025 02
N86.16	K	422104R2	Filtr KAP DN40 Rp2 – DN40 (oceněno Rp1,5)	kus							individuální kalkulace
165	K	713571111TP	Manžeta protipožární D 50-90 mm	kus						vlastní	D 1.4.1 - Zdravotecnika
N86.17	K	IVR.IVAGBU5N	Těsnící lmeL ALPEX-GAS - 800ml	kus							ÚRS 2025 02 materiály online
N86.18	K	IVR.IVAG0897038	Samosvařitelná páska ALPEX-GAS - samovulkanizační - tl. 0,76mm x d. 3,5m x š. 38mm	kus							ÚRS 2025 02 materiály online
N86.19	K	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/2" ostatní typ	kus							CS ÚRS 2025 02
N86.20	K	55134549	pojiskta nadprůtoková plynu 15 až 100 mbar vnitřní/vnější závit G 6,4" průtok 16m3/h	kus							CS ÚRS 2025 02
D 733 Nátěry											
16	K	78342434CR00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x + 1x email	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											
17	K	974032153TP	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 10 x 10 cm a následně zapravení	m						vlastní	D 1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
D OST Ostatní											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
18	K	988X01	Přesun hmot	kpl						vlastní	D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace

Tento změnový list řeší úpravu řešení rozvodu vnitřního plynu, která zohlednila připomínky revizního technika a zjednodušila problematiku řešení plynotěsných přepážek mezi jednotlivými místnostmi.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LEKLO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 86_ vnitřní plyn – změny ve vnitřní plynoinstalaci

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku, respektive zahrnutou ale chybně. Změnový list řeší revizi vnitřní plynoinstalace na základě společných diskuzí při tvorbě dalšího stupně PD.

Správce stavby doporučuje ZL86 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 94 SO01 Doplnění dielektrického koberce do rozvodny NN a VN

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva
ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č.
OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č.
CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

94

SO 01

/

51

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy
zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 18/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468**Gen.projektant (autorský dohled):**

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS):**SAFETY PRO s.r.o**

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -měněpráci
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

ZL řeší doplnění povinné ochranného prvku - dielektrického koberce do rozvodny NN a VN - který nebyl součástí ZD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	29 987,76	0,00 %	29 987,76

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	datum	9.12.2025
Zhotovitel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	datum	8.12.2025
Správce stavby:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	datum	9.12.2025
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	datum	09/12/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zodpovídají oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list:

Číslo paré:

Příloha č.01_ZL94_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									29 987,76		
	D	776	Podlahy povlakové								
N69.1	K	220301601	Montáž dielektrického koberce	m2							ZL 69
N69.2	M	27251120	koberec dielektrický do 26kV s 1200mm tl 4,5mm	m2							ZL 69

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění dielektrického koberce do spinací stanice pro zvýšení bezpečnosti při obsluze těchto prostor.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL94_ Doplnění dielektrického koberce do rozvodny NN a VN

Jedná se o změnu řešící nesrovnalost v zadávací dokumentaci. Správce stavby doporučuje ZL 94 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 96 Zadlažďovací pozink. poklopy + litinové OVAK

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001; IO 001; IO 002; 3;3;3; IO 008; IO 01; IO 02; IO / 2;4;2; 03; IO 04 1;1	96

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1-9) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 10) Vyjádření AD 11) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Tento ZL řeší změny poklopů ve stávajících i nově csazovaných šachtách. V rámci požadavků při tvorbě dalšího stupně projektové dokumentace na sjednocení vzhledu ploch, které jsou provedeny z kamenné dlažby vznikl návrh na použití zadlažďovacích poklopů D400, místo již osazených betonových. Většina stavebních objektů upravuje nebo nově buduje kanalizace v majetku OÚ a OVAK. V IO 008 jsou šachty pro slaboproudé rozvody – OÚ, OVAK zamítl použití zadlažďovacích poklopů na objektech, které jsou v jejich majetku a nabídl dodávku litinových poklopů s logem Ostravy. Tato možnost byla schválena AD. Proto jsou v objektech kanalizací provedeny změny poklopů dle vlastníka šachty. Kusové vyčíslení uvedeno v jednotlivých objektech.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	743 714,61	0,11 %	743 714,61

Vyjádření - souhlas se změnou:	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím
	datum 13.1.2026
	datum 13.1.2026
	datum 13.1.2026
	datum 13.1.2026

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									45 914,74		
D		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
			Stávající šachty								
			stávající šachty OVAK demontáž a montáž poklopů obsažena v úpravách šachet - smluvní rozpočet								
			SO 001 - úpravy stávajících OVAK šachet, připočet 7 ks nových litinových OVAK poklopů, 5 bez odvětrání, 2 s odvětráním								
N96.1	K	4416431-0-0328	POKLOP S RAMEM Kfq65 F900 PUR BEZ ODVETRANI LOGO OSTRAVA				kus				individuální kalkulace
N96.2	K	44164310-0329	POKLOP S RAMEM Kfq63 D900 PUR S ODVETRANIM LOGO OSTRAVA				kus				individuální kalkulace
			OVAK s logem Ostravy (Ostravský koník)								
D		998	Přesun hmot								
			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí								
58	K	598144471	montovarou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže	t						vlastní	SO 001 - Příprava území
			výšky do 25 m								

Příloha č.02_ZL96_Změnový rozpočet_Objekt-IO 001-Přeložka kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									9 601,86		
	□	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
N96.3	M	894	rozdíl v ceně dodávky původně uvažovaného a nově osazovaného poklopu odpočet pol. 59224550 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání připočet pol. 44164310-0323 POKLOP S RÁMEM KFQ65 F900 PUR BEZ ODVĚTRÁNÍ LOGO OSTRAVA (OVAK - Ostravský konik)	kus							individuální kalkulace CS URS 2025.2 individuální kalkulace

Příloha č.03_ZL96_Změnový rozpočet_Objekt-IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									47 349,53		
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
N96.4	M	894	rozdílu v ceně doměšky původně uvažovaného a nově osazovaného poklopu odpočet pol. 59224660 Poklop šachtový betonový, litinový rám 785(±10)x160mm D400 bez odvětrání přípočet pol. MEA.XP400603 MEA DECK zadřazďovací poklop 600x600 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN	kus							individuální kalkulace CS ÚRS 2025 2 CS ÚRS 2025 2
N96.5	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus							CS ÚRS 2025 2
N96.6	M	44164310-0328	přípočet POKLOP S RAMEM KFD65 F900 PUR BEZ ODVETRANI LOGO OSTRAVA OVAK s logem Ostravy (Ostravský koník)	kus							individuální kalkulace
	D	998	Přesun hmot								
20	K	998276201R00	Přesun hmot, trub vedení plast. obsypaná kamenivem	t							IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									103 208,31		
	□	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
N96 7	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 100 do 150 kg Demontáž již osazených poklopů - BEGU poklopy byly dodány, ale nahraží se 3 původní demontované poklopy budou předány investorovi	kus							CS ÚRS 2025 2
N96 8	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, F600 osazení zadlažbových poklopů na plastové komory, i stávající	kus							CS ÚRS 2025 2
N96 9	M	MEA XP400808	MEA DECK zadlažbovací poklop 800x800 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN přípočet	kus							CS ÚRS 2025 2
	□	998	Přesun hmot								
30	K	998276201R00	Přesun hmot, trub vedení přesl, obsypaná kamenivem	t						vlastní	IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									317 006,85		
N96.10	M	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
		894	rozdíl v ceně dodávky původně uvažovaného a nově osazovaného poklopu odpočet pol. 59224560 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání přípočet pol. 44164310-0325 POKLOP S RAMEM KFQ63 D900 PUR S ODVETRANIM LOGO OSTRAVA (OVAK - Ostravsky konik)	kus							individuální kalkulace CS URS 2025 2
N96.11	M	894	rozdíl v ceně dodávky původně uvažovaného a nově osazovaného poklopu odpočet pol. 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání přípočet pol. MEA XP400606 MEA DECK zadržovací poklop 600x600 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zařízení D400 kN	kus							individuální kalkulace CS URS 2025 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství nově	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									183 709,92		
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
N96.12	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus						CS ÚRS 2025.2	
			Demontáž již osazených poklopů - BEGU poklopy byly dodány, ale budou se nahrazovat								
N96.13	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus						CS ÚRS 2025.2	
			připočet								
N96.14	M	MEAXP400605	MEA DECK zadlažďovací poklop 600x600 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN	kus						CS ÚRS 2025.2	
			připočet								
D 998			Přesun hmot								
14	K	998276201R00	Přesun hmot, trub vedení plast, obsypané kamenivem	t						lastní	IO 02 - Vsařovací objekt s retenci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									18 461,70		
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
N96 15	M	094	rozdíl v ceně dodávky původně uvažovaného a nově osazovaného poklopu odpočet pol. 59224660 poklop šachtový betonový, tl. nový rám 785(610)x130mm D400 bez odvětrání připočet pol. MEA XP400606 MEA DECK zadlažďovací poklop 600x600 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zařízení D400 kN	kus							individuální kalkulace CS ÚRS 2025 2 CS ÚRS 2025 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									18 461,70		
N96 17	M	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus							individuální kalkulace
		894	rozíl v ceně dodávky původně uvažovaného a nově osazovaného poklopu odpočet pol. 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání přípočet pol. MEA XP400606 MEA DECK zafixovací poklop 600x600 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zařízení D400 kN								CS URS 2025 2

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

ZL96 Zadržovací pozink. poklopy + litinové OVAK

Rekapitulace

SO 001 - Příprava území	45 914,74
IO 001 - Přeložka kanalizace	9 601,86
IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát	47 349,53
IO 008 - Přeložka SLP	103 208,31
IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol	317 006,85
IO 02 - Vsakovací objekt s retenci	183 709,92
IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace	18 461,70
IO 04 - Areálové rozvody splaškové kanalizace	18 461,70
celkem	743 714,61

Předmětem tohoto změnového listu jsou změny šachetních poklopů, a to jak úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet OVAK dle jejich upřesněných pokynů, tak úprava počtu zadlažďovacích poklopů jednotlivých objektů dle odsouhlaseného rozsahu



Příloha č.11_ZL96_Správce stavby

SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL96_ Zadlažďovací pozink. poklopy + litinové OVAK

Jedná se o změnu řešící revizi technické specifikace prvku poklopů v areálu Objednatele. Správce stavby doporučuje ZL 96 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 98 SO01 Elektrovedivá krytina do ČP

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ 10 03 01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 50	Číslo změny stavby: 98
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvorskova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změnový list řeší náhradu povlakových podlah v čistých prostorách ve 4. NP m. č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448 za elektrostaticky vodivý materiál s potřebnou certifikací pro laboratoř B (BSL-2), podlaha bude vybavena vodivými CU páskami a doplněna systémovými vodivými sokly s tvárkami.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-198 400,91	-0,03 %	675 263,81	0,10 %	476 862,90

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím		datum 9. 12. 2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		datum 9. 12. 2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím		datum 9. 12. 2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		datum 09/12/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny oprávněnosti změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství - rozdíl	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem											
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								
	D	771	Podlahy z dlaždic								
37	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podminky.us.cj/tem/KS_URS_2023_03/771121011								
	VV		Keramická dlažba - penetrace (pl)								
	VV		skladby_P1a_pl								
	VV		skladby_P1b_pl								
	VV		skladby_P1c_pl								
	VV		skladby_P1d_pl								
	VV		skladby_P2a_pl								
	VV		skladby_P2b_pl								
	VV		skladby_P2c_pl								
	VV		schodstě_ramena_pl								
	VV		podestla_pl								
	VV		Součet								
		P1c m.c. 441	Součet								
38	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podminky.us.cj/tem/KS_URS_2023_03/771151022								
	VV		Keramická dlažba - stěrka (pl)								
	VV		skladby_P1a_pl								
	VV		skladby_P1b_pl								
	VV		skladby_P1c_pl								
	VV		skladby_P1d_pl								
	VV		skladby_P2a_pl								
	VV		skladby_P2b_pl								
	VV		skladby_P2c_pl								
	VV		schodstě_ramena_pl								
	VV		podestla_pl								
	VV		Součet								
		P1c m.c. 441	Součet								
44	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podminky.us.cj/tem/KS_URS_2023_03/771474113								
	VV		Keramická dlažba - sokl (dl)								
	VV		skladby_P1a_dl								
	VV		skladby_P1b_dl								
	VV		skladby_P1c_dl								
	VV		skladby_P1d_dl								
	VV		skladby_P2a_dl								
	VV		skladby_P2b_dl								
	VV		skladby_P2c_dl								
	VV		obklady								
	VV		OB4								
	VV		-547,7								
	VV		OB5								
	VV		-80,62								
	VV		Součet								
		P1c m.c. 441	Součet								
47	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podminky.us.cj/tem/KS_URS_2023_03/771574153								
	VV		Keramická dlažba (pl)								
	VV		skladby_P1a_pl								
	VV		skladby_P1b_pl								
	VV		skladby_P1c_pl								
	VV		skladby_P1d_pl								
	VV		skladby_P2a_pl								
	VV		skladby_P2b_pl								
	VV		skladby_P2c_pl								
	VV		podestla_pl								
	VV		Součet								
		P1c m.c. 441	Součet								
48	M	597513X1	dlažba velkoformátová keramická, 600 x 600 mm (specifikace dle PD)	m2							D.1.1-2.5 - Podlahy
	VV		Keramická dlažba (pl + dl + š)								
	VV		skladby_P1a_pl								
	VV		skladby_P1b_pl								
	VV		skladby_P1c_pl								
	VV		skladby_P1d_pl								
	VV		skladby_P2a_pl								
	VV		skladby_P2b_pl								
	VV		skladby_P2c_pl								
	VV		ker_sokl_dl*0.1								
	VV		ker_schod_sokl_dl*0.1								
	VV		-dlažba_100x100_pl								
	VV		Součet								
	VV		685,003*1.2/Přepočtené koeficientem množství								

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
			Přic m.č. 441 Součet								
52	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115								
		VV	Keramická dlažba - silikon (dl)								
		VV	skladby_P1a_d								
		VV	skladby_P1b_d								
		VV	skladby_P1c_d								
		VV	skladby_P1d_d								
		VV	skladby_P2a_d								
		VV	skladby_P2b_d								
		VV	skladby_P2c_d								
		VV	ker_schod_sokl_dl								
		VV	Součet								
			Přic m.č. 441 Součet								
53	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591117								
		VV	Keramická dlažba - zakončení soklu (D)								
		VV	ker_sokl_dl								
		VV	ker_schod_sokl_dl								
		VV	Součet								
			Přic m.č. 441 Součet								
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103								
			Přic m.č. 441 Součet								
57	K	776121112	Podlahy povlakové Příprava podkladu penetrace vodou ieditelná podlah	m2							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112								
		VV	PVC, vinyl, koberec - penetrace (pl)								
		VV	skladby_P3a_pl								
		VV	skladby_P3b_pl								
		VV	skladby_P4a_pl								
		VV	skladby_P4b_pl								
		VV	skladby_P4c_pl								
		VV	skladby_P5a_pl								
		VV	skladby_P5b_pl								
		VV	skladby_P6a_pl								
		VV	skladby_P6b_pl								
		VV	skladby_P8_pl								
		VV	skladby_P11_pl								
		VV	skladby_P13_pl								
		VV	skladby_P15_pl								
		VV	Součet								
			Přic m.č. 441 Součet								
58	K	776141111	Příprava podkladu vytvoření samonivelační stěrky podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2							D.1.1-2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111								
		VV	PVC, vinyl, koberec - stěrka (pl)								
		VV	skladby_P3a_pl								
		VV	skladby_P3b_pl								
		VV	skladby_P4a_pl								
		VV	skladby_P4b_pl								
		VV	skladby_P4c_pl								
		VV	skladby_P5a_pl								
		VV	skladby_P5b_pl								
		VV	skladby_P6a_pl								
		VV	skladby_P6b_pl								
		VV	skladby_P8_pl								
		VV	skladby_P11_pl								
		VV	skladby_P13_pl								
		VV	skladby_P15_pl								
		VV	Součet								
			Přic m.č. 441 Součet								
N28.1	K		Montáž podlahovin z PVC dlaždic položením - bez svařování	m2							ZL č 28 Změna podlahové krytiny
		VV	PVC (pl)								
		VV	skladby_P4a_pl								
		VV	skladby_P4b_pl								
		VV	skladby_P4c_pl								
		VV	Součet								
			NOVÉ SKLADBY GT: ELS cleanest na fixaci								
			NUTNO KOTVIT NA FIXACI KVLII ULOŽENÍ CŮ PÁSKY								
			P4a m.č. 434 (původně podlaha P17, změněno v ZL35)								
			P4a m.č. 435 (původně podlaha P17, změněno v ZL35)								
			P4a m.č. 436 (původně podlaha P17, změněno v ZL35)								
			P4a m.č. 437								
			P4a m.č. 438 (původně podlaha P17, změněno v ZL35)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
			P4a m č. 439 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 440 P4a m č. 443 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 444 P4a m č. 445 P4a m č. 446 P4a m č. 447 P4a m č. 448 Součet								
N28.3	M		PVC dlaždice se zámkem R-TILE EXCEL, tl. 7 mm PVC (pl+dl+vv) skladby_P4a_dlaždice_P4a_d10.1 skladby_P4b_dlaždice_P4b_d10.1 skladby_P4c_dlaždice_P4c_d10.1 Součet 2383,754**1,1 Přepočtené koeficientem množství NOVÉ SKLADBY GTI ELS clean-tech na fixaci ELEKTROSTATICKY VODIVÉ ČTVERCE GTI ELS CLEANTECH 650X650X6 MM P4a m č. 434 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 435 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 436 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 437 P4a m č. 438 (původně podlaha P17, změněno v ZL38) P4a m č. 439 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 440 P4a m č. 443 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 444 P4a m č. 445 P4a m č. 446 P4a m č. 447 P4a m č. 448 Součet 165,400**1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2						ZL č.28 Změna podlahové krytiny	
67	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých https://podlahy.urs.cz/ztv/cs_URS_2023_01/776221221 Fotografie k položce veřejně zveřejnění zprávy PVC (pl) skladby_P11_0 skladby_P13_0 Součet NOVÉ SKLADBY GTI ELS clean-tech na fixaci NUTNÁ KOTVIT NAFIXACI KVLII ULOŽENÍ CÍ PÁSKY P4a m č. 434 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 435 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 436 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 437 P4a m č. 438 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 439 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 440 P1c m č. 441 P4a m č. 443 (původně podlaha P17, změněno v ZL35) P4a m č. 444 P4a m č. 445 P4a m č. 446 P4a m č. 447 P4a m č. 448 Součet	m2						D.1.1-2.5 - Podlahy	
N98.1	M	284	PVC čtverce GTI ELS CLEANTECH 650X650X6 MM NOVÉ SKLADBY GTI ELS clean-tech na fixaci ELEKTROSTATICKY VODIVÉ ČTVERCE GTI ELS CLEANTECH 650X650X6 MM výměra převzala z kladěčského panu na webu výrobce materiálu - zahrnuje dořezy m č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448	m2							individuální kalkulace
N98.3	K		D+M cu pásky pro vodivý restr. na celém obvodu místnosti a pak pod každou třetí řadou čtverců, propojené	bm							individuální kalkulace
72	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm https://podlahy.urs.cz/ztv/cs_URS_2023_01/776411112 VĚŠÍ NÁROČNOST KVLII TVAROVKÁM m č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448 Součet	m							CS ÚRS 2023 01
74	M	284110X5	lista soklová systémová pro vyřezávané PVC (specifikace dle PD) PVC - sokl (dl) skladby_P4a_dl skladby_P4b_dl skladby_P4c_dl skladby_P5a_dl skladby_P5b_dl skladby_P11_dl	m							D.1.1-2.5 - Podlahy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
			skladby_P13_dí								
			skladby_P15_dí								
			Součet								
			2234,93*1,1*Přepočtené koeficientem množství								
			m.č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448								
			Součet								
			144,950*1,1*Přepočtené koeficientem množství								
N98.4	K	776	Montáž soklů lepením obvodových vytažovaných soklů průběžný díl 650x214 mm	m							individuální kalkulace
			m.č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448								
			Součet								
N98.5	M	284	šišta soklová systémová pro vytahované PVC vodivé vytažované soklů průběžný díl 650x214 mm	m							individuální kalkulace
			ORIGINAL VODIVÉ ELEKTROSTATICKÉ DÍLY PRŮBĚŽNÝ VYTAHOVANÝ VODIVÝ SKL								
			výměna převzatá z křesťanského plánu na webu výrobce materiálu - zahrnuje dojezy								
			m.č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448								
N98.6	M	284	rohové a koutové vnější vodivé tvěrovky - díly	ks							individuální kalkulace
			m.č. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448								
N98.7	K	776	průběžný náhobový díl (přechod ve dvouřech) v. montáže lepením	m							individuální kalkulace
77	K	958776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky přes 12 do 24 m	t						S ÚRS 2023 01	O 1.1.2.5 - Podlahy
		Online PSC	https://podminky.us.cz/dokumenty/URS_2023_01/298776103								

Tento změnový list řeší úpravu skladby podlah ve vybraných místnostech čistých prostor ve 4NP a UTZ-3 ve 2NP dle zpřesněných nároku na tyto místnosti ze strany koncových uživatelů.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL98_SO01 Elektrovodivá krytina do ČP

Jedná se o změnu řešící záměnu podlahových krytin v čistých prostorech na základě dopřesnění požadavků na potřebnou certifikaci daných prostor. Správce stavby doporučuje ZL 98 schválit.

