

Evidenční list změny stavby: ZL č. 102 SLP požadavky OU CIT na ukončení propojů venkovní+vnitřní rozvody

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního scuboru (SO/FS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 56	Číslo změny stavby: 102
---	--	--------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1-3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 4) Vyjádření AD 5) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší doplnění slaboproudých komponent na základě diskuzí s budoucím správcem těchto zařízení. Tato změna se týká části LAN, CCT a EKV.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	157 206,06	0,02 %	157 206,06

Vyjádření - souhlas se změnou:	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím datum 13.7.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím datum 13.7.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím datum 13.7.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím datum 13/07/24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
Změna stavby (ZBV) - krycí list
Číslo paré:

Příloha č.01_ZL102_Změnový rozpočet

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									97 812,84		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
N1021	M	37451135	nálech panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"	kus						URS 2/2025	URS 2/2025
16	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a listy, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus						CS ÚRS 2023 01	D 14 7 1 - LAN
N341	M		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová hluboká rel. KPR 68 KA	kus							ZL34
31	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus						CS ÚRS 2023 01	D 14 7 1 - LAN
32	K	222 29-3001 R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	ks						vlastní	D 14 7 1 - LAN
33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnější rozvody pochůzu žil do 15	m						CS ÚRS 2023 01	D 14 7 1 - LAN
34	M	ADI 0051260 URS	Instalační kabel CAT6A STP LSOFHFR Bžca s1 d1 a1	m						vlastní	D 14 7 1 - LAN
35	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku do nabytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus						CS ÚRS 2023 01	D 14 7 1 - LAN
38	M	M132	Zásuvka datová 2xRJ45 na omítku kompletní sestava Zixkeystone část	ks						vlastní	D 14 7 1 - LAN
39	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus						CS ÚRS 2023 01	D 14 7 1 - LAN
40	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus						CS ÚRS 2023 01	D 14 7 1 - LAN


Příloha č.02_ZL102_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									17 276,92	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud							
6	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	ks						IO 09
N102.4	M		Ochrana gigabitové sítě LAN. Přepětová ochrana 1G+POE na DIN pro kamery	ks						individuální kalkulace
N102.5	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	ks						URS 2/2025
N102.6	M	1188888	KRABICE ROZVODNÁ KT 250 KB	ks						ÚRS Matrády online 2/2025
33	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, chniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0.55 až 16 mm ²	m						D 1.4.6.2 - Slaboproudá elektroinstalace
34	M	34141027	vodič propojovací šestižilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m						D 1.4.6.2 - Slaboproudá elektroinstalace

Příloha č.03_ZL102_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									42 116,30		
3	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m						CS ÚRS 2023 01	D.1.4.7.5 - EKV
11	M	34571093	<u>trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22 1/25 mm délka 3m</u>	m						CS ÚRS 2023 01	D.1.4.7.1 - LAN
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělcovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m						CS ÚRS 2023 01	D.1.4.7.5 - EKV
8	M	34111116	<u>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň</u> <u>B2cas1d1a1 jádro Cu 0.6/1kV (1-CXKH-R 82) 2x1.5mm2</u>	m						CS ÚRS 2023 01	D.1.4.7.5 - EKV
9	M	M123	<u>Kabel speciální - 2x1 + 2x2x2x0.22</u>	m						vlastní	D.1.4.7.5 - EKV

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění vybraných prvků slaboproudu (LAN, CCT, EKV)
dle upřesněných požadavků uživatele



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „IERCO“

**Vyjádření Správce stavby ke ZL102_ SLP požadavky OU CIT na ukončení propojů
venkovní+vnitřní rozvody**

Jedná se o změnu řešící revizi rozvodů a koncových prvků části CCTV, EKV a SLP-LAN na základě
diskuze s budoucím správcem těchto prvků. Správce stavby doporučuje ZL 102 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 103 Změna typu interkomu

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 54	Číslo změny stavby: 103
---	--	--------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5. IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno. IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší změnu venkovní jednotky interkomu, který je plně kompatibilní se všemi interkomy v areálu objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-15 182,92	0,00 %	42 989,18	0,01 %	27 806,26


Vyjádření - souhlas se změnou:	
Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím	datum 10.12.2025
Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím	datum 10.12.2025
Správce stavby: souhlasím / nesouhlasím	datum 10.12.2025
Objednatel: souhlasím / nesouhlasím	datum 10/12/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

[illegible][illegible]

Předmětem tohoto změnového listu je změna venkovního interkomu na základě upřesněných požadavků uživatele.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL103_ Změna typu interkomu

Jedná se o změnu řešící revizi technické specifikace prvku Interkomu pro zajištění kompatibility prvků v areálu Objednatele. Správce stavby doporučuje ZL 103 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 105 omítky skutečnost

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 58	Číslo změny stavby: 105
---	---	--------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen. projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tenlo ZL řeší skutečné provedení množství omítek.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 449 009,48	-0,36 %	35 648,10	0,01 %	-2 413 361,38

Vyjádření - souhlas se změnou:	
Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím	datum 13.1.2024
Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím	datum 13.1.2024
Správce stavby: souhlasím / nesouhlasím	datum 13.1.2024
Objednatel: souhlasím / nesouhlasím	datum 13.01.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, kterými se zdůvodňuje oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:


Příloha č.01_ZL105_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem									-2 413 361,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131111							
		P	Poznámka k položce: při realizaci bude rozhodnuto, zda zůstanou pohledové žb stropy nebo bude provedena omítka							
		VV	Omítka stropů - můstek (pl)							
		VV	omítka_stropy_pl							
		VV	podhledy_C2_pl							
		VV	podhledy_C1_pl							
		VV	podhledy_C3_pl							
		VV	podhledy_C4_pl							
		VV	podhledy_C5_pl							
		VV	podhledy_C7_pl							
		VV	podhledy_C8_pl							
		VV	podhledy_C9_pl							
		VV	Součet							
2	K	611321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321111							
		P	Poznámka k položce: při realizaci bude rozhodnuto, zda zůstanou pohledové žb stropy nebo bude provedena omítka							
		VV	Omítka strop (pl)							
		VV	omítka_stropy_pl							
		VV	Součet							
3	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/611181001							
		P	Poznámka k položce: při realizaci bude rozhodnuto, zda zůstanou pohledové žb stropy nebo bude provedena omítka							
		VV	Podhledy - stěrka (pl)							
		VV	podhledy_C2_pl							
		VV	omítka_stropy_pl							
		VV	Součet							
5	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101							
		VV	Omítka stěn - postřík (pl)							
		VV	omítka_stěny_zde_pl							
		VV	Součet							
		VV	6875,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství							
		VV	omítky skutečnost - zdívo							
		VV	Součet							
6	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131111							
		VV	Omítka stěn - můstek (pl)							
		VV	omítka_stěny_zb_pl							
		VV	Součet							
		VV	1514,86*1,1 Přepočtené koeficientem množství							
		VV	omítky skutečnost - beton							
		VV	Součet							
8	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321311							
		VV	Omítka stěn (pl)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství + nové	Množství + rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka_stěny_zdě_pl							
	VV		omítka_stěny_žb_pl							
	VV		Součet							
	VV		8390,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
	VV		omítky skutečnost - zdivo + beton							
	VV		Součet							
9	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně. Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321391							
	VV		8390,48*2,2 'Přepočtené koeficientem množství							
	VV		omítky skutečnost - zdivo + beton							
	VV		Součet							
	VV		4431*2,0 'Přepočtené koeficientem množství							
10	K	6113413X1	Protipožární omítka vnitřních stropů a stěn rovných nanášená strojně tl. 40 mm	m2						vlastní
	VV		Protipožární omítka (pl)							
	VV		podhledy_C2_pl							
	VV		1.NP							
	VV		(0,9+0,25*5+0,45*2+1,2)*4,15							
	VV		3.NP							
	VV		(0,45+0,25*2)*3,9							
	VV		Součet							
	VV		m. č. 343 - 11,98 m2 a 156 - 20,56 m2							
11	K	612341131	Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341131							
	VV		Omítka stěn - štuk (pl)							
	VV		omítka_stěny_zdě_pl							
	VV		omítka_stěny_žb_pl							
	VV		Součet							
	VV		8390,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
	VV		omítky skutečnost							
	VV		odpočet ploch pod obklady							
	VV		Součet							
12	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibílením rohových s tkaninou	m						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003							
13	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m						CS ÚRS 2023 01
	VV		Omítka - rohové profily (dl)							
	VV		ostění_cl							
	VV		4,1*20							
	VV		3,8*20*3							
	VV		4,4*4							
	VV		ostatní							
	VV		100 0							
	VV		Součet							
	VV		1379,4*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							
	VV		Součet							
	VV		1379,4*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							
14	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibílením začíšťovacími samolepicemi pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004							
15	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m						CS ÚRS 2023 01
	VV		Omítka - APU křídla (dl)							
	VV		dveře							
	VV		(1,72+2,1*2)*5							
	VV		okna							
	VV		(2,0+2,0*2)*96							
	VV		(2,0+3,4*2)*28							
	VV		proskl fasáda							
	VV		(2,0+16,9*2)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plech							
	VV		(2,0+3,0*2)*8							
	VV	ostění_dí	Mezisoučet							
	VV		ostatní							
	VV		100.0							
	VV		Součet							
	VV		1051,8*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							
	VV		Součet							
	VV		1379,4*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							
	D	998	Přesun hmot							
19	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry							
N105.1	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2						CS ÚRS 2025 02
N105.2	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2						CS ÚRS 2025 02
			plochy stropů ve 2.-4. NP bez podhledů							
			ETERNAL IN Stop							

Předmětem tohoto změnového listu je narovnání skutečně provedených ploch omítek a souvisejících prací vůči původně uvažovaným výměrám.





Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL105_ Omítky skutečnost

Jedná se o změnu řešící revizi výkazu výměr na základě zjištěné skutečnosti, respektive skutečně provedených prací. Správce stavby doporučuje ZL 105 schválit.

