

Příloha č. 3. Harmonogram prací

Výměna osvětlení v Parkingu D
Harmonogram prací

Činnost	Podlaží	dny
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	1NP/1	3
Montáž nového osvětlení	1NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	1NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	1NP/1	
Výměna výzbroje rozvaděče RON102	1NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 1.NP/1	1NP/1	
Instalace vertikálního vedení (DALI pro schodiště, UTP, SYKFY)	stoupačky	
Připojení piktogramů do RON102, popisky v RON102	1NP/1	
Adresace a nastavení svítidel v 1.NP/1	1NP/1	
Nastavení čidel a řízení v 1.NP/1	1NP/1	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	1NP/2	3
Montáž nového osvětlení	1NP/2	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	1NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	1NP/2	
Výměna výzbroje rozvaděče RH	1NP/2	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 1.NP/2	1NP/2	
Instalace propojení mezi RON102 a RH (UTP, SKFY)	1NP/2	
Připojení piktogramů do RH, značení v RH	1NP/2	
Adresace a nastavení svítidel v 1.NP/2	1NP/2	
Nastavení čidel a řízení v 1.NP/2	1NP/2	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	2NP/1	3
Montáž nového osvětlení	2NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	2NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	2NP/1	
Výměna výzbroje rozvaděče RON202	2NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 2.NP/1	2NP/1	
Připojení piktogramů do RON202, popisky v RON202	2NP/1	
Adresace a nastavení svítidel ve 2.NP/1	2NP/1	
Nastavení čidel a řízení v 2.NP/1	2NP/1	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	2NP/2	3
Montáž nového osvětlení	2NP/2	

Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	2NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	2NP/2	
Výměna výbroje rozvaděče RON201	2NP/2	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 2.NP/2	2NP/2	
Připojení piktogramů do RON202, popisky v RON202	2NP/2	
Adresace a nastavení svítidel ve 2.NP/2	2NP/2	
Nastavení čidel a řízení v 2.NP/2	2NP/2	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	3NP/1	3
Montáž nového osvětlení	3NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	3NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	3NP/1	
Výměna výbroje rozvaděče RON302	3NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 3.NP/1	3NP/1	
Připojení piktogramů do RON302, popisky v RON302	3NP/1	
Adresace a nastavení svítidel ve 3.NP/1	3NP/1	3
Nastavení čidel a řízení v 3.NP/1	3NP/1	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	3NP/2	
Montáž nového osvětlení	3NP/2	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	3NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	3NP/2	
Výměna výbroje rozvaděče RON301	3NP/2	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 3.NP/2	3NP/2	3
Připojení piktogramů do RON302, popisky v RON302	3NP/2	
Adresace a nastavení svítidel ve 3.NP/2	3NP/2	
Nastavení čidel a řízení v 3.NP/2	3NP/2	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	4NP/1	
Montáž nového osvětlení	4NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	4NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	4NP/1	3
Výměna výbroje rozvaděče RON402	4NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 4.NP/1	4NP/1	
Připojení piktogramů do RON402, popisky v RON402	4NP/1	
Adresace a nastavení svítidel ve 4.NP/1	4NP/1	
Nastavení čidel a řízení v 4.NP/1	4NP/1	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	4NP/2	3
Montáž nového osvětlení	4NP/2	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	4NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	4NP/2	
Výměna výbroje rozvaděče RON401	4NP/2	

Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 4.NP/2	4NP/2	
Připojení piktogramů do RON401, popisky v RON401	4NP/2	
Adresace a nastavení svítidel ve 4.NP/2	4NP/2	
Nastavení čidel a řízení v 4.NP/2	4NP/2	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	5NP/1	3
Montáž nového osvětlení	5NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	5NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	5NP/1	
Výměna výbroje rozvaděče RON502	5NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 5.NP/1	5NP/1	
Připojení piktogramů do RON502, popisky v RON502	5NP/1	
Adresace a nastavení svítidel ve 5.NP/1	5NP/1	
Nastavení čidel a řízení v 5.NP/1	5NP/1	3
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	5NP/2	
Montáž nového osvětlení	5NP/2	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	5NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	5NP/2	
Výměna výbroje rozvaděče RON501	5NP/2	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 5.NP/2	5NP/2	
Připojení piktogramů do RON501, popisky v RON501	5NP/2	
Adresace a nastavení svítidel ve 5.NP/2	5NP/2	3
Nastavení čidel a řízení v 5.NP/2	5NP/2	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	6NP/1	
Montáž nového osvětlení	6NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	6NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	6NP/1	
Výměna výbroje rozvaděče RON602	6NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 6.NP/1	6NP/1	
Připojení piktogramů do RON602, popisky v RON602	6NP/1	3
Adresace a nastavení svítidel ve 6.NP/1	6NP/1	
Nastavení čidel a řízení v 6.NP/1	6NP/1	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	6NP/2	
Montáž nového osvětlení	6NP/2	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	6NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	6NP/2	
Výměna výbroje rozvaděče RON601	6NP/2	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 6.NP/2	6NP/2	
Připojení piktogramů do RON601, popisky v RON601	6NP/2	
Adresace a nastavení svítidel ve 6.NP/2	6NP/2	

Nastavení čidel a řízení v 6.NP/2	6NP/2	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	7NP/1	3
Montáž nového osvětlení	7NP/1	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	7NP/1	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	7NP/1	
Výměna výzbroje rozvaděče RON702	7NP/1	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 7.NP/1	7NP/1	
Připojení piktogramů do RON702, popisky v RON702	7NP/1	
Adresace a nastavení svítidel ve 7.NP/1	7NP/1	
Nastavení čidel a řízení v 7.NP/1	7NP/1	
Montáž nových rozvodů včetně rozbočných krabic	7NP/2	3
Montáž nového osvětlení	7NP/2	
Připojení nového osvětlení k prozatimnímu rozvaděči	7NP/2	
Demontáž starého osvětlení včetně rozvodů	7NP/2	
Výměna výzbroje rozvaděče RON701	7NP/2	
Instalace rozvodu 24V pro čidla a připojení čidel v 7.NP/2	7NP/2	
Připojení piktogramů do RON701, popisky v RON701	7NP/2	
Adresace a nastavení svítidel ve 7.NP/2	7NP/2	
Nastavení čidel a řízení v 7.NP/2	7NP/2	
Demontáž a montáž veřejného osvětlení, včetně držáků a rozvodů	7NP	3
Celkem pracovních dní instalace s omezením provozu	Parking D	45
Kompletace, popisky, zkouška, rezerva	Parking D	5
Instalace a zapojení binárních portů, převodníků 485/Ethernet, dálk.přístup	Parking D	10
Celkem pracovních dní celého Díla	Parking D	60

Stávající čidla se budou demontovat v celé budově. Před demontáží budou všechna stávající svítidla přepnuta do trvalého provozu. Protože se všechna nová svítidla (kromě piktogramů), instalují na jiné místo než stávající, na každém půl podlaží se vždy nainstalují nová svítidla a po jejich zapojení v rozvaděči se teprve demontují stávající.

Instalace svítidel v jednom půl podlaží (bez piktogramů) by měla trvat 3 dny. Piktogramy se budou instalovat samostatně a po dobu instalace nebudou svítit.

V Praze 9. 6.2017