



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 081

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232 SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK		
Název / označení změny:	zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k realizaci zemních valů pro zneprůhlednění křížení s původními trasami na některých stavebních objektech z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu. Doměření na základě geodetického zaměření skutečného provedení.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			275 500,00 Kč
připočty celkem:			275 500,00 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			275 500,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	275 500,00	57 855,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			333 355,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		275 500,00	333 355,00	
ZL81	Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení	275 500,00	333 355,00	STA
01	Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení	275 500,00	333 355,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL81 - Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení
Soupis:
01 - Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		275 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	275 500,00	21,00%	57 855,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	333 355,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL81 - Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení

Soupis: 01 - Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

275 500,00

VCP - VÍCEPRÁCE

275 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL81 - Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení
Soupis: 01 - Zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 275 500,00

D	VCP	VÍCEPRÁCE					275 500,00
1	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3			275 500,00
	W		Polozka z SOD z objektu SO 103, pol.č. 14				
	W		"SO 107" 455				
	W		"SO 108" 344				
	W		"SO 111.1" 151				
	W		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO107, 108, 111	Komunikace
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz kubatur skutečného provedení zemních valů
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměřování zemních valů. Následně byly z těchto zaměření vypočteny kubatury jednotlivých nasypných zemních valů (včetně ornice).
-------------------------------	---

Výkaz kubatury:

SO	objekt	kubatura
SO107	zemní val	455 m ³
SO108	zemní val	344 m ³
SO111	zemní val	151 m ³

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

15.01.2026
12/2026




Přílohy:

Výkaz výměr SO107,108,111 - zemní valy - grafická část

Výkaz výměr S0107,108,III - zemní valy

Grafická část





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	5,9°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	202°	98%
12:00	Polojasno	10,9°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	240°	74%
18:00	Polojasno	13,7°C	0,0 mm/h	0,9 m/s	306°	67%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Stavby	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové CAT 30 t	BIGGEST s.r.o.		1	8
kloubový dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dozér CAT	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 přepojení k Oseku km 0,450 - KÚ - navážení zeminy - zřízení zemního valu v původní trase komunikace z důvodu zneprůhlednění průjezdu - práce nad rámec SOD	BIGGEST s.r.o.		







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 – MK

ZL č.: 081

Název změny: zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení

Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k realizaci zemních valů pro zneprůhlednění křížení s původními trasami na některých stavebních objektech z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti. Doměření na základě geodetického zaměření skutečného provedení.

Toto řešení bylo iniciováno i autorským dozorem.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 81

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 081

Název ZL: SO 107.1, 108 a 111.1 Zřízení zemních valů – zneprůhlednění křížení

Zdůvodnění:

Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo k realizaci zemních valů pro zneprůhlednění křížení s původními trasami na některých stavebních objektech z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno dle požadavku stavebního úřadu a Policie ČR. Doměření bylo stanoveno dle geodetického zaměření skutečného provedení.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.


Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 275 500,00 Kč

Celkem ZL: 275 500,00 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213