



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	70
ÚSEK: SO010 – 01.2.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna materiálů betonů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 70 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: 19.12.2025 ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálů betonů skladeb SP1 a SP2 DOTČENÉ MÍSTO: Chodba lávka a krčky ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 70 – Změna betonů vnitřní lávky a krčků oproti vv - Technický změnový list ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Urychlení procesu hydratace z důvodů návaznosti položení podlahové krytiny. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 27.11.25	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	70
ÚSEK: SO010-01.2.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna materiálu betonů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 70
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]	DATUM: 19.12.25
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálů betonů skladeb SP1 a SP2 DOTČENÉ MÍSTO: Chodba lávka, krčky ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 70 – Změna betonů vnitřní lávky a krčků oproti vv - Technický změnový list ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
Odpočty:	Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Přípočty:	-18 219,84 -3 826,17 -22 046,01
Rozdíl	18 219,84 3 826,17 22 046,01
Rozdíl	0 0 0
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 27.11.25
VYJÁDŘENÍ:	
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>1.12.25</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-18 219,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -18 219,84	Výše daně -3 826,17
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-22 046,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-18 219,84	-22 046,01	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-18 219,84	-22 046,01	STA
ZL č. 70	Změna betonu vnitřní lávky oproti vv - Technický změnový list	-18 219,84	-22 046,01	Soupis
ZL č. 70a	mínusy	-18 219,84	-22 046,01	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 70 - Změna betonu vnitřní lávky oproti vv - Technický změnový list

Úroveň 3:

ZL č. 70a - mínusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-18 219,84

D HSV Práce a dodávky HSV -18 219,84

D 4 Vodorovné konstrukce -9 937,44

1	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	-2,412	4 120,00	-9 937,44
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

W -0,094*1,465*7,24 "skladba SP1 -0,997

W -0,094*1,49*2,525*4 "skladba SP1 - SP3 -1,415

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 282,40

2	K	632451458	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 35	m2	-24,650	336,00	-8 282,40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W -1,50*7,26 "spojovací lávka -10,890

W -3,44*3 "spojovací krček -10,320

W -3,44 "spojovací krček -3,440

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 70 - Změna betonu vnitřní lávky oproti vv - Technický změnový list

Úroveň 3:

ZL č. 70b - plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 219,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 219,84
D	4		Vodorovné konstrukce				9 937,44
1	K	411322626M	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění materiál C30/37 Weber Beton R	m3	2,412	4 120,00	9 937,44
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 282,40
2	K	632451458M	Potěr pískocementový tl. přes 40 do 50 mm tř. C 35 TOPCEM PRONTO vč. vláken MAPEFIBRE ST 30	m2	24,650	336,00	8 282,40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	0,00	0,00	STA
ZL č. 70	Změna betonu vnitřní lávky oproti vv TZL	0,00	0,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 70 - Změna betonu vnitřní lávky oproti vv TZL

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	-2,412	4 120,00	-9 937,44
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV -0,094*1,465*7,24 "skladba SP1 -0,997

VV -0,094*1,49*2,525*4 "skladba SP1 - SP3 -1,415

2	K	411322626M	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění materiál C30/37 Weber Beton R	m3	2,412	4 120,00	9 937,44
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

VV 0,094*1,465*7,24 "skladba SP1 0,997

VV 0,094*1,49*2,525*4 "skladba SP1 - SP3 1,415

D 6

3	K	632451458	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 35	m2	-24,650	336,00	-8 282,40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 1,50*7,26 "spojovací lávka -10,890

VV 3,44*3 "spojovací krček -10,320

VV 3,44 "spojovací krček -3,440

4	K	632451458M	Potěr pískocementový tl. přes 40 do 50 mm tř. C 35 TOPCEM PRONTO vč. vláken MAPEFIBRE ST 30	m2	24,650	336,00	8 282,40
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

VV 1,50*7,26 "spojovací lávka 10,890

VV 3,44*3 "spojovací krček 10,320

VV 3,44 "spojovací krček 3,440