

## KRYCÍ LIST provedených prací

Objekt :	Název objektu : <b>Venkovní učebna</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích</b>	SKP :
Projektant :	*****	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	<b>Město Domažlice</b>	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : RoČe stav s.r.o.

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		2 238
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	95 053	
N	PSV celkem	128 716	
	ZRN celkem	223 769	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	223 769	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	226 006	VRN celkem
			2 238
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : *****	Jméno :
		Datum : 25.3.2026	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		% činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	226 006,33 Kč
DPH		21 % činí :	47 461,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>273 467,00 Kč</b>

Stavba :	<b>Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZS, Msgre B. Staška v Domažlicích</b>
Objekt :	<b>Venkovní učebna</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 199				
2 Základy a zvláštní zakládání	5 622				
5 Komunikace	62 198				
94 Lešení a stavební výtahy	10 542				
95 Dokončovací akce na pozem.stav.	3 000				
99 Staveništní přesun hmot	3 493				
762 Konstrukce tesařské		98 049			
764 Konstrukce klempířské		12 184			
783 Nátěry		17 232			
20 Vybavení venkovní učebny		1 250			
30 Ostatní					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>95 053</b>	<b>128 716</b>			

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,0	223 769	2 238
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 238</b>

## Soupis provedených prací

Stavba :	<b>Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZS, Msgre B. Staška v Domažlicích</b>
Objekt :	<b>Venkovní učebna</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	R11 00-1	Vytyčení stavby	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 0,2*8,7*4,7	m3	8,18 8,18	130,00	1 063,14
3	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,2*8,7*4,7	m3	8,18 8,18	260,00	2 126,28
4	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Patky:0,30*0,30*0,8*6	m3	0,43 0,43	2 060,00	889,92
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 0,27*9,72	m3	9,99 16,79	62,00	619,38
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>10 198,72</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
6	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 8,6*4,6	m2	39,56 39,56	10,50	415,38
7	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,3*0,3*0,92*6 navýšení za betonáž do výkopu: 0,05*0,50	m3	0,52 0,50 0,03	3 900,00	2 035,02
8	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,42*6	m2	3,02 3,02	862,00	2 606,69
9	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,02	187,00	564,74
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>5 621,83</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
10	564 80-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti nezhutněný tloušťky 2 cm frakce 4/8 8,6*4,6, včetně materiálu	m2	39,56 39,56	57,00	2 254,92
11	564 80-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 8/16 8,6*4,6, včetně materiálu	m2	39,56 39,56	80,00	3 164,80
12	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 8,6*4,6, včetně materiálu	m2	39,56 39,56	290,00	11 472,40
13	596215021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 2 cm 8,6*4,6	m2	39,56 39,56	370,00	14 637,20
14	917862111.R00	Osazení stojat. Obrubníku bet. s opěrou, lože z C 12/15 8,6+4,6*2=26,4	m	26,40 26,40	402,00	10 612,80
15	59245110R	Dlažba betonová zámková šedá, tl. 60 mm 8,6*4,6	m2	39,56 39,56	350,00	13 846,00
16	59245110R	Obrubník betonový šedý. 50 x 200 x 1000 mm 8,6+4,6*2=26,4	m	30,00 26,40	75,00	2 250,00
17	918101111.R0	Lože pod obrubníky dlažeb z betonu C12/15 8,6+4,6*2=26,4, včetně materiálu	m	26,40 26,40	150,00	3 960,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>62 198,12</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
18	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 6,32*11,12	m2	70,28 70,28	150,00	10 541,76
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 541,76</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací akce na pozem.stav.</b>				
19	953 94-3122.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus patka sloupu BV/P:6	kus	6,00 6,00	250,00	1 500,00
20	311-75295	Patka sloupku BV/P	kus	6,00	250,00	1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací akce na pozem.stav.</b>				<b>3 000,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				

## Soupis provedených prací

Stavba :	<b>Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZS, Mgr. B. Staška v Domažlicích</b>
Objekt :	<b>Venkovní učebna</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	38,38	91,00	3 492,58
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 492,58</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
22	762 33-2110.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 pásy 10/10:0,75*2+0,64*8+0,92*4	m	10,30 10,30	246,00	2 533,80
23	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 krokve 10/20:4,32*9 průvlak 12/12:4,38*4+3,88*2 sloupy 12/12:2,68*6	m	80,24 38,88 25,28 16,08	328,00	26 318,72
24	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 průvlak 12/24:4,56*4	m	18,24 18,24	431,00	7 861,44
25	605-12003	Hranoly BSH, pevnost GL24h pásy 10/10:0,10*0,10*10,30 průvlak 12/12:0,12*0,12*25,28 sloupy 16/16:0,16*0,16*16,08 průvlak 12/24:0,12*0,24*18,24	m3	2,00 0,10 0,36 0,41 0,53	15 000,00	30 022,50
26	605-12009	Hranoly hoblované řezivo krokve na krov latě na krov	m3	1,00 0,67 0,23	9 000,00	9 000,00
27	605-12008	Desky dřevěné lepené pod střešní krytinu 38	m2	38,00 38,00	400,00	15 200,00
28	762 14-5103.R00	Montáž sklepních přepážek z dílců treláž latková: (8,2*2,4)+(4,2*2,5)	m2	30,48 30,48		
29	611-91741	Trelážový panel, bez povrchové úpravy 30,48 Prořez:0,10*30,48	m2	34,00 30,48 3,05		
30	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 2,00+0,012*38,71	m3	2,46 2,46	1 400,00	3 450,30
31	762 79-9900.R00	Tabule dřevěná malovací černá 150*300 cm	ks	1,00		
32	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,74	2 105,00	3 662,70
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>				<b>98 049,46</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
33	764211521 SP	Krytina TiZn tl. 0,7 mm falcovaná střešní šedá 39,56 * 1,15 (materiál, montáž, + pomocný, spojovací materiál)	m2	45,49 45,49		
34	764211900 SP	Difúzní fólie 39,56 * 1,4	m2	55,38 55,38	220,00	12 184,48
35	764 32-2220.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	8,20 8,20		
36	764352211	Montáž a dodávka žlabu podokapního půlkruhového včetně svodu a nádrže na dešťovou vodu min. 200 l	m	11,00 8,20		
37	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13		
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>12 184,48</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
38	783 72-6200.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3X lak pásy 10/10:0,10*4*10,30 krokve 10/20:(0,10+0,20)*2*38,88 průvlak 12/12:0,12*4*25,28 sloupy 12/12:0,12*4*16,08 průvlak 12/24:(0,12+0,24)*2*18,24 Treláž:2*30,48 Všechny dřevěné části budou natřeny dvěma vrstvami	m2	137,85 4,12 23,33 12,13 7,72 13,13 60,96	125,00	17 231,70

## Soupis provedených prací

Stavba :	<b>Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZS, Msgre B. Staška v Domažlicích</b>
Objekt :	<b>Venkovní učebna</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nátěru vhodného na dětská hřiště a neškodného lidskému zdraví.				
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>17 231,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>20</b>	<b>Vybavení venkovní učebny</b>				
39	R 01	Dřevěné lavice s opěradlem (180*40*40(80)*3 cm) <i>(materiál, montáž, + pomocný, spojovací materiál)</i>	ks	13,00	13,00	
40	R 02	Dřevěné stoly (180*80*60*4 cm) <i>(materiál, montáž, + pomocný, spojovací materiál)</i>	ks	7,00	7,00	
39	R 01	Dřevěná skříňka na psací a výukové potřeby <i>dvoukomorová skříň se šuplíkem (80*80*60 cm)</i>	ks	1,00	13,00	
41	R 03	Plachta na zakrytí stěn altánu v zimě <i>(včetně materiálu k uchycení, vruty, háčky, gumičky,...)</i>	m2	66,00	66,00	
42	R 04	Nádoba na dešťovou vodu s podstavcem a vypouštěcím ventilem <i>Všechny dřevěné části budou natřeny dvěma vrstvami nátěru vhodného na dětská hřiště a neškodného lidskému zdraví, nebo budou mít adekvátní trvanlivou povrchovou úpravu (skříňka)</i>	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>20 Vybavení venkovní učebny</b>				<b>1 250,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>30</b>	<b>Ostatní</b>				
43	R 05	Geometrické zaměření skutečného provedení pro potřeby získání identifikátoru záznamu digitální technické mapy	soubor	1,00		
44	R 06	Obnovení trávníku, hřištní směs <i>kompletní úprava terénu se založením trávníku na plochách poničeného trávníku stavbou</i>	m2	400,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>30 Ostatní</b>				