

CARTEN

ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ
DODÁVKY ELEKTROINSTALACE

www.carten.cz 1420 541 240 166 carten@carten.cz

HIKVISION
CERTIFIED PARTNER

ZŠ Elišky Přemyslovny - CCTV - skutečnost

Dodávka a montáž kamerového systému

Rekapitulace rozpočtu

ELEKTROINSTALACE			
Dodávka materiálu CCTV			39 719,00 Kč
Instalace, zapojení a programování CCTV			12 200,00 Kč
Dodávka rozvodů celkem			1 687,50 Kč
Instalace rozvodů celkem			5 860,00 Kč
Revize, měření			1 600,00 Kč
Technická dokumentace			500,00 Kč
Zaškolení obsluhy			600,00 Kč
Mimostaveništní doprava			1 200,00 Kč
Podružný materiál	ze základu: 2%	41 406,50 Kč	828,13 Kč
PPV	ze základu: 4%	18 060,00 Kč	722,40 Kč
Zařízení staveniště	ze základu: 2%	59 466,50 Kč	1 189,33 Kč
Celkem bez DPH			66 106,36 Kč

Položkový rozpočet

Kamerový systém - CCTV

položka	Popis položky	Počet MJ	cena/ks	montáž/ks	celkem materiál	celkem montáž	Celková cena
4MPx Kamery							
DS-2CD2147G2H-LISU - (2.8mm)(eF)	4 Mpix, IP dome, WDR, mikrofon, hybridní přísvit	4 ks	6 362,00 Kč	1 600,00 Kč	25 448,00 Kč	6 400,00 Kč	31 848,00 Kč
Montážní patice	montážní patice pro bullet kamery, bílá	1 ks	523,00 Kč	200,00 Kč	523,00 Kč	200,00 Kč	723,00 Kč
IP rekordéry (NVR)							
DS-7608NXI-K1/8P(D)	8CH, 12 Mpx, 1xHDD, 80Mb/80Mb, H.265+, VCA, 4K, AcuSense, PoE	1 ks	8 648,00 Kč	4 200,00 Kč	8 648,00 Kč	4 200,00 Kč	12 848,00 Kč
HDD-4TB WD	WD Purple 4 TB, 64 MB cache, 6 Gb SATA., 5400 ot.	1 ks	2 400,00 Kč	200,00 Kč	2 400,00 Kč	200,00 Kč	2 600,00 Kč
AWO529W	velký kovový box pro uzamčení rekordéru, nástěnný, bílý, 2 x tamper	1 ks	2 700,00 Kč	1 200,00 Kč	2 700,00 Kč	1 200,00 Kč	3 900,00 Kč
CELKEM					39 719,00 Kč	12 200,00 Kč	51 919,00 Kč

Dodávka montáž rozvodů

položka	Popis položky	Počet MJ	cena/ks	montáž/ks	celkem materiál	celkem montáž	Celková cena
EI. instalační lišty							
KO lišta LV 18x13	KO lišta plast LV 18x13 - 2m bílá	2 m	26,00 Kč	135,00 Kč	52,00 Kč	270,00 Kč	322,00 Kč
Datové kabely cat 5e							
UTP Cat 5e	Instalační kabel Solarix CAT5E	120 m	9,90 Kč	35,00 Kč	1 188,00 Kč	4 200,00 Kč	5 388,00 Kč
Kabely CYKY							
CYKY J 3x1,5	kabel CYKY J 3x1,5	25 m	17,90 Kč	30,00 Kč	447,50 Kč	750,00 Kč	1 197,50 Kč
Průrazy zdí a vysekání drážky, demontáže-montáže stávajících rozvodů							
průraz stěny z cihlového zdiva 30cm		2 ks	0,00 Kč	320,00 Kč	0,00 Kč	640,00 Kč	640,00 Kč
CELKEM					1 687,50 Kč	5 860,00 Kč	7 547,50 Kč

Revize a měření

položka	Popis položky	Počet MJ	cena/ks	montáž/ks	celkem materiál	celkem montáž	Celková cena
	Revizní práce, měření kabeláže	1 ks	1 600,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč
CELKEM					1 600,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč

Zpracoval: Tadeáš Zima, tlf: 724 046 857

Dne: 23.02.2026