



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 5
ÚSEK: 02.1 SO 02.1 ASŘ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna trasy kabelového vedení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 8.1.2026
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
_____	_____	MAIL _____@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyjasnění rozporu v projektové dokumentaci DOTČENÉ MÍSTO: betonové plochy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu výstavby byl zjištěn rozpor mezi PD a VV týkající se značení materiálu betonových ploch. AD odsouhlasil jako materiál betonových ploch beton C25/30-XC2, XF1. Nemá vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 8.1.2025
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 5	
ÚSEK: 02.1 SO 02.1 ASŘ			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna trasy kabelového vedení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____		OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ Mail	DATUM: 8.1.2026 OSOBNĚ: _____ _XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyjasnění rozporu v projektové dokumentaci DOTČENÉ MÍSTO: betonové plochy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	67 550,99 Kč	14 185,71 Kč	81 736,70 Kč
Méněpráce:	- 84 033,42 Kč	- 17 647,02 Kč	- 101 680,44 Kč
Rozdíl:	- 16 482,43 Kč	- 3 461,31 Kč	- 19 943,74 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 8.1.2026	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: _____			PODPIS: _____ GP _____
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____ _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____ _____		

**Rozpočet k ZL č. 5
rozdílový rozpočet**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle původního rozpočtu	Nové množství dle ZL č. 5	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena dle ZL č. 5 celkem [CZK]	Cena rozdíl [CZK]
48	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm	m2	71,000	0,000	932,00	66 172,00	0,00	-66 172,00
3	HSV	273322511 25/30	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3	0,000	10,65	4 660,00	0,00	49 629,00	49 629,00
70	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	138,766	112,226	568,00	78 819,09	63 744,37	-15 074,72
71	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	138,766	112,226	105,00	14 570,43	11 783,73	-2 786,70
70	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	112,226	138,856	568,00	63 744,37	78 870,21	15 125,84
71	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	112,226	138,856	105,00	11 783,73	14 579,88	2 796,15
součet								235 089,62	218 607,19	-16 482,43
ZL č. 5 celkem										-3 461,31
Celkem										-19 943,74



Rozpočet k ZL 5.
méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	71,000	0,000	932,00	-66 172,00
70	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	138,766	112,226	568,00	-15 074,72
71	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvýšený přesun do 1000 m	t	138,766	112,226	105,00	-2 786,70

Součet


DPH 21%

-84 033,42

-17 647,02

Celkem

-101 680,44



**Rozpočet k ZL 5.
ménépráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	71,000	0,000	932,00	-66 172,00
70	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	138,766	112,226	568,00	-15 074,72
71	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	138,766	112,226	105,00	-2 786,70

Součet

DPH 21%

-84 033,42

-17 647,02

Celkem

-101 680,44

