

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

29

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Bezbariérové zpřístupnění	Číslo objektu:	SO 01/06	Název:	Úprava soklů u VZT výdechů a poklopu ÚT BBZ
Popis změny:					
<p>Úprava nadzemní stavební části u VTZ výdechů a rámu poklopu bezbariérového zpřístupnění, zemní práce pro sanaci podzemních objektů DPP na náměstí Jiřího z Poděbrad a náhradní výsadba stromů dle změny závazného stanoviska městské části Prahy 3.</p>					
Zdůvodnění změny:					
<p>V zápise z kontrolního dne č. 31 související stavby č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad je v bodě 31/1 uveden požadavek AD uvedené stavby [redacted] a zástupce objednatele pro úpravu betonového lemování nad terénem u VZT objektů a nouzového poklopu bezbariérového zpřístupnění. Na základě tohoto požadavku zpracoval Metroprojekt návrh technického řešení, které bylo Zhotoviteli zasláno k ocenění. Úprava vyhovující architektonickému pojetí rekonstrukce náměstí spočívá v ubourání horní části soklu nad terénem a následném zakrytí těchto obnažených částí pomocí nerezového plechu, který bude následně přisypán a zadlážděn (v rámci stavby revitalizace náměstí). Toto řešení bylo zástupcem objednatele a odborem památkové péče MHMP (příloha č.4) schváleno. Součástí ZL jsou i zemní práce, které nebyly zahrnuty v ZL č. 27 - Opravy nosných konstrukcí a hydroizolací - zavážecí šachta strojovny eskalátoru, strojovna VZT, místnost č. 406, ale byly v rámci těchto prací provedeny. Poslední částí tohoto ZL je vypořádání náhradní výsadby stromů dle změny závazného stanoviska městské části Prahy 3, která navrhla nové lokality výsadby stromů, jež nebyly v rámci této akce vysazeny na náměstí Jiřího z Poděbrad kvůli akci revitalizace, která měla předepsaný jiný typ výsadby.</p>					
[redacted]					
<p>Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.</p>					

Stavba: výměna posýlacích skříněk, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jičín a Poděbrad	Číslo smlouvy: 4586021	SO 01/06	Změnový list č: 29
---	---------------------------	----------	-----------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano	
Do časového plánu stavby:	ne	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	398 973,24 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

CELKOVÝ NÁVRH

--	--	--

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	SO_01_rozpočet úpravy povrchů	1xA4
Příloha č. 2	Zápis z KD obnovy náměstí	4xA4
Příloha č. 3	Výkres - SO 01_06 BBZ - úpravy kolem VZT výdechů a poklopu_FIN	4xA4
Příloha č. 4	Rozhodnutí odboru památkové péče MHMP k úpravě soklů	2xA4
Příloha č. 5	Porovnání nabídek SUB zemní práce sokly	1xA4
Příloha č. 5a	CN Gardenline zemní práce sokly	3xA4
Příloha č. 5b	CN HERA zemní práce sokly	3xA4
Příloha č. 5c	CN Benda zemní práce sokly	1xA4
Příloha č. 6	Porovnání nabídek SUB zemní práce VZT kanál	1xA4
Příloha č. 6a	CN Gardenline zemní práce sokly	1xA4
Příloha č. 6b	CN HERA zemní práce sokly	1xA4
Příloha č. 6c	CN Benda zemní práce sokly	1xA4
Příloha č. 7	Náhradní výsadba - změna závazného stanoviska OOŽP Praha 3	1xA4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	24xA4

SOUPIS PRACÍ

Příloha č.1

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01 Stavební a architektonické řešení

Zhotovitel: Strabag a.s.

Datum: 13.11.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Komentář - použité položky z VV JP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CELKEM SO:						398 973,24		
	SO 01/06	Úpravy kolem poklopu a výdechů VZT				306 759,68		
	1	BOURÁNÍ A ZEMNÍ PRÁCE						
1	ZJ-001	Provedení výkopu - ruční, vč. přemístění a uložení na mezideponii. Zpětný zásyp po opravě soklů.	m3			28 846,45		Rozsah dle PD, j.c. z nejnižší CN dodavatele + 13% koordinace
2	01/01_001.17	Vybourání obrubníku z monolitického betonu vč. odvozu a likvidace	m3			13 332,94		Vybourání žel. bet. zidky soklu - výztuž zachována - SLAV+VIN - vč. odvozu a likvidace - j.c. cena dle SoD
3	01/05_001.3	Vybourání cihelné obezdívky vč. odvozu a likvidace	m3			8 628,89		Vybourání příček tl. 100mm - vč. odvozu a likvidace - j.c. cena dle SoD
	2	NOVE PŘEVEDENÍ						
4	01/06_014.2	Oprava ochranné geotextilie	m2			3 095,12		Geotextilie - dodávka a montáž - j.c. cena dle SoD
5	01/06_007.10 n	Nerezový Z-úhelník tl.2mm	kg			223 118,77		Dodávka a montáž ocel. rozebíratelné podlahy v UPCH - NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav - j.c. cena dle SoD
6	3-007	Nopová fólie	m2			5 818,10		Drenážní nopová fólie v. nopu (23 mm) - j.c. cena dle SoD
7	01/01_014.22	Dilatační spáry - vyspravení okolí spáry, zatmelení trvale pružným tmelem	m			23 919,41		Dilatační spáry - vyspravení okolí spáry, zatmelení trvale pružným tmelem - j.c. cena dle SoD
	SO 12	Sadové úpravy - změna závazného stanoviska				0,00		
7	5-008	Tilia cordata 'Greenspire', lipa, obvod kmene 20-24cm	ks			-77 598,70		nahrazovaná položka původního VV
8		Prunus avium 'Plena'	ks			31 039,48		Náhradní výsadba dle požadavku MěÚ Prahy 3
9		Tilia cordata	ks			31 039,48		Náhradní výsadba dle požadavku MěÚ Prahy 3
10		Betula jacquemontii	ks			15 519,74		Náhradní výsadba dle požadavku MěÚ Prahy 3
	SO 01/01	Opravy nosných konstrukcí a hydroizolací - zavážecí šachta strojovna e				místnost č. 406		
	1	ZEMNÍ PRÁCE				92 213,56		
11		Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m³			16 323,12		Práce provedené viz PD pro ZL č. 27, j.c. z nejnižší CN dodavatele + 13% koordinace
12		Nakládání výkopku včetně odvozu a uložení na skládku	m³			13 014,35		Práce provedené viz PD pro ZL č. 27, j.c. z nejnižší CN dodavatele + 13% koordinace
	2	BOURÁNÍ						
13		Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva a prostého betonu strojně	m³			52 748,40		Práce provedené viz PD pro ZL č. 27, j.c. z nejnižší CN dodavatele + 13% koordinace
14		Nakládání sutě včetně odvozu a uložení na skládku	t			10 127,69		Práce provedené viz PD pro ZL č. 27, j.c. z nejnižší CN dodavatele + 13% koordinace

V položkách VV není počítáno s projekční prací a jinými pracemi neuvedenými v položkách VV

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
	AD dohodne s p. Horou polohy a množství stromů pro novou výsadbu.	AD	info
20/01 (06.06.24)	Úpravy pro slabozraké u výlezu v ulici Slavíkova AD prověří stížnost SONS zaslanou dne 28.05. na MHMP a přeposlanou dne 29.05. p. Jandou mailem na AD a TDS, ve věci navázání vodící linie na výlez z metra. K 27.06. koordinuje AD se SONS.	AD	13.06.2024
20/03 (06.06.24)	Zpevnění nadloží VZT kanálu KD27 – 08.08.2024 AD zpracovává variantu ochrany VZT kanálu zpevněním geomříží buď jen vislé části, případně i vodorovné části. KD29 – 29.08.2024 AD navrhl zpevnění nadloží kanálu geomřížemi v odhadované ceně cca 800.000 Kč. DPM naopak požaduje zpevnění nadloží ŽB základem a deskou s odhadovanou cenou cca 2.500.000 Kč. AD zašle panu starostovi dopis ohledně detailů u nouzového vstupu do metra a p. starosta se pokusí vyvolat jednání s nejvyšším vedením DPM ohledně nouzového výlezu z metra a ohledně zpevnění nadloží VZT kanálu. KD30 – 05.09.2024 GD ve spolupráci s AD zorganizuje schůzku se zástupci INV, MČP3, GD, DPM, AD, TDS, OPP, NPU ve věci: Zpevnění nadloží VZT kanálu Výsadba stromů kolem výtahu Zpevněné plochy soklů okolo objektů výtahu a spol. Průchod kolem výtahu Schůzka by se měla uskutečnit co nejdříve KD31 – 12.09.2024 Schůzka se uskutečnila 12.09., závěry viz bod 31/01	AD, GD, DPM	Info
25/02 (18.07.24)	Detaily u sousedního objektu výtahu do metra AD rozporuje detaily návaznosti stavby únikového schodiště na okolní zeleň. Dle AD je realizované řešení nepřijatelné. AD upozorňuje, že OPP/NPU realizované řešení nepřijmou KD26 – 25.07.2024 DPM oznamuje, že objekt je zkolaudován pro zkušební provoz. Provedení stavby je dle schválené PD. KD29 – 29.08.2024 AD navrhuje „komunikaci“ oboustraně kolem výtahu ze zatravněvací dlažby Godelmann (stejně jako přejezdy k faře). AD zpracuje upravenou situaci pro projednání s DPM a OPP. Viz bod 31/01	AD	info
26/02 (25.07.24)	Odkrytí dilatace u větrací šachty DPM požaduje odkrytí dilatace mezi větrací šachtou a výlezem Vinohradská. Vzhledem k požadavku MČP3 na zachování průchodu po povrchu mezi výlezy Vinohradská a Slavíkova bude nutno práce na dilataci rozdělit na dvě etapy. GD žádá DPM o poskytnutí osoby na dozor při odkrývání dilatace. KD31 – 12.09.2024 GD provedl zaměření podzemní části větrací šachty. Po předání BREMA x DPM provede GD zasypání větrací šachty včetně první části dilatace, aby mohl být převeden pěší provoz nad šachtu a uvolněn prostor pro otevření 2. části dilatace.	DPM, GD	info
30/01 (05.09.24)	Řez zatravněvací dlažbou GD žádá AD o zaslání řezu v místě zatravněvací dlažby Godelmann. (okolo výtahu s metra a přejezd za farou)	MČP3, GD	info
31/01 (12.09.24)	Záznam jednání z 12.09.2024 Dne 12.09.2024 od 13:30 proběhlo jednání mezi INV, GD, DPM, MČP3, OPP, TDS, MTP za účasti těchto osob: Janda, Vronský, Caldová, Cikán, Novotný, Kokinová, Andrš, Fadler, Beránek, Libra, Pánková, Veverka, Janeba, Roubal, Menšík. Na jednání byly dohodnuty následující závěry: • AD dohodne s p. Pánkovou vhodné řešení detailu linců kolem šachet tak, aby nevystupovalo do trávníku zděné a betonové lemování objektů VZT a nouzového výlezu. Preferovaná varianta je nahradit zděné a betonové lemování ocelovým profilem zapuštěným pod úroveň terénu. P. Pánková požádá s výsledným řešením OPP o závazné stanovisko. • AD zakreslí do situace výtahu detaily linců • Svod z objektu výtahu bude zaústěn do gajgru a sveden potrubím do nově vytvořené kontrolovatelné zasakovací šachty. • AD zakreslí do situace výtahu nové řešení chodníčků. • GD může zašterkovat chodníčku do úrovně -200.	MČP3, GD	info

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
	<ul style="list-style-type: none"> • AD a MČP3 žádají, aby MTP a DPM zvažil možnost poškození ovládacích prvků při údržbě zeleně (sekačky). V rámci navrhovaných úprav by mělo dojít k vhodnému ukončení šachet ovládacích prvků. • Pro VZT kanál nemá DPM žádné archivní podklady pro statické posouzení (s výjimkou aktuálního geodetického zaměření). Cílem je zjistit únosnost stávajícího kanálu pro provoz na náměstí. Statik předloží variantní koncepci možné úpravy kanálu. Varianta 1 – samostatná roznášecí deska uložená na okolní zeminu oddílatovaná od vlastního kanálu, varianta 2 – roznášecí „most“ přes VZT kanál se samostatným základem oddílatovaný od VZT kanálu. 		

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí.

Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!





Termín konání příštího malého KD č. 32 bude standardně ve čtvrtek 19.09.2024 v 09:00

Termín konání příštího velkého KD č. 33 bude standardně ve čtvrtek 26.09.2024 v 09:00


Zapsa

Dne: 17.09.2024

Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:		Objednatel: "Společnost Jiřího z Poděbrad"		
 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany		 STRABAG a.s. Kačírkova 802/4 158 00 Praha 5	 AŽD Praha s.r.o. Žitovnická 3146/2 106 00 Praha 10	
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:		
		Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění Dopracování dokumentace pro provedení stavby		
		Název části díla:		
		STAVEBNÍ ČÁST Stavební a architektonické řešení SO 01/06 Bezbariérové zpřístupnění		E. E.1. E.1.6
Název přílohy:		Detaily - řešení přechodu výdechy VZT poklop / zatravňovací dlažba		Revize:
				00
				Číslo příl.:
				500
Skart. znak:	V20/2044	Datum:	11/2024	
Počet formátů:	4 x A4	Měřítko:	1:10	
IČD:	8125	01	00	E 01 06 00 00 00

rozhraní - výdech vztl / tráva (poklop / tráva)
BOURÁNÍ



Rozsah díla v dodávce akce "Obnovy náměstí"



Rozsah díla v dodávce akce "Obnovy náměstí"



Rozsah díla v dodávce akce "Obnovy náměstí"



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče



MHMPXPPMIXSO

Priloha č. 4

1/2

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 2038438/2024

Sp. zn.:

S-MHMP 1975034/2024

Vyřizuje/tel.:

Počet listů/příloh: 1/0

Datum:

09.01.2025

ROZHODNUTÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče (dále jen „MHMP OPP“), orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 2, § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníků dotčených nemovitostí Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2 Praha 2, IČ 00064581 a Hlavního města Prahy – Městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČ 00063517, kterou podala společnost METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, IČ 45271895 v zastoupení na základě plných mocí ze dnů 14.03.2018 a 11.10.2017, a rozhodl podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ve věci **nemovitosti parc. č. 4275/10, 4275/4, k. ú. Vinohrady, Praha 3,**

kteřé jsou v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

spočívající v plnění podmínky č. 2 závazného stanoviska MHMP OPP sp. zn. S-MHMP 518833/2017, č. j. MHMP 1975526/2017 ze dne 27. 12. 2017, konkrétně doložení detailní dokumentace krytů nasávání a výdechu VZT, s následujícími podrobnostmi:

- kryty nasávání a výdechu VZT tvořeny pozinkovanými pororošty nasazenými do pozinkovaného L profilu, který je přikotven na ŽB nosnou konstrukci
- kryty nasávání a výdechu VZT zasazeny do chodníku ze zatravnovací dlažby – viz det. A „rozhraní výdech VZT/zatravnovací dlažba“ (konzultováno s projektantem obnovy náměstí [redacted])

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **rozhodnutí**:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění“ a „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“, které zpracoval: METROPROJEKT Praha a. s., Argentinská 1621/36, Praha 7,



[redacted] v 10/2024 je z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p u s t n é bez podmínek.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se všem účastníkům řízení vyhovuje v plném rozsahu, upouští se podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, případně poukáže na jinou nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k Ministerstvu kultury, podáním u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, na níže uvedenou adresu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravují ustanovení § 23 a § 24 správního řádu, která stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst.1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v daném případě lhůta pro podání odvolání). Podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

[redacted]
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Doručuje se do vlastních rukou:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IDDS: ejde68g
2. Na vědomí do datové schránky
NPÚ
3. MHMP OPP - spis

POROVNÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK SUBDODAVATELŮ Příloha - č. 5 - ZL č. 29

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 01/06 Bezbariérové zpřístupnění
 dodávka: Zemní práce pro opravu soklů

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem DPS	Množství celkem RDS	Množství celkem - rozdíl	Ing. Benda Jiří		Gardenline s.r.o.		HERA Stavby s.r.o.		Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
							Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	12
								25 527,82		25 619,79		28 334,34	
		Provedení výkopu - ruční, vč. přemístění a uložení na mezideponii. Zpětný zásyp po opravě soklů.	m ³	0,000				25 527,82		25 619,79		28 334,34	

+CNŽ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odkop zeminy a šterku - náměstí Jiřího z Poděbrad

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**

CC-CZ:
Datum: **28. 1. 2025**

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 619,78
DPH základní snížená	Základ daně 25 619,78 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 5 380,15 0,00	
Cena s DPH	v CZK			30 999,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Odkop zeminy a štěrku - náměstí Jiřího z Poděbrad**

Místo:

Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 619,78

HSV - Práce a dodávky HSV

25 619,78

1 - Zemní práce

25 619,78

Průběh 2. 5. 6. 1/23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkop zeminy a štěrku - náměstí Jiřího z Poděbrad

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERA Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 334,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 334,36	21,00%	5 950,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		34 284,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.01.2024

Razítko

Právník č. 56/2/3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkop zeminy a štěrku - náměstí Jiřího z Poděbrad

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 334,36

HSV - Práce a dodávky HSV

28 334,36

1 - Zemní práce

28 334,36

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01/01 Stavební a architektonické řešení

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

CELKEM SO:**25 527,82**

SO 01/01 Zemní práce pro úpravy kolem poklopu a výdechů VZT

25 527,82

1 ZEMNÍ PRÁCE

1		Provedení výkopu - ruční, vč. přemístění a uložení na mezideponii	m3			18 107,72	
2		Zpětný zásyp po opravě soklů	m3			7 420,10	



POROVNÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK SUBDODAVATELŮ Příloha - č. 6 - ZL č. 29

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 01/03 Stanice
 dodávka: ZEMNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ PRO OPRAVU NOSNÝCH KČÍ A HYDROIZOLACÍ - ZAVÁŽECÍ ŠACHTA, STROJOVNA ESKALÁTORŮ, STROJOVNA VZT, MÍSTNOST 8.406

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem DPS	Množství celkem RDS	Množství celkem - rozdíl	Ing. Benda Jiří		Gardenline s.r.o.		Hera stavby s.r.o.		Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
							Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	12
							85 621,54	51 604,07			88 686,40		
1 ZEMNÍ PRÁCE													
		Hloubení jam nezapažených v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m ³					20 634,84		14 444,39		16 795,80	
		Nakládání výkopku včetně odvozu a uložení na skládku	m ³					17 995,50		11 517,12		14 396,40	
2 BOURÁNÍ													
		Bourání kčí v hloubených výkopávkách ze zděva a prostého betonu strojně	m ²					26 452,00		46 680,00		46 291,00	
		Nakládání sutě včetně odvozu a uložení na skládku	t					20 539,20		8 982,56		11 203,20	

FCNZ

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01/01 Stavební a architektonické řešení

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 28.01.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

CELKEM SO:						81 604,07	
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

SO 01/01 ZEMNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ PRO OPRAVU NOSNÝCH KČÍ A HYDROIZOLACÍ - ZAVÁZECÍ ŠACHTA, STROJOVNA ESKALÁTORŮ, STROJOVNA VZT, MÍSTNOST č.406

81 604,07

1 ZEMNÍ PRÁCE

1		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			14 444,39	
2		Nakládání výkopku včetně odvozu a uložení na skládku	m3			11 517,12	
2 BOURÁNÍ							
3		Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva a prostého betonu strojně	m3			46 680,00	
4		Nakládání sutě včetně odvozu a uložení na skládku	t			8 962,56	

28.1.25

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01/01 Stavební a architektonické řešení

Zhotovitel: HERA Stavby s.r.o.

Datum: 27.01.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

CELKEM SO:


88 686,40

SO 01/01 ZEMNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ PRO OPRAVU NOSNÝCH KCÍ A HYDROIZOLACÍ - ZAVÁŽECÍ ŠACHTA, STROJOVNA ESKALÁTORŮ, STROJOVNA VZT, MÍSTNOST č.406

88 686,40

1 ZEMNÍ PRÁCE

1		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			16 795,80	
2		Nakládání výkopku včetně odvozu a uložení na skládku	m3			14 396,40	
2 BOURÁNÍ							
3		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva a prostého betonu strojně	m3			46 291,00	
4		Nakládání sutě včetně odvozu a uložení na skládku	t			11 203,20	



Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

DPS

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01/01 Stavební a architektonické řešení

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

CELKEM SO:**85 621,54**


SO 01/01 **ZEMNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ PRO OPRAVU NOSNÝCH KCÍ A HYDROIZOLACÍ - ZAVÁŽECÍ ŠACHTA, STROJOVNA ESKALÁTORŮ, STROJOVNA VZT, MÍSTNOST č.406**

85 621,54**1 ZEMNÍ PRÁCE**

1		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			20 634,84	
2		Nakládání výkopku včetně odvozu a uložení na skládku	m3			17 995,50	
2 BOURÁNÍ							
3		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva a prostého betonu strojně	m3			26 452,00	
4		Nakládání sutě včetně odvozu a uložení na skládku	t			20 539,20	

V Praze dne: 14.01.2025
Spisová značka: S UMCP3 689070/2024
Číslo jednací: UMCP3 032891/2025

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:



VĚC: Změna závazného stanoviska

Odbor ochrany životního prostředí, Úřad městské části Praha 3 obdržel dne 02.12.2024 podnět akciové společnosti Inženýring dopravních staveb, IČO: 05315522, Branická 514/140, 147 00 Praha 4, která jedná na základě plné moci Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s, IČO: 00005886, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, ke změně **závazného stanoviska č.j. UMCP3 064101/2018 ze dne 24.05.2018.**


Podnětem ke změně závazného stanoviska je změna místa **náhradní výsadby z náměstí Jiřího z Poděbrad na plochy ve správě Městské části Praha 3, oddělení správy zeleně a investic.** Důvodem je kolize probíhající revitalizace parku na náměstí Jiřího z Poděbrad dle projektové dokumentace, která neumožňuje původně uloženou náhradní výsadbu uskutečnit.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti souhlasí odbor životního prostředí, Úřadu městské části Praha 3 se změnou místa náhradní výsadby v rozsahu:

- I. vnitroblok Bezovka – parc. č. 1425/1, k. ú. Žižkov – 2 ks *Prunus avium* 'Plena'
- II. Žižkovo náměstí – parc. č. 4359/5, k. ú. Žižkov – 2 ks *Tilia cordata*
- III. zeleň Ondříčkova – parc. č. 1425/13, k.ú. Žižkov - 1 ks *Betula jacquemontii*

Vysazované stromy budou velikosti 20-24 cm, příp. 18-20 cm. Stromy budou vysazeny nejpozději do 15.05.2025 a správní orgán i správce předmětných pozemků budou o termínu výsadby v dostatečném předstihu informováni.

S pozdravem



rozdělovník:

Inženýring dopravních staveb a.s., IČ:05315522, DS: v2vzv5s, Branická 514/140, 147 00 Praha 4