
	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0007973
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 38/2026

Předmět změny:	Délkové rozšíření přeložky kanalizace o 11 m + rekonstrukce dvou starých UV, včetně napojení na novou přeložku kanalizace – viz. PD
Důvod změny:	Jedná se o rozšíření předmětu plnění od původního PD a položky nejsou obsahem rozpočtu k SoD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
<p>Popis změny: Provádění zemních prací + zásypů + D+M kameninové trouby Dn 400, odbočky kameninové, nové uliční vpusti, včetně dopojení KG 160 do nové přeložky kanalizace</p> <p>V původní PD byla výměna kanalizace jen v rovném směru v délce 35 bm, neuvažovala s přítoky, s napojením na Polikliniku a dopojení dešťových svodů. Změna PD kanalizace byla schválena zástupcem VHS.</p>	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:	14 dní		
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	597 472,40Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE ANO	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE ANO	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Jozef Masnica	23.2.2026	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		27.3.26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		25/3/26 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	SUOSTATNÝ PROJEKT UHS.	24.3.2026 Datum, podpis a razítko

MĚSTO BRNO
Městský úřad
Jméno a příjmení



Spolufinancováno Evropskou unií

Změnový list č. 38

Projekt: Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov,
reg. č. CZ.06.04.04/00/22_016/0007973

Datum: 23.02.2026

Vypracoval: Petr Švestka

Popis změny a její účel:

Přeložka venkovní kanalizace - navýšení běžných m - trasy+ dle odsouhlaseného PD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cenová úroveň	Normohodiny	měrná jednotka-	celkem
4	831260019RAE	Kanalizace z trub kameninových DN 400, hloubka 3,0 m	m	11,000	10 200,00	112 200,00 Kč	rozpočet k SoD	10,24992	11	112,74912
5	831990010RAB	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, při šířce rýhy do 1,20 m	m	11,000	900,00	9 900,00 Kč	rozpočet k SoD	1,32605	11	14,58655
6	831990010RAB	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, při šířce rýhy do 1,20 m	m	11,000	920,00	10 120,00 Kč	rozpočet k SoD	1,32605	11	14,58655
1	837395121R	Stavební práce na nové RŠ na stávajícím kanalizačním řádu Dn 400 - vyřezení části KG Dn 400	ks	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	ÚRS I/2026			
5	831350012RAD	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 3,0 m	m	13,000	5 100,00	66 300,00 Kč	rozpočet k SoD	7,6559	13	102,1267
7	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živé	m	13,000	2 150,00	27 950,00 Kč	rozpočet k SoD	1,76928	13	23,00064
2	890451851	Bourání šachet strojně z přetábnkovaných skruží - RŠ stávající	m3	5,000	1 390,00 Kč	6 950,00 Kč	ÚRS I/2026	0,485	5	2,425
3	830391811	Bourání stávajícího potrubní z kameninových trub	m	6,800	252,00 Kč	1 713,60 Kč	ÚRS I/2026	0,088		
87	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,000	144,00	864,00 Kč	rozpočet k SoD	0,125	6	0,75
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,000	4,00	696,00 Kč	rozpočet k SoD	0,006	174	1,044
89	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	6,000	285,00	1 710,00 Kč	rozpočet k SoD			
4	837391221	montáž kameninových odboček DN 400	ks	5,000	1 020,00	5 100,00 Kč	ÚRS I/2026	0,81	5	4,05
5	dle CN	kameninová odbočka DN 400/160	ks	2,000	21 500,00	43 000,00 Kč	ÚRS I/2026			
	dle CN	kameninová odbočka DN 400/200	ks	2,000	21 500,00	43 000,00 Kč	ÚRS I/2026			
6	dle CN	kameninová odbočka DN 400/400	ks	1,000	24 800,00	24 800,00 Kč	ÚRS I/2026			
7	837311221	montáž kameninových tvarovek DN 160 - redukce	ks	2,000	393,00	786,00 Kč	ÚRS I/2026	0,62	2	1,24
8	dle CN	redukce kamenina 400 - KG - 160	ks	2,000	190,00 Kč	380,00 Kč	ÚRS I/2026			
9	895941343	Osazení uliční vpusť Dn 500	ks	2,000	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč	ÚRS I/2026	1,755	2	3,51
10	59223336R	kompletní dodávka uliční vpusť	ks	2,000	4 210,00 Kč	8 420,00 Kč	ÚRS I/2026			

11	R položka	D+M napojení na stávající kanalizaci Dn 400- boční	ks	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	URS I/2026						
12	R položka	D+M napojení na stávající kanalizaci Dn 160-200 - boční	ks	2,000	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč	URS I/2026						
13	R položka	D+M napojení na stávající kanalizaci Dn 400 - hlavní řád	ks	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	URS I/2026						
14	113107243	Odstrazení asfaltového krytu	m2	127,000	93,80 Kč	11 912,60 Kč	URS I/2026	0,086	127	10,922			
15	113202111	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	6,000	80,40 Kč	482,40 Kč	URS I/2026	0,1	6	0,6			
87	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - asfaly	t	30,480	144,00	4 389,12 Kč	rozpočet k SoD	0,125	30,48	3,81			
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	883,920	4,00	3 535,68 Kč	rozpočet k SoD	0,006	883,92	5,30352			
69	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,480	1 200,00 Kč	36 576,00 Kč	rozpočet k SoD						
16	577145032	Asfaltový beton ložní vrstva ACL 16 tl. 50 mm	m2	127,000	526,00 Kč	66 802,00 Kč	URS I/2026	0,137	127	17,399			
17	577154131	Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11 - tl. 60 mm	m2	127,000	547,00 Kč	69 469,00 Kč	URS I/2026	0,071	127	9,017			
18	916131212	Osazení silničního obrubníku stojatého	m	6,000	412,00 Kč	2 472,00 Kč	URS I/2026	0,178	6	1,068			
19	59217031	silniční obrubník	m	6,000	249,00 Kč	1 494,00 Kč	URS I/2026						
20	899104112R	Dodávka litinové poklopu - dodávka města Benešov	ks	3,000	-3 050,00 Kč	-9 150,00 Kč	URS I/2026						
							CELKEM		27,1192			328,16808	
celkem bez DPH							597 472,40 Kč						

Za mne OK. Pokud vezmu v úvahu fond pracovní doby cca 180 hod./měsíc, pak podobný argument pro prodloužení termínu je cca 1 měsíc.

31.03.2026

Ing. Martin Kučera.

Vyjádření TDS a KBOZP k ZL č.38

Předložené podklady: ZL a rozpočet pro: Přeložka venkovní kanalizace - navýšení běžných m - trasy+ dle odsouhlaseného PD

Zjištěný stav: Kontrolou PD bylo zjištěno, že: předložení dle textu koordinační situace C2 bylo uvažováno, že: prováděcí dokumentace přeložky kanalizace bude zpracována samostatnou částí dokumentace.

Kontrola plnění dle ÚRS a předloženého rozpočtu: Kontrolou na stavbě bylo potvrzeno, že pro realizaci přeložky kanalizace dle požadavku VHS Benešov z 03/2026 je předložený objem prací a spotřeba pracovní doby v úhrnu 328,2 Nh.

Stanovisko TDS a BOZP: Při samotné realizaci po provedení kontroly stavby nelze v rozsahu prací při realizaci přípojky (s ohledem na hloubku uložení kanalizace a zjištěné půdní poměry) provádět žádné další činnosti nad, ale i v blízkosti výkopu a to v kterékoliv fázi stavby, čímž je značně omezen přístup na stavbu i její zásobování.

S ohledem na fond pracovní doby cca 180 hod/měsíc lze konstatovat, že pro samotnou realizaci je nutné prodloužit termín realizace cca o 1 měsíc, nejméně však o 19 pracovních dnů s ohledem na bezpečnost prováděných činností na stavbě.

Ing. Martin Kučera, TDS a KBOZP

Ing.
Martin
Kučera

Digitálně podepsal
Ing. Martin Kučera
Datum: 2026.04.20
09:23:44 +01'00'