


Změnový list č. 1

Projekt: Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary IČO: 002 54 657 zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic technický dozor investora: Bc. Martinem Zralým, technikem odboru rozvoje a investic Iveta Burešová, BURETAS s.r.o.,
Zhotovitel:	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Se sídlem: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň IČO: 27977951 Zastoupený Václavem Chmelfřem, jednatelem
Popis změn:	1) Změna plochy pokládky asfaltového betonu 2) Změna množství sanace 3) Materiál na chodník - záměna 4) Výšková úprava uličních vstupů 5) Počet dopravních značek – osazení, dodávka
Důvod změny:	1) Po provedení pokládky asfaltového betonu bylo provedeno skutečné zaměření opravovaných ploch 2) Druhá sanační vrstva byla provedena pouze lokálně dle vytipovaných míst po dohodě s TDS 3) Byla provedena záměna materiálu z velkoformátové dlažby na zámkovou dlažbu po dohodě s projektantem 4) Po odfrézování vozovky bylo nutné provedení většího množství úpravy uličních vstupů, aby byla zajištěna niveleta s obrušnou vrstvou z asfaltového betonu 5) Bylo dohodnuto, že parkoviště pro osoby se sníženou schopností pohybu budou na parkovišti zrušena (v případě potřeby budou dopravní značky osazeny v parkovacích místech na ul. Úvalská (v blízkosti vstupů do panelových domů) provozním odborem
Dotčené části stavby:	SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy
Původní stav:	Dle projektové dokumentace
Nový stav:	1) Snížení plochy asfaltové plochy dle skutečnosti 2) Menší množství odkopávek a sanační vrstvy 3) Pokládka zámkové dlažby 4) Úprava uličních vstupů 5) Změna svislého dopravního značení
Dopad na cenu:	Celkem: - 482 211,- Kč
Dopad na termín:	Bez vlivu
Zpracoval a vystavil: Martin Ježek, stavbyvedoucí	

Schválí: Bc.Martin Zralý, TDS, technik odboru rozvoje a investic Iveta Burešová, BURETAS s.r.o., objednatelem pověřený TDS Petr Švorba, autorský dozor	
Přílohy:	Rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**GEOprojectKV**

Stavba:

Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Uchazeč:

Vypíň údaj

IČ:

Vypíň údaj

DIČ:

Vypíň údaj

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH**-482 211,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-482 211,00	21,00%	-101 264,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-583 475,31****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**GEOprojectKV**

Stavba:

Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 17. 3. 2025

Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-482 211,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-482 211,00

1 - Zemní práce

-130 400,00

SA05 - Sanace tl. 0,5 m

-373 837,00

8 - Trubní vedení

37 834,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-15 808,00

SOUPIS PRACÍ

GEOprojectKV

Stavba:

Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-482 211,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-482 211,00	
D	1		Zemní práce				-130 400,00	
22	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-150,000	12,00	-1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111								
23	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-150,000	482,00	-72 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111								
24	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-150,000	16,00	-2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211111								
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	-150,000	312,00	-46 800,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	-20,000	355,00	-7 100,00	CS ÚRS 2025 01
vv					20*0,06 *Přepočtené koeficientem množství		1,200	
D	SA05		Sanace tl. 0,5 m				-373 837,00	
29	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	-278,000	96,00	-26 688,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-278,000	156,00	-43 368,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-278,000	27,00	-7 506,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-556,000	175,00	-97 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
34	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-1 137,000	175,00	-198 975,00	CS ÚRS 2025 01
D	8		Trubní vedení				37 834,00	

50	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	6,000	2 860,00	17 160,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132111					
51	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	1,000	3 909,00	3 909,00	CS ÚRS 2025 01
52	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	7,000	2 395,00	16 765,00	CS ÚRS 2025 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					-15 808,00
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obřímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-2,000	458,00	-916,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
72	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	-2,000	980,00	-1 960,00	CS ÚRS 2025 01
73	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	-2,000	650,00	-1 300,00	CS ÚRS 2025 01
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	-2,000	256,00	-512,00	CS ÚRS 2025 01
78	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	-2,000	820,00	-1 640,00	CS ÚRS 2025 01
79	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	-2,000	120,00	-240,00	CS ÚRS 2025 01
92	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	-77,000	120,00	-9 240,00	CS ÚRS 2025 01
VV			8*60					

Zakázka	Karlovy Vary, ulice Úvalská - parkoviště				
Reg. č. projektu					

Dod. č. ZL č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy 222	\$	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku				6 413 081,43 Kč					
	Změna závazku dle odst. 4	4				557 879,00 Kč	8,70%	-482 211,00 Kč	-7,52%
	SO 101 Změna plochy pokládky asfaltového betonu, změna množství sanace, materiál na chodník - změna, výšková úprava uličních vstupů, počet dopravních značek – osazení, dodávka			37 834,00 Kč	-520 045,00 Kč	557 879,00 Kč	8,70%	-482 211,00 Kč	
ZL č. 1							0,00%	0,00 Kč	
							0,00%	0,00 Kč	
	Změna závazku dle odst. 5	5				0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 6	6				0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 5 a 6	5 a 6						0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 7	7				0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku				5 930 870,43 Kč				-482 211,00 Kč	-7,52%