

Změnový list č. 2025/001

V I C E P R Á C E

Název akce: „Lávka v Chotíkově - Repase a osazení Faltusova mostu“

SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 21/40/24 - 11.08.2024

Popis a důvod víceprací:

SO 201 - Demontáž mostu profesora Faltuse

V rámci realizace dojde k sanaci ocelové konstrukce původního mostu.

V zadávací dokumentaci se počítá s otryskáním konstrukce, které má odstranit původní PKO a vrstvu rzi.

Na původní ocelové konstrukci se vyskytují zbytky železobetonu, po původní odbourané železobetonové desce mostovky, které se nedají odstranit pomocí otryskání uvažovaném v projektu.

Z tohoto důvodu musel zhotovitel přistoupit k hrubé ruční demolici větších kusů betonu za ztížených podmínek (CN č.01) a poté k ručnímu dočištění konstrukce (CN č.02), aby mohlo proběhnout otryskání konstrukce uvažované v projektu.

Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum): 31.05.2025

Ocenění víceprací v Kč: 208 725,00 Kč včetně DPH

(viz. Příloha č. 1 - ROZBOR POLOŽKY)

Potvrzení změny

za TDS:

Dne: 7.04.2025

za Autorský dozor:

Dne: 07.04.2025

za Zhotovitele:

Dne: 07.04.2025

za Objednatele:

Dne: 07.04.2025

za Objednatele: Ing. Milan Sterly

Dne: 07.04.2025

Příloha č.1 - ROZBOR POLOŽKY.

Lávka v Chotítkově - Faltusův most

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	50 150 528,98	10 531 611,09	60 682 140,07	395
SO 000: Všeobecný objekt	2 591 206,41	544 153,35	3 135 359,76	10
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 080 391,63	436 882,24	2 517 273,87	3
V03: Zařízení staveniště	235 750,58	49 507,62	285 258,20	5
V04: Inženýrská činnost	275 064,20	57 763,48	332 827,68	2
SO 001: Příprava území	169 130,46	35 517,40	204 647,86	11
001: Zemní práce	159 486,11	33 492,08	192 978,19	10
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	9 644,35	2 025,31	11 669,66	1
SO 101.1: Komunikace pro pěší a cyklisty - propojení - ZPŮSOBILÉ	644 890,82	135 427,07	780 317,89	33
001: Zemní práce	72 317,64	15 186,71	87 504,35	9
002: Zakládání, zpevňování hornin	53 329,46	11 199,19	64 528,65	3
005: Komunikace pozemní	312 221,65	65 566,55	377 788,19	8
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 941,69	43 457,76	250 399,45	12
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	80,37	16,88	97,25	1
SO 101.2: Komunikace pro pěší a cyklisty - napojení na SS	552 762,71	116 080,17	668 842,88	26
001: Zemní práce	187 097,65	39 290,51	226 388,16	11
005: Komunikace pozemní	361 028,60	75 816,01	436 844,60	10
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 215,43	675,24	3 890,67	4
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	1 421,03	298,42	1 719,44	1
SO 150: Dopravně inženýrská opatření	205 616,29	43 179,42	248 795,71	1
000: Všeobecné položky	205 616,29	43 179,42	248 795,71	1
SO 201: Demontáž mostu profesora Faltuse - ZPŮSOBILÉ	5 029 809,08	1 056 259,91	6 086 068,99	19
000: Všeobecné položky	1 830 410,45	384 386,19	2 214 796,64	6
004: Vodovodné konstrukce	1 310 878,40	275 284,46	1 586 162,86	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	866 942,39	182 057,90	1 049 000,29	9
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	93 874,84	19 713,72	113 588,56	1
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	927 702,99	194 817,63	1 122 520,62	2
SO 202: Lávka v Chotítkově - Faltusův most - ZPŮSOBILÉ	39 590 715,08	8 314 050,17	47 904 765,24	108
000: Všeobecné položky	3 596 975,05	755 364,76	4 352 339,81	4
001: Zemní práce	1 336 494,75	280 663,90	1 617 158,65	8
002: Zakládání, zpevňování hornin	2 517 509,34	528 676,96	3 046 186,30	9
003: Svislé a kompletní konstrukce	4 448 052,49	934 091,02	5 382 143,51	13
004: Vodovodné konstrukce	18 255 073,29	3 833 565,39	22 088 638,68	19
005: Komunikace pozemní	374 552,36	78 656,00	453 208,36	4
008: Vedení dálková a přípojná	34 524,49	7 250,14	41 774,63	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 100 302,12	651 063,45	3 751 365,57	37
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	868 184,52	182 318,75	1 050 503,27	8
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	5 059 046,66	1 062 399,80	6 121 446,46	5

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 401: Veřejné osvětlení lávky - ZPŮSOBILÉ	414 519,63	87 049,12	501 568,75	97
01: Kapitola 01	78 966,92	16 583,05	95 549,97	12
02: Kapitola 02	1 257,62	264,10	1 521,72	4
03: Kapitola 03	261,36	54,89	316,25	2
04: Kapitola 04	17 778,28	3 733,44	21 511,72	38
05: Kapitola 05	106 804,29	22 428,90	129 233,19	10
06: Kapitola 06	29 801,00	6 258,21	36 059,21	4
07: Kapitola 07	79 445,45	16 683,54	96 128,99	16
08: Kapitola 08	68 474,81	14 379,71	82 854,52	6
09: Kapitola 09	25 557,50	5 367,08	30 924,58	4
V04: Inženýrská činnost	6 172,40	1 296,20	7 468,60	1
SO 403: Přeložka kabelu UPC	186 768,51	39 221,39	225 989,89	22
001: Zemní práce	61 045,33	12 819,52	73 864,84	12
002: Zakládání, zpevňování hornin	14 919,81	3 133,16	18 052,97	2
947: Montáž	76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
948: Materiál	29 598,44	6 215,67	35 814,11	4
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 404: Přeložka kabelu ITSELF	81 060,66	17 022,74	98 083,40	8
001: Zemní práce	6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
947: Montáž	41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 405: Přeložka kabelu OPTILINE	80 530,16	16 911,33	97 441,49	8
001: Zemní práce	5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
947: Montáž	41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 406: Přeložka kabelu České Radiokomunikace	115 780,02	24 313,80	140 093,82	8
001: Zemní práce	6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
947: Montáž	76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 407: Přeložka kabelu Dial Telecom	97 889,84	20 556,87	118 446,71	8
001: Zemní práce	5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
947: Montáž	58 830,21	12 354,34	71 184,55	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 801: Rekultivace území	389 849,32	81 868,36	471 717,68	36
18-1: Výsadba stromů	130 234,23	27 349,19	157 583,41	14
998: Přesun hmot	12 398,41	2 603,67	15 002,08	1
S1: Založení trávníků	235 631,09	49 482,53	285 113,62	14
S2: Dočasné oplocení	11 585,60	2 432,98	14 018,58	7

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
-------	------	-----	------------	---------------

Celkem (bez DPH)

50 150 528,98

Změnový list č. 2025/002

V Í C E P R Á C E

Název akce: „Lávka v Chotíkově - Repase a osazení Faltusova mostu“

SoD/Objednávka (číslo ze dne): 21/40/24 -11.08.2024

Popis a důvod víceprací:

V rámci realizace dojde k sanaci ocelové konstrukce původního mostu. V zadávací dokumentaci se počítá s otryskáním konstrukce, které má odstranit původní PKO a vrstvu rzi. Před zahájením a v průběhu provádění prací na repasi ocelové konstrukce bylo zjištěno níže uvedené:

- 1) Byla zjištěna nekompletnost pohyblivých ložisek. Scházeli 2 ks spodních desek, 4 ks válců a 2 ks horních desek. Z tohoto důvodu bylo nutné nechat zhotovit repliku původních ložisek, (celkem 2 ks)
- 2) Po provedení vizuální kontroly spodního diagonálního ztužení před zahájením oprav těchto prvků byla diagnostikována vysoká degradace těchto ocelových prvků. Původní projektová dokumentace uvažovala s výměnou pouze několika diagonál, ale po zhodnocení stupně koroze bylo rozhodnuto o výměně veškerých prvků dolního ztužení (celkem 1 605,89 kg). Hmotnost zohledněna i v naýšení výměry řezání tj. pol. 30 SO 201
- 3) Během kontrolního dne 26.5.2025 byla na žádost zhotovitele provedena zástupci investora kontrola korozního oslabení veškerých spodních styčnicků. S ohledem na korozní oslabení styčnicků zejména 2L a 6L bylo rozhodnuto o kompletní náhradě této dvojice styčnicků. (celkem 2 648,53 kg)
- 4) Po provedení celkového dočištění původní ocelové konstrukce od betonových částí z původní mostovky byl za přítomnosti prof. Ryjáčka následně proveden dodatečný diagnostický průzkum obnažených částí příčnicků. Během tohoto průzkumu bylo konstatováno, že není potřeba vyměnit celé příčnický ale pouze jejich části, (celkem 435,63 kg). Hmotnost zohledněna i v naýšení výměry řezání tj. pol. 30 SO 201
- 5) Na základě kompletního zpracování VTD byl zjištěn rozpor v původním VV a ve skutečné hmotnosti nových prvků, (celkem 358,78 kg). Hmotnost zohledněna i v naýšení výměry řezání tj. pol. 30 SO 201
- 6) Na základě schválené RDS doplněny položky odvodňovacího proužku z plastbetonu po obou stranách lávky u krajních říms (doplněné pol. 144 a 145). Tyto položky nebyly součástí PDSP.
- 7) Větší množství provedení na položkách č. 11, 29, 40 u SO 202 způsobené rozdílem v RDS

SO	Č. pol.	Název položky
202	11	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
202	29	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505
202	40	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37

Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum): 15.12.2025

Ocenění víceprací v Kč: 6 074 277,42 Kč včetně DPH

Potvrzení změny

za TDS:

Dne: 21.07.2025

za A utorský dozor:

Dne: 21.07.2025

za Zhotovitele:

Dne:

za Objednatele:

Dne: 21.07.2025

za Objednatele: Ing. Milan Sterly

Dne: 21.07.2025

Lávka v Chotíkově - Faltusův most

	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	55 170 592,96	11 585 824,52	66 756 417,48	395
SO 000: Všeobecný objekt	2 591 206,41	544 153,35	3 135 359,76	10
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 080 391,63	436 882,24	2 517 273,87	3
V03: Zařízení staveniště	235 750,58	49 507,62	285 258,20	5
V04: Inženýrská činnost	275 064,20	57 763,48	332 827,68	2
SO 001: Příprava území	169 130,46	35 517,40	204 647,86	11
001: Zemní práce	159 486,11	33 492,08	192 978,19	10
099: Přesun hmot a manipulace se suti	9 644,35	2 025,31	11 669,66	1
SO 101.1: Komunikace pro pěší a cyklisty - propojení - ZPŮSOBILÉ	644 890,82	135 427,07	780 317,89	33
001: Zemní práce	72 317,64	15 186,71	87 504,35	9
002: Zakládání, zpevňování hornin	53 329,46	11 199,19	64 528,65	3
005: Komunikace pozemní	312 221,65	65 566,55	377 788,19	8
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 941,69	43 457,76	250 399,45	12
099: Přesun hmot a manipulace se suti	80,37	16,88	97,25	1
SO 101.2: Komunikace pro pěší a cyklisty - napojení na SS	552 762,71	116 080,17	668 842,88	26
001: Zemní práce	187 097,65	39 290,51	226 388,16	11
005: Komunikace pozemní	361 028,60	75 816,01	436 844,60	10
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 215,43	675,24	3 890,67	4
099: Přesun hmot a manipulace se suti	1 421,03	298,42	1 719,44	1
SO 150: Dopravně inženýrská opatření	205 616,29	43 179,42	248 795,71	1
000: Všeobecné položky	205 616,29	43 179,42	248 795,71	1
SO 201: Demontáž mostu profesora Faltuse - ZPŮSOBILÉ	5 053 524,04	1 061 240,05	6 114 764,09	19
000: Všeobecné položky	1 830 410,45	384 386,19	2 214 796,64	6
004: Vodovodné konstrukce	1 334 593,36	280 264,61	1 614 857,97	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	866 942,39	182 057,90	1 049 000,29	9
099: Přesun hmot a manipulace se suti	93 874,84	19 713,72	113 588,56	1
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	927 702,99	194 817,63	1 122 520,62	2
SO 202: Lávka v Chotíkově - Faltusův most - ZPŮSOBILÉ	44 587 064,09	9 363 283,46	53 950 347,55	108
000: Všeobecné položky	3 596 975,05	755 364,76	4 352 339,81	4
001: Zemní práce	1 433 028,48	300 935,98	1 733 964,46	8
002: Zakládání, zpevňování hornin	2 517 509,34	528 676,96	3 046 186,30	9
003: Svislé a kompletní konstrukce	4 448 052,49	934 091,02	5 382 143,51	13
004: Vodovodné konstrukce	23 056 984,88	4 841 966,82	27 898 951,70	19
005: Komunikace pozemní	374 552,36	78 656,00	453 208,36	4
008: Vedení dálková a přípojná	34 524,49	7 250,14	41 774,63	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 198 205,82	671 623,22	3 869 829,04	37
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	868 184,52	182 318,75	1 050 503,27	8
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	5 059 046,66	1 062 399,80	6 121 446,46	5
SO 401: Veřejné osvětlení lávky - ZPŮSOBILÉ	414 519,63	87 049,12	501 568,75	97
01: Kapitola 01	78 966,92	16 583,05	95 549,97	12
02: Kapitola 02	1 257,62	264,10	1 521,72	4
03: Kapitola 03	261,36	54,89	316,25	2
04: Kapitola 04	17 778,28	3 733,44	21 511,72	38
05: Kapitola 05	106 804,29	22 428,90	129 233,19	10

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
06: Kapitola 06	29 801,00	6 258,21	36 059,21	4
07: Kapitola 07	79 445,45	16 683,54	96 128,99	16
08: Kapitola 08	68 474,81	14 379,71	82 854,52	6
09: Kapitola 09	25 557,50	5 367,08	30 924,58	4
V04: Inženýrská činnost	6 172,40	1 296,20	7 468,60	1
SO 403: Přeložka kabelu UPC	186 768,51	39 221,39	225 989,89	22
001: Zemní práce	61 045,33	12 819,52	73 864,84	12
002: Zakládání, zpevňování hornin	14 919,81	3 133,16	18 052,97	2
947: Montáž	76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
948: Materiál	29 598,44	6 215,67	35 814,11	4
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 404: Přeložka kabelu ITSELF	81 060,66	17 022,74	98 083,40	8
001: Zemní práce	6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
947: Montáž	41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 405: Přeložka kabelu OPTILINE	80 530,16	16 911,33	97 441,49	8
001: Zemní práce	5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
947: Montáž	41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 406: Přeložka kabelu České Radiokomunikace	115 780,02	24 313,80	140 093,82	8
001: Zemní práce	6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
947: Montáž	76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 407: Přeložka kabelu Dial Telecom	97 889,84	20 556,87	118 446,71	8
001: Zemní práce	5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
947: Montáž	58 830,21	12 354,34	71 184,55	3
948: Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04: Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 801: Rekultivace území	389 849,32	81 868,36	471 717,68	36
18-1: Výsadba stromů	130 234,23	27 349,19	157 583,41	14
998: Přesun hmot	12 398,41	2 603,67	15 002,08	1
S1: Založení trávníku	235 631,09	49 482,53	285 113,62	14
S2: Dočasné oplocení	11 585,60	2 432,98	14 018,58	7
Celkem (bez DPH)	55 170 592,96			

Změnový list č. 2025/003

MĚNĚPRÁCE

Název akce: „Lávka v Chotíkově - Repase a osazení Faltusova mostu “

SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 21/40/24 -11.08.2024 Popis a důvod

měněprací:

V rámci realizace a zpracování RDS bylo u některých položek doměřeno menší množství oproti předpokladu z PDSP 1) Menší množství provedení na položkách SO 001 - Příprava území pol. č. 10 a 11, SO 201

Demontáž mostu profesora Faltuse pol. č. 17 a SO 202 - Lávka pol. č. 4, 14, 16, 19, 20, 23, 136, 137, 37, 88, 109 a 128 způsobené rozdílem mezi PDSP a RDS

Stavební objekt	Číslo položky	Název položky
001	10	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně
001	11	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
201	17	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16
202	4	Denní nájem autojeřábu max nosnost 200 t
202	14	Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
202	16	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
202	19	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm
202	20	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina II
202	23	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505
202	136	Bednění systémové mostních oper a úložných prahů z překližek pro ZB - zřízení
202	137	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění
202	37	Podélný výsuv konstrukce po připravené dráze
202	88	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m
202	109	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění
202	128	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA k=0,035 tl 50mm

Lhůta pro provedení měněprací (konkrétní datum): 15.12.2025

Ocenění měněprací v Kč: 1 826 412,70 Kč včetně DPH

..... (viz. Příloha č.1 -ZL 03)

Potvrzení změny

za TDS:

Dne:
01.12.2025

za Autorský dozor:

Dne:
01.12.2025

za Zhotovitele:

Dne:
01.12.2025

za Objednatele:

Dne: ,
01.12.2025

za Objednatele: Ing. Milan Sterly

Dne:
01.12.2025

Lávka v Chotíkově - Faltusův most

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S	53 661 160,98	11 268 843,81	64 930 004,79	395
SO 000: Všeobecný objekt	2 591 206,41	544 153,35	3 135 359,76	10
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 080 391,63	436 882,24	2 517 273,87	3
V03: Zařízení staveniště	235 750,58	49 507,62	285 258,20	5
V04: Inženýrská činnost	275 064,20	57 763,48	332 827,68	2
SO 001: Příprava území	154 665,11	32 479,67	187 144,78	11
001: Zemní práce	154 665,11	32 479,67	187 144,78	10
099: Přesun hmot a manipulace se suti	-	-	-	1
SO 101.1: Komunikace pro pěší a cyklisty - propojení - ZPŮSOBILÉ	644 890,82	135 427,07	780 317,89	33
001: Zemní práce	72 317,64	15 186,71	87 504,35	9
002: Zakládání, zpevňování hornin	53 329,46	11 199,19	64 528,65	3
005: Komunikace pozemní	312 221,65	65 566,55	377 788,19	8
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 941,69	43 457,76	250 399,45	12
099: Přesun hmot a manipulace se suti	80,37	16,88	97,25	1
SO 101.2: Komunikace pro pěší a cyklisty - napojení na SS	552 762,71	116 080,17	668 842,88	26
001: Zemní práce	187 097,65	39 290,51	226 388,16	11
005: Komunikace pozemní	361 028,60	75 816,01	436 844,60	10
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 215,43	675,24	3 890,67	4
099: Přesun hmot a manipulace se suti	1 421,03	298,42	1 719,44	1
SO 150: Dopravné inženýrská opatření	205 616,29	43 179,42	248 795,71	1
000: Všeobecné položky	205 616,29	43 179,42	248 795,71	1
SO 201: Demontáž mostu profesora Faltuse - ZPŮSOBILÉ	4 959 649,20	1 041 526,33	6 001 175,53	19
000: Všeobecné položky	1 830 410,45	384 386,19	2 214 796,64	6
004: Vodorné konstrukce	1 334 593,36	280 264,61	1 614 857,97	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	866 942,39	182 057,90	1 049 000,29	9
099: Přesun hmot a manipulace se suti	-	-	-	1
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	927 702,99	194 817,63	1 122 520,62	2
SO 202: Lávka v Chotíkově - Faltusův most - ZPŮSOBILÉ	43 185 972,31	9 069 054,19	52 255 026,50	108
000: Všeobecné položky	3 500 531,65	735 111,65	4 235 643,30	4
001: Zemní práce	1 433 028,48	300 935,98	1 733 964,46	8
002: Zakládání, zpevňování hornin	1 621 094,42	340 429,83	1 961 524,25	9
003: Svislé a kompletní konstrukce	4 084 487,07	857 742,29	4 942 229,36	13
004: Vodorné konstrukce	23 056 449,08	4 841 854,31	27 898 303,38	19
005: Komunikace pozemní	374 552,36	78 656,00	453 208,36	4
008: Vedení dálková a přípojná	34 524,49	7 250,14	41 774,63	1
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 181 785,93	668 175,05	3 849 960,98	37
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	840 472,17	176 499,15	1 016 971,32	8
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	5 059 046,66	1 062 399,80	6 121 446,46	5

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 401: Veřejné osvětlení lávky - ZPŮSOBILÉ					
01:	Kapitola 01	78 966,92	16 583,05	95 549,97	12
02:	Kapitola 02	1 257,62	264,10	1 521,72	4
03:	Kapitola 03	261,36	54,89	316,25	2
04:	Kapitola 04	17 778,28	3 733,44	21 511,72	38
05:	Kapitola 05	106 804,29	22 428,90	129 233,19	10
06:	Kapitola 06	29 801,00	6 258,21	36 059,21	4
07:	Kapitola 07	79 445,45	16 683,54	96 128,99	16
08:	Kapitola 08	68 474,81	14 379,71	82 854,52	6
09:	Kapitola 09	25 557,50	5 367,08	30 924,58	4
V04:	Inženýrská činnost	6 172,40	1 296,20	7 468,60	1
SO 403: Přeložka kabelu UPC					
001:	Zemní práce	61 045,33	12 819,52	73 864,84	12
002:	Zakládání, zpevňování hornin	14 919,81	3 133,16	18 052,97	2
947:	Montáž	76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
948:	Materiál	29 598,44	6 215,67	35 814,11	4
V04:	Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 404: Přeložka kabelu ITSELF					
001:	Zemní práce	6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
947:	Montáž	41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
948:	Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04:	Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 405: Přeložka kabelu OPTILINE					
001:	Zemní práce	5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
947:	Montáž	41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
948:	Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04:	Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 406: Přeložka kabelu České Radiokomunikace					
001:	Zemní práce	6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
947:	Montáž	76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
948:	Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04:	Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 407: Přeložka kabelu Dial Telecom					
001:	Zemní práce	5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
947:	Montáž	58 830,21	12 354,34	71 184,55	3
948:	Materiál	28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
V04:	Inženýrská činnost	5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
SO 801: Rekultivace území					
18-1:	Výsadba stromů	130 234,23	27 349,19	157 583,41	14
998:	Přesun hmot	12 398,41	2 603,67	15 002,08	1
51:	Založení trávníku	235 631,09	49 482,53	285 113,62	14
52:	Dočasné oplocení	11 585,60	2 432,98	14 018,58	7
		414 519,63	87 049,12	501 568,75	97
		78 966,92	16 583,05	95 549,97	12
		1 257,62	264,10	1 521,72	4
		261,36	54,89	316,25	2
		17 778,28	3 733,44	21 511,72	38
		106 804,29	22 428,90	129 233,19	10
		29 801,00	6 258,21	36 059,21	4
		79 445,45	16 683,54	96 128,99	16
		68 474,81	14 379,71	82 854,52	6
		25 557,50	5 367,08	30 924,58	4
		6 172,40	1 296,20	7 468,60	1
		186 768,51	39 221,39	225 989,89	22
		61 045,33	12 819,52	73 864,84	12
		14 919,81	3 133,16	18 052,97	2
		76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
		29 598,44	6 215,67	35 814,11	4
		5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
		81 060,66	17 022,74	98 083,40	8
		6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
		41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
		28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
		5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
		80 530,16	16 911,33	97 441,49	8
		5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
		41 470,53	8 708,81	50 179,34	3
		28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
		5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
		115 780,02	24 313,80	140 093,82	8
		6 124,34	1 286,11	7 410,45	3
		76 189,89	15 999,88	92 189,77	3
		28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
		5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
		97 889,84	20 556,87	118 446,71	8
		5 593,84	1 174,71	6 768,55	3
		58 830,21	12 354,34	71 184,55	3
		28 450,75	5 974,66	34 425,41	1
		5 015,04	1 053,16	6 068,20	1
		389 849,32	81 868,36	471 717,68	36
		130 234,23	27 349,19	157 583,41	14
		12 398,41	2 603,67	15 002,08	1
		235 631,09	49 482,53	285 113,62	14
		11 585,60	2 432,98	14 018,58	7

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
Celkem (bez DPH)	53 661 161			