

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

STAVBA: Kontaktní centrum Koliště

KOMU: Statutární město Brno

OD: OSP spol. s r.o.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové kanalizace

DOTČENÉ MÍSTO: Areál MŠ + areál stavby

ODKAZ NA VÝKRESY: D1.4.1_IO101.A_040_05_Vzorové_uložení_potrubí_kanalizace

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ane/Ne

POPIS ZMĚNY:

Při provádění areálové kanalizace došlo k nahrazení pevnostních tříd betonů na podkladní a obetonování potrubí – pevnost C16/20. Zhotovitel si nebude nárokovat změnu/navýšení ceny oproti SOD.


DŮVODY ZMĚNY:

Technický změnový list

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	681 947,23	143 208,92	825 156,15
Méněpráce:	-681 947,23	-143 208,92	-825 156,15
Rozdíl:	0,00	0,00	0,00

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA: [REDACTED]

DATUM: 30.09.2025

PODPIS: [REDACTED]

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA: [REDACTED]

DATUM: [REDACTED]

PODPIS: [REDACTED]

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: [REDACTED]

DATUM: 12.11.2025

PODPIS: [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **050323_ZL Kontaktní centrum Koliště - Změnové listy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Měněpráce	0,00	-681 947,23	-143 208,92	-825 156,15	
ZL05a	Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové	0,00	-681 947,23	-143 208,92	-825 156,15	
02	Vícepráce	0,00	681 947,23	143 208,92	825 156,15	
ZL05b	Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové	0,00	681 947,23	143 208,92	825 156,15	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 050323_ZL - Kontaktní centrum Koliště - Změnové listy

Popis objektu: 01 - Měněpráce

Popis rozpočtu: ZL05a - Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové kanalizace

Popis objektu: 02 - Vícepráce

Popis rozpočtu: ZL05b - Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	050323_ZL	Kontaktní centrum Koliště - Změnové listy
O:	01	Měněpráce
R:	ZL05a	Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-54 833,20		
31	45231121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 18/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu.	m3	-16,82000	3 260,00	-54 833,20	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				-365 929,60		
49	89823141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třív.C.12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu.	m3	-105,76000	3 460,00	-365 929,60	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-261 184,43		
71	998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	-309,09400	131,00	-40 491,31	RTS 25/ II	Indiv
72	998275115	Přesun hmot, kanalizace kameninové, příplatek 1 km	t	-309,09400	714,00	-220 693,12	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	050323_ZL	Kontaktní centrum Koliště - Změnové listy
O:	02	Vícepráce
R:	ZL05b	Záměna betonů na obetonování podkladních potrubí areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
1	45231141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	16,82000	3 260,00	54 833,20	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 8	Trubní vedení							
2	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	105,76000	3 460,00	365 929,60	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
71	998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	309,09400	131,00	40 491,31	RTS 25/ II	Indiv
72	998275115	Přesun hmot, kanalizace kameninové, příplatek 1 km	t	309,09400	714,00	220 693,12	RTS 25/ II	Indiv