

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Stavba :	HAVLOVICE-ZELENOV-VÝSTAVBA MVN A TŮNĚ
Stavební objekt:	požerák , bezpečnostní přeliv, odtok od přelivu
Název změny :	drobné změny v průběhu výstavby

A. Popis změny

při realizaci stavby byly navrženy tyto drobné změny díla:

POŽERÁK - ZMĚNA UMÍSTĚNÍ POŽERÁKU

před realizací požeráku navrhnul TDS zápisem ve stavebním deníku dne 23.9.2025 umístit požerák o cca 2,0 m směrem do tělesa hráze. Délka přístupové lávky bude 4,2 m.

Z důvodu zachování stejného sklonu návodního líce tělesa hráze, který je uveden v projektové dokumentaci bude okolo požeráku provedena opěrná zeď z velkých balvanů výšky cca 1,3 m a délky cca 5,0 m jako rovinanina nasucho. odůvodnění: zkrácení přístupové lávky k požeráku a snadnější obsluha při manipulaci s hladinou vody při provozu vodní nádrže.

vliv na cenu díla: zkrácení přístupové lávky je méněpráce 3,0 bm

OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE TĚLESA HRÁZE

zhotovitel na kontrolním dni dne 5.11.2025 navrhnul , že opevnění návodního líce tělesa hráze provede jako kamennou rovinaninu z těžkého lomového kamene místo pohožu, který je navržen v projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o zlepšení kvality provedeného díla, TDS i objednatel s navrženou změnou souhlasili.

vliv na cenu díla: odpočet patka z lomového kamene =25,0 m3
odpočet zához z lomového kamene =56,0 m3
odpočet příplatek za urovnání ploch z lomového kamene =180,0 m2
přípočet rovinanina 25+56=81,0 m3 (součet výměry patky a pohožu LK)

LIMNIGRAFICKÁ LAŤ

zápisem ve stavebním deníku ze dne 15.4.2026 upřesnil TDS délku limnigrafické latě osazené na požeráku na 1,0 m (0,5 m nad hladinu stálého nadržení a 0,5 m pod hladinu stálého nadržení). Tato délka je pro budovanou vodní nádrž dostatečná.

V položkovém rozpočtu je uvedena délka vodočetné latě 2,6 m

vliv na cenu díla: zkrácení délky vodočetné latě je méněpráce 1,6 bm

B. Současný stav realizace :

Práce budou realizovány

C. Náklady vyvolané změnou :

Náklady vyvolané změnou jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto změnového listu.

Jednotkové ceny jsou převzaty z nabídkového rozpočtu stavby , který je součástí uzavřené smlouvy o dílo.

Jednotková cena u položky 463212111 je po dohodě se zhotovitelem snížena a stanovena ve výši 422,83 Kč. Důvodem je požadavek TDS, aby celková cena stavby zůstala zachována ve stejné výši, jako cena stavby dohodnutá v uzavřené smlouvě o dílo.

na realizaci - přípočty	170 039,00 Kč
na realizaci - odpočty	-170 039,00 Kč
celkem bez DPH	0,00 Kč

D. Vyúčtování změny

Vyuúčtování změny bude provedeno po odsouhlasení tohoto změnového listu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, ve které bude tento změnový list zohledněn.

E. Schválení ZL :

Datum:		
Organizace	Jméno	Podpis
zhotovitel	Luboš Dufek	
TDS	Kavan Antonín	
AD	Jitka Kovaříková	

F. Přílohy ZL :

1. položkový rozpočet