

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: 111/18329 x 11/183 - Nebílovský Borek						
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny •	zdůvodnění změny •	vyjádření OKP/OKČ
1			Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm s naložením vyfrézované směsi a zametením komunikace	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
2			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 S tl. 50 mm z modifikovaného asfaltu včetně prořezání všech pracovních spár a těsnění těchto spár zálivkou	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
3			Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,3kg/m2	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
4			Výrovnání i povrchu dosavadních krytů asfaltovým modifikovaným betonem ACO 16 S	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
6			Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 100 mm	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
9			Vodor. doprava vyb. hmot (vyfrézovaná živičná směs) km na skládku objednatel (středisko SÚSPK Seč, skládka Rybníčky)	snížení množství původní položky	odpočet části položky dle skutečnosti na stavbě	
9			Vodor. přemístění výkopku/sypání - km dle skládky zhotovitele, včetně poplatku za skládku (nános z krajnic)	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
11			Dopravně inženýrské opatření	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
12			Očištění plochy komunikace od nánosů a nečistot	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
13			Vodorovné dopravní značení bílé barvou š=125mm	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
14			Zpevnění krajnice živičným recyklátem š=500mm , tl.=100 mm vč. naložení a dovozu vyfrézovaného materiálu z meziskládky zhotovitele, úprava sjezdů	navýšení množství původní položky	na požadavek investora byl prodloužen opravovaný úsek, výměra dle zaměření geodeta	
15N			Výztužná vrstva z geomříže ze skelných vláken určená do asfaltových vrstev s pevností v tahu min. 100/100 kN/m s tažností materiálu do 3%. Aplikace dle TP 147 a výrobce. (Čerpání položky je podmíněno souhlasem oprávněným zástupcem objednatel. Rozsah bude určen na stavbě.)	nová položka	po upozornění od zhotovitele byly na požadavek investora vyztužena neúnosná místa geomříží	

• může být doloženo na samostatném listu

Změnový list									
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD									
Název projektu: 111/18329 x 11/183 - Nebilovský Borek									
Číslo a název objektu:									
poř. číslo pol.	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl l množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm s naložením vyfrézované směsi a zameřením komunikace	m2	4 340,000	5 634,000	1 294,000	22,28	96 695,20	125 525,52	28 830,32
2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 S tl 50 mm z modifikovaného asfaltu včetně prořezání všech pracovních spár a těsnění těchto spár zálivkou	m2	4 340,000	5 634,000	1 294,000	177,18	768 961,20	998 232,12	229 270,92
3	Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4 340,000	5 634,000	1 294,000	8,40	36 456,00	47 325,60	10 869,60
4	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým modifikovaným betonem ACO 16 S	t	20,000	25,900	5,900	1 417,27	28 345,40	36 707,29	8 361,89
6	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 100 mm	m2	772,000	1 002,000	230,000	18,94	14 621,68	18 977,88	4 356,20
8	Vodor.doprava vyb.hmot (vyfrézovaná živičná směs) km na skládku objednatele (středisko SÚSPK Seč, skládka Rvbníčkv)	t	360,000	136,000	-224,000	44,76	16 113,60	6 087,36	-10026,24
9	Vodor. přemístění výkopku/sypaniny - km dle skládky zhotovitele , včetně poplatku za skládku (nános z krainic)	t	150,000	194,000	44,000	164,65	24 697,50	31 942,10	7 244,60
11	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	1,298	0,298	30 000,00	30 000,00	38 940,00	8 940,00
12	Očištění plochy komunikace od nánosů a nečistot	m2	4 340,000	5 634,000	1 294,000	4,81	20 875,40	27 099,54	6 224,14
13	Vodorovné dopravní značení bílé barvou š=125mm	m	1 544,000	2 004,000	460,000	14,12	21 801,28	28 296,48	6 495,20
14	Zpevnění krajnice živičným recyklátem š=500mm , tl.-100 mm vč. naložení a dovozu vyfrézovaného materiálu z meziskládkv zhotovitele, úprava siezdů	m2	772,000	1 002,000	230,000	57,55	44 428,60	57 665,10	13 236,50
15N	Výztužná vrstva z geomříže ze skelných vláken určená do asfaltových vrstev s pevností v tahu min. 100/100 kN/m s tažností materiálu do 3%. Aplikace dle TP 147 a výrobce. (Čerpání položky je podmíněno souhlasem oprávněným zástupcem objednatele. Rozsah bude určen na stavbě.)	m2	0,000	200,000	200,000	71,40	0,00	14 280,00	14 280,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									328 083,13

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

EUROVIA CS, a.s., Vítězslav Havlíček

-

EUn.OVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čedly západ
Plzeň
74, 326 00 Plzeň

datum

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Ing. Miroslav Píšťal
IČ: 72053119