



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
ID schránky v ISDS: 2umb8hk

Objednávka č. 414/2017

na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednatel

Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 NOVÝ BYDŽOV

Dodavatel

Obchodní firma : Jágl Jaroslav - obkladačské práce
Sídlo : Jánská 1460/
Nový Bydžov
50401 Nový Bydžov

IČ : 00269247

DIČ : CZ00269247

Plátce DPH

IČ : 15607593

DIČ :

Objednáváme odstranění havarijního stavu bytového jádra v městském bytě č. 8 (po Málkovi), U Jatek 2123, Nový Bydžov.

Lhůta plnění :

Cena s DPH : 104 000,00Kč

Dne: 10.10.2017

Vyřizuje / tel. : Alena Kohoutová/tel. [REDACTED]

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
3612	6121				0301	104 000,00

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Příkazce operace: Kohoutová Alena 10.10.2017 09:18:14

Správce rozpočtu [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Rekonstrukce bytového jádra, 8 galek 2123, č. 8 bytu.
Kauč Pydson.

- 4.9 Demontáž jádra odraz do stěr. doora,
šlusuň šel + sporák odraz do stěr. doora.
Navezení Poroficu ze stavebnin, rybnemí do 3. patra
54 ks 7,5cm tloušťka. 9 + 9
- 5.9 Demontáž kuch. linky, sušení na ruč a odraz do st. doora.
Navezení lepidla a pylu fke, 3x sáruku ze stavebnin.
Rozměřeni byt. jádra, začala se zdiť. 9,5 + 9,5
- 6.9 Navezení Poroficu ze stavebnin, rybnemí do 3. patra 54 ks.
Osazení 3x sáruku, zdiť byt. jádra. Vybourání 7,5 m
staré dlažby v kuchyni, sušení a odraz do st. doora.
Osazení odtěrací trubky do koupelny. 9,5 + 9,5
- 7.9 Navezení Poroficu na dozdění. Ukládání byt. jádra ke stropu,
navezení mal. na strop ze sádrokartonu. Změřeni
otkladu a dlažby do koupelny + WC + kuchyni, spočítání
a objednání. 9 + 9
- 8.9 V kuchyni stoupaní panelu od špažu 9,60 x 2,40, sušení
a odraz do st. doora 200 kg. Montáž rástru v koupelně
a WC pro sádrokarton. Přeskrutnutí Poroficu pod
perlínku a otklad. Montáž otkladu do koupelny
a WC ze sádky. 9 + 9
- 15.9 Navezení otkladu a dlažby a rybnemí do 3. patra 2,5
- 18.9 Zalázení šlicu po elektrici a vodi, fenzlaci stěn,
plátke na dorozování podkladu pod obklad.
Perlínka do lepidla v koupelně ze špažu a
z jedné strany na chodě. 2 + 9,5
- 19.9 Rovnání koupelny lepidlem. Perlínka do lepidla
na WC nad otkladem. V pokojích demontáž
skříněk a umazání lepidlem. 3,5 + 6
- 20.9 Dozdění sadu části, dotazování perlínky do lepidla,
dorozování stěn na WC. V koupelně zúhlavání
sadu stěny pro sprch. kout. V kuchyni omýlí
malty, natření písko-ho nátěru, rovnání lepidlem. 9 + 5

- 21.9 Montáž sadrokartonu v koupelně a WC,
2x přímé spoje, obložení kuchyní 4,05 m².
obložení WC 5,50 m², 7 koupelně drazbování
zadní stěny. 9+9
- 22.9 Umaxání stany nad obkladem kolem kuchyní,
šukování pod obkladem za linkou. Na WC
ošukování stěn nad obkladem. Přetroušení stropu
a penetrace. Penetrace podlah + puškový náter,
přelíčí nivelační stěrka na WC + koupelna. 4,5+4,5
- 25.9 Obložení koupelny + šuk nad obkladem ke stropu,
penetraci stropu, 2x vymalování.
Na WC penetraci stropu + 2x vymalování. 4+9
- 26.9 7 komor, chodbi a kuchyni 2x vymalování,
a v koupelně + WC třetí náter malby.
Zasfárování obkladu v koupelně, 9+9
- 27.9 7 komor, chodbi a kuchyni třetí náter malby,
zasfárování obkladu na WC a kuchyni.
Podložení sprch. vaničky, penetraci podlahy
v koupelně a WC. Odvoz plynu a odvozů z
Porofiem do stře. dvora. 9+9
- 29.9 První náter koutů 5 ks.
Položení dlažby v koupelně + WC. 2x vymalování
olyvace práce. 4,5+4,5
- 2.10 Posazení nové lišty z PVC do silikonu.
Doplnění kolem vaničky z neta a ze spodu,
silikon po obvodu dlažby ve sprše a WC + zasfárování,
nanesení 3x vrstvy ze střešním, namontování kování
a nasazení do koutů. 4,5+4,5
- 3.10 7olyvace oprava stropu po demontáži garmpě,
vymalování 3-li náter. Montáž sprchové kabině,
montáž silikonu pod vaničkou a při beni.
Uklid + odvoz nářadí. 4,5+4,5

10.10 Ze střešní navesení 2x dveří, montáž korálů.
Dokončení kolem digestoře.

3+3

hodiny celkem = 268,5 hod.

cena za práci = 268,5 hod x 200 Kč = 53700 Kč

cena za materiál = 35894 Kč

cena celkem : = 89594 Kč

