



# Faktura daňový doklad

číslo dokladu:  
variabilní symbol:

# 17000144

číslo objednávky:  
číslo smlouvy:

Dodavatel:

**Lesostavby Třeboň a.s.**

Novohradská 226

379 01 Třeboň

Spis.značka: B 553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Odběratel:

**Obec Číčenice**

Číčenice 79

387 71 Číčenice

IČ: 00251097

DIČ: CZ00251097

**OBEČNÍ ÚŘAD  
ČÍČENICE**

Došlo 16 -10- 2017

Č.j. ....

Přílohy .....

Peněžní ústav Fio banka, a.s.

Účet: 2001011923/2010

BIC: FIOB CZ PP

IBAN: CZ542010000002001011923

Forma úhrady: Převodem

Konečný příjemce:

Datum UÚP: 29.09.2017

Datum splatnosti: 11.11.2017

Datum UZP: 29.09.2017

Datum vystavení: 10.10.2017

Na základě SoD Vám fakturujeme za provedené stavební práce na akci: "Oprava MK Strpí".

Zakázka: 203-0857-330

Středisko: 20-3

## Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce				1,00	647 920,77	647 920,77	21.00 %

## Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	647 920,77
Daň			0,00	136 063,36

## Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH	647 920,77
Celkem DPH	136 063,36
Zaokrouhlení	-0,13

**Celkem k úhradě 783 984,00 CZK**

**Lesostavby Třeboň a.s.**  
 Novohradská 226, 379 01 TŘEBONĚ  
 Zapsána u KS v Č. Budějovicích, odd.B, vl. 003  
 IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

razítko+podpis

Přílohy: Zjišťovací protokol č. 1



Lesostavby Třeboň a. s.

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL STAVBY

<b>Název předávané stavby:</b>	Opravy MK Strpí
<b>Číslo zakázky zhotovitele:</b>	203-0857-330
<b>Předávající organizace:</b>	LESOSTAVBY Třeboň, a.s. Novohradská 226 379 01 Třeboň
<b>IČ:</b>	472 39 328
<b>DIČ:</b>	CZ47239328
<b>Zástupce předávajícího:</b>	Vladimír Vacek
<b>Přejímající :</b>	Obec Čičenice Čičenice 79 387 71 Čičenice
<b>IČ:</b>	00251097
<b>Zástupce přejímajícího:</b>	Renata Regálová
<b>Smlouva o dílo – číslo objednatele:</b>	Ze dne 17.7.2017
<b>Dodatky – číslo:</b>	
<b>Smlouva o dílo – číslo zhotovitele:</b>	
<b>Datum dokončení prací podle smlouvy:</b>	30.9.2017
<b>Datum dokončení prací podle skutečnosti:</b>	29.9.2017
<b>Datum zahájení/dokončení přejímacího řízení:</b>	29.9.2017 / 29.9.2017
<b>Rozsah provedených prací:</b>	Dle SOD a PD zpracované Liborem Hejpetrem, Slaník 47
<b>Kvalita provedených prací:</b>	
Výborná	
Dobrá	Dobrá
Uspokojivá	
<b>Soupis nedodělků a vad:</b> počet/termín odstranění	

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.9.2017 do 29.9.2017

**Stavba : 203-0857-330**

**Oprava MK Strpí**

**Zhotovitel :** Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň

IČO : 47239328  
DIČ : CZ47239328

**Objednatel :** Obec Čičenice  
79  
38771 Čičenice

IČO : 00251097  
DIČ : CZ00251097

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	647 920,77	0,00	647 920,77	0,00
Zaokrouhlení	0,23		0,23	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>647 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 921,00</b>	<b>0,00</b>

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 203-0857-330 Oprava MK Strpí za období od 1.9.2017 do 29.9.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.



Vladimír Vacek  
Za zhotovitele


Obec Čičenice  
Čičenice čp. 79, 387 71  
tel.: 383 381 101  
IČ: 00251097



Renata Regálová  
Za objednatele

**Lesostavby Třeboň a.s.** <sup>③</sup>  
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
STAVEBNÍ STŘEDIŠKO PROTIVÍN  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

*Replikace s provedením prací  
29.9.2017*



## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Stavební práce	647 920,77	0,00	647 920,77	0,00
SO 01	Ke křížku - Újezdec	304 895,34	0,00	304 895,34	0,00
SO 01a	Hospodářské sjezdy	30 433,52	0,00	30 433,52	0,00
SO 02	Nová cesta "K Vlčkům"	312 591,91	0,00	312 591,91	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	107 468,05	0,00	107 468,05	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	36 674,04	0,00	36 674,04	0,00
4	Vodorovné konstrukce	494,97	0,00	494,97	0,00
5	Komunikace	471 829,77	0,00	471 829,77	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	2 981,35	0,00	2 981,35	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	5 636,37	0,00	5 636,37	0,00
99	Staveništní přesun hmot	8 434,12	0,00	8 434,12	0,00
VN	Vedlejší náklady	14 402,10	0,00	14 402,10	0,00

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	1.9.2017	29.9.2017
Stavba:	203-0857-330	Oprava MK Strpí			
Objekt:	01	Stavební práce			
Rozpočet:	SO 01	Ke křížku - Újezdec			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>56 758,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56 758,23</b>	<b>0,00</b>
1	113107162IU0	m2	94,69	639,16	0,00	639,16	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm			6,75000	0,00000	6,75000	0,00000
2	113107182IU0	m2	141,56	955,53	0,00	955,53	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm			6,75000	0,00000	6,75000	0,00000
3	113108442R00	m2	15,75	14 718,38	0,00	14 718,38	0,00
	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živíč. pojivem			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
4	113151355R00	m2	39,78	37 174,41	0,00	37 174,41	0,00
	Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.20cm			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
5	181101102T00	m2	3,50	3 270,75	0,00	3 270,75	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>494,97</b>	<b>0,00</b>
6	457621412R00	m	141,42	494,97	0,00	494,97	0,00
	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m			3,50000	0,00000	3,50000	0,00000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>222 668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>222 668,66</b>	<b>0,00</b>
7	564831111R00	m2	66,78	62 405,91	0,00	62 405,91	0,00
	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm - doplnění na frézovaný			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
8	569851111T00	m2	102,43	27 348,81	0,00	27 348,81	0,00
	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 15 cm			267,00000	0,00000	267,00000	0,00000
9	573312611R00	m2	81,45	76 115,03	0,00	76 115,03	0,00
	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
10	573411114T00	m2	28,38	26 521,11	0,00	26 521,11	0,00
	Nátěr živíčný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
11	573411115T00	m2	32,40	30 277,80	0,00	30 277,80	0,00
	Nátěr živíčný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2			934,50000	0,00000	934,50000	0,00000
<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>2 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981,35</b>	<b>0,00</b>
12	919735114R00	m	115,29	403,52	0,00	403,52	0,00
	Řezání stávajícího živíčného krytu tl. 15 - 20 cm			3,50000	0,00000	3,50000	0,00000
13	919001001	m	572,85	2 577,83	0,00	2 577,83	0,00
	Úprava nového povrchu u odvodňovacího žlabu			4,50000	0,00000	4,50000	0,00000
<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>			<b>5 636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636,37</b>	<b>0,00</b>
14	938909612R00	m2	21,11	5 636,37	0,00	5 636,37	0,00
	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm			267,00000	0,00000	267,00000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>2 571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,32</b>	<b>0,00</b>
15	998225111R00	t	8,50	2 571,32	0,00	2 571,32	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný			302,50824	0,00000	302,50824	0,00000
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
16	7	soubor	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dopravně inženýrské opatření - DIO			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>3 784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,44</b>	<b>0,00</b>
17	005121 RT01	%	2 911,11	3 784,44	0,00	3 784,44	0,00
	Zařízení staveniště			1,30000	0,00000	1,30000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.9.2017	29.9.2017
Stavba:	203-0857-330	Oprava MK Strpí		
Objekt:	01	Stavební práce		
Rozpočet:	SO 01a	Hospodářské sjezdy		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>3 854,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 854,74</b>	<b>0,00</b>
1	122202201R00	m3	40,31	870,70	0,00	870,70	0,00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
2	122202209R00	m3	1,25	27,00	0,00	27,00	0,00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
3	162601102T00	m3	85,02	1 836,43	0,00	1 836,43	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
4	167101101T00	m3	15,66	338,26	0,00	338,26	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
5	171201101T00	m3	12,47	269,35	0,00	269,35	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
6	181101102T00	m2	3,50	189,00	0,00	189,00	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
7	171201201T00	m3	15,00	324,00	0,00	324,00	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>25 649,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 649,22</b>	<b>0,00</b>
8	564762111R00	m2	130,70	7 057,80	0,00	7 057,80	0,00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
9	564851111T00	m2	96,02	5 185,08	0,00	5 185,08	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
10	569851111T00	m2	102,43	3 072,90	0,00	3 072,90	0,00
	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 15 cm			30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
11	573411114T00	m2	28,38	1 532,52	0,00	1 532,52	0,00
	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
12	573411115T00	m2	32,40	1 749,60	0,00	1 749,60	0,00
	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
13	574381111R00	m2	130,58	7 051,32	0,00	7 051,32	0,00
	Makadam hrubý s asfalt. postřikem tl. 9 cm			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>
14	998222012R00	t	8,50	539,00	0,00	539,00	0,00
	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva			63,41214	0,00000	63,41214	0,00000
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>390,56</b>	<b>0,00</b>	<b>390,56</b>	<b>0,00</b>
15	005121 R	%	300,43	390,56	0,00	390,56	0,00
	Zařízení staveniště			1,30000	0,00000	1,30000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.9.2017	29.9.2017
Stavba:	203-0857-330	Oprava MK Strpí		
Objekt:	01	Stavební práce		
Rozpočet:	SO 02	Nová cesta "K Vlčkům"		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá	
				Cena	Cena	Cena	Cena	Množství	Množství
	<b>Název</b>			<b>Množství</b>	<b>Množství</b>	<b>Množství</b>	<b>Množství</b>	<b>Množství</b>	<b>Množství</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>43 070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43 070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43 070,64</b>	<b>0,00</b>
1	122202201R00	m3	40,31	8 118,43	0,00	8 118,43	0,00	8 118,43	0,00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3			201,40000	0,00000	201,40000	0,00000	201,40000	0,00000
2	122202209R00	m3	1,25	251,75	0,00	251,75	0,00	251,75	0,00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3			201,40000	0,00000	201,40000	0,00000	201,40000	0,00000
3	132201111R00	m3	140,63	3 712,63	0,00	3 712,63	0,00	3 712,63	0,00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ			26,40000	0,00000	26,40000	0,00000	26,40000	0,00000
4	132201119R00	m3	1,25	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3			26,40000	0,00000	26,40000	0,00000	26,40000	0,00000
5	162601102T00	m3	85,02	19 367,56	0,00	19 367,56	0,00	19 367,56	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m			227,80000	0,00000	227,80000	0,00000	227,80000	0,00000
6	167101101T00	m3	15,66	3 567,35	0,00	3 567,35	0,00	3 567,35	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			227,80000	0,00000	227,80000	0,00000	227,80000	0,00000
7	171201101T00	m3	12,47	2 840,67	0,00	2 840,67	0,00	2 840,67	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných			227,80000	0,00000	227,80000	0,00000	227,80000	0,00000
8	181101102T00	m2	3,50	1 762,25	0,00	1 762,25	0,00	1 762,25	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním			503,50000	0,00000	503,50000	0,00000	503,50000	0,00000
9	171201201T00	m3	15,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m			227,80000	0,00000	227,80000	0,00000	227,80000	0,00000
<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>			<b>36 674,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36 674,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36 674,04</b>	<b>0,00</b>
10	212571121R00	m3	544,03	14 362,39	0,00	14 362,39	0,00	14 362,39	0,00
	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těžným			26,40000	0,00000	26,40000	0,00000	26,40000	0,00000
11	212752113R00	m	193,24	21 256,40	0,00	21 256,40	0,00	21 256,40	0,00
	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm			110,00000	0,00000	110,00000	0,00000	110,00000	0,00000
12	299001001	kpl	1 055,25	1 055,25	0,00	1 055,25	0,00	1 055,25	0,00
	Napojení trativodu na stávající šachtu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>223 511,89</b>	<b>0,00</b>	<b>223 511,89</b>	<b>0,00</b>	<b>223 511,89</b>	<b>0,00</b>
13	564762111R00	m2	130,70	65 807,45	0,00	65 807,45	0,00	65 807,45	0,00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm			503,50000	0,00000	503,50000	0,00000	503,50000	0,00000
14	564851111T00	m2	96,02	48 346,07	0,00	48 346,07	0,00	48 346,07	0,00
	Podklad ze štěrkodrtí po zhuťnění tloušťky 15 cm			503,50000	0,00000	503,50000	0,00000	503,50000	0,00000
15	569851111T00	m2	102,43	13 008,61	0,00	13 008,61	0,00	13 008,61	0,00
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm			127,00000	0,00000	127,00000	0,00000	127,00000	0,00000
16	573411114T00	m2	28,38	14 289,33	0,00	14 289,33	0,00	14 289,33	0,00
	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2			503,50000	0,00000	503,50000	0,00000	503,50000	0,00000
17	573411115T00	m2	32,40	16 313,40	0,00	16 313,40	0,00	16 313,40	0,00
	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2			503,50000	0,00000	503,50000	0,00000	503,50000	0,00000
18	574381111R00	m2	130,58	65 747,03	0,00	65 747,03	0,00	65 747,03	0,00
	Makadam hrubý s asfalt. postřikem tl. 9 cm			503,50000	0,00000	503,50000	0,00000	503,50000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>5 323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323,80</b>	<b>0,00</b>
19	998222012R00	t	8,50	5 323,80	0,00	5 323,80	0,00	5 323,80	0,00
	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva			626,32894	0,00000	626,32894	0,00000	626,32894	0,00000
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>4 011,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011,54</b>	<b>0,00</b>
20	005121 R	%	3 085,80	4 011,54	0,00	4 011,54	0,00	4 011,54	0,00
	Zařízení staveniště			1,30000	0,00000	1,30000	0,00000	1,30000	0,00000