

Zjišťovací protokol E03112-3/2017-**VÍCEPRÁCE**

GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE

S 09 150 (provozní náklady) OPRAVY A ÚDRŽBA

Akce **ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše** 21.8.2017

Místo **Klášterní 2, Znojmo**

Investor **Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Poř. č. Zkrácený popis Celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. **vícepráce dle seznamu** 107 055,84

CELKEM bez DPH **107 055,84**

vč. DPH 21% 129 537,57

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

vícepráce

Akce ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
ODPISOVÁ TŘÍDA IV

Místo Klášterní 2, Znojmo

Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	JK 1NP Vstup u tělocvičny-svítilo s PIR senzorem							
	22 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)	m	8	13,32	48,5	106,56	388,00	
N	Svítilo se senzorem IP44	ks	1	962	582	962,00	582,00	
2.	SK 1NP Strojovna výtahu-osvětlení							
	22 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)	m	10	13,32	48,5	133,20	485,00	
N	Svítilo 1x60W IP44	ks	1	222	582	222,00	582,00	
	43 spínač jednopólový, nástěnný, 250V, 10A, ř. 1, IP 44	ks	1	71,04	242,5	71,04	242,50	
3.	JK 1NP-Napojení ventilátoru v tělocvičně vč.přívodu							
	22 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)	m	35	13,32	48,5	466,20	1697,50	
	13 trubka ochranná tuhá pr. 16mm, vč. upev. na stěnu a spojek	m	5	0	0	0,00	0,00	
	42 ovladač zapínací s orient. doutnavkou ř.1/0So, IP 20	ks	1	130,24	194	130,24	194,00	
N	Odpojení a zapojení ventilátoru	ks	1	0	485	0,00	485,00	
4.	JK 2NP-Změna užívání místnosti "lyžárna" na kancelář							
	24 CYKY-J 3x2,5 (3C x 2,5)	m	10	20,72	48,5	207,20	485,00	
	8 parapetní kanál 165x65mm, vč. stínícího žlabu 40x33mm	ks	8	0	0	0,00	0,00	
	52 zás. 230V, IP 20, zapuštěná, pro průběžnou montáž	ks	8	74	194	592,00	1552,00	
	53 dtto, s ochranou proti přepětí TYP 3	ks	1	740	194	740,00	194,00	
	75 „D“ – zářivkové svítidlo interiérové - přisazené, lesklá mřížka, 2x58W, IP20	ks	3	814	582	2442,00	1746,00	
	83 "N" - nouzové svítidlo 1x8W, IP 65, 3h + piktogram	ks	1	740	582	740,00	582,00	
5.	JK 2NP-chodba-doplnění nouzového svítidla u rozvaděče RO2-2							
	83 "N" - nouzové svítidlo 1x8W, IP 65, 3h + piktogram	ks	1	740	582	740,00	582,00	
	22 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)	m	10	13,32	48,5	133,20	485,00	

6. SK 1NP-Technická část-zednické práce (sekaní a zapravení drážek)

N	vysekání drážek pro kabely (nad 10 kabelů)	m	21	0	145,5	0,00	3055,50
N	vysekání drážek pro kabely (do 10 kabelů)	m	61	0	48,5	0,00	2958,50
N	zapravení drážek maltou (hrubá+jemná struktura)	m	82	59,2	97	4854,40	7954,00

7. SK 1NP-schodiště-zednické práce (sekaní a zapravení drážek)

N	vysekání drážek pro kabely (nad 10 kabelů)	m	20	0	145,5	0,00	2910,00
N	vysekání drážek pro kabely (do 10 kabelů)	m	72	0	48,5	0,00	3492,00
N	zapravení drážek maltou (hrubá+jemná struktura)	m	92	59,2	97	5446,40	8924,00

8. SK 2NP-schodiště-zednické práce (sekaní a zapravení drážek)

N	vysekání drážek pro kabely (nad 10 kabelů)	m	6	0	145,5	0,00	873,00
N	vysekání drážek pro kabely (do 10 kabelů)	m	42	0	48,5	0,00	2037,00
N	zapravení drážek maltou (hrubá+jemná struktura)	m	48	59,2	97	2841,60	4656,00

9. SK 3NP-schodiště-zednické práce (sekaní a zapravení drážek)

N	vysekání drážek pro kabely (nad 10 kabelů)	m	7	0	145,5	0,00	1018,50
N	vysekání drážek pro kabely (do 10 kabelů)	m	45	0	48,5	0,00	2182,50
N	zapravení drážek maltou (hrubá+jemná struktura)	m	52	59,2	97	3078,40	5044,00

10. Kuchyň-přívod pro konvektomat

N	Vypínač 63A 4-pol IP65	ks	1	2 240,00	1050	2240,00	1050,00
N	Jistič 63/3/C PL7 10kA	ks	1	1 756,00	200	1756,00	200,00
N	Chránič 63/4/0,03 PF7 10kA	ks	1	2 120,00	200	2120,00	200,00
N	Kabel CYKY 5x16	m	36	232,00	88	8352,00	3150,00
N	Kabel H07 5x10	m	10	170,00	70	1700,00	700,00
N	Trubka 32-50mm	m	2	35,20	105	70,40	210,00
N	Sádra	kg	5	4,80	28	24,00	140,00
N	Drobný pomocný materiál(svorky,přích,vruty)	komp	1	50,00	0	50,00	0,00
N	Pomocné sekací práce vč.odvozu sutě	kpl	1		1 200Kč	0,00	1200,00
N	Zednické zapravení stěny a podlahy	kpl	1		4 500Kč	0,00	4500,00
N	Odzkoušení	kpl	1		100Kč	0,00	100,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM**40 219 Kč****66 837 Kč****107 056 Kč**