

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.10.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-35 422,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-XXXX	-XXXX
snížená	12,00%	XXXX	XXXX
Cena s DPH	v	CZK	-XXXX

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL

Místo:

Datum:

29.10.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-35 422,70	-XXXX
MP	méněpráce	-XXXX	-XXXX
VP	vícepráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-142 249,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-XXXX	XXXX	-XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
Cena s DPH			-XXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 29.10.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-142 249,10
HSV - Práce a dodávky HSV		-XXXX
5 - Komunikace pozemní		-XXXX
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		-XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-XXXX
998 - Přesun hmot		-XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 29.10.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -142 249,10

D HSV Práce a dodávky HSV -XXXX

D 5 Komunikace pozemní -XXXX

1	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 50 do 70 mm	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

VV neprovádělo se -4 -XXXX

2	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

VV neprovádělo se -4 -XXXX

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná -XXXX

3	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svažovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

VV neprovádělo se -190 -XXXX

4	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	-----------	--	-----	-------	------	-------

5	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	----------	--	-----	-------	------	-------

6	K	877171113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	-----------	---	-----	-------	------	-------

7	M	28614956	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	----------	--	-----	-------	------	-------

8	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	-----------	--	-----	-------	------	-------

9	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
---	---	----------	---	-----	-------	------	-------

10	M	42291060	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	----------	--	-----	-------	------	-------

11	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	------	-------

12	M	59224454.	dno vodoměrné šachty 144x114x101cm pojízdné D400	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	------	-------

13	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	--	-----	-------	------	-------

14	M	59224456	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem 60x60cm 144x114x20cm pojízdné D400	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	----------	--	-----	-------	------	-------

15	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	------	-------

16	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	----------	--	-----	-------	------	-------

17	K	899121102	Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	--	-----	-------	------	-------

18	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	----------	--	-----	-------	------	-------

19	M	AVK.7210	Podkladová deska ventilková, šoupatová, typ 7.2.10	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	----------	--	-----	-------	------	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -XXXX

20	K	92190R	Zřízení přejezdu přes koleje	kus	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	--------	------------------------------	-----	-------	------	-------

P Poznámka k položce:
- zřízení dočasného přejezdu kolejové dráhy z důvodu zajištění
průjezdnosti komunikace
- demontáž po ukončení prací

D 998 Přesun hmot -XXXX

21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

VV -0,83 -XXXX

22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-XXXX
24	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč	%	-XXXX	XXXX	-XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL
Objekt:
VP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			106 826,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
Cena s DPH		v CZK	XXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL
Objekt: **VP - vícepráce**

Místo: Datum: 29.10.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		106 826,40
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
1 - Zemní práce		XXXX
4 - Vodorovné konstrukce		XXXX
5 - Komunikace pozemní		XXXX
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk - havárie vody zbrojení vlaků dopravců_ZL

Objekt: VP - vícepráce

Místo: Datum: 29.10.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 106 826,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					XXXX
D	1	Zemní práce					XXXX
1	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překozech ručně	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	z SOD					
	VV	69					XXXX
	VV	skutečnost					
	VV	70,25+19*0,5"dvojitá betonová deska"					XXXX
	VV	rozdíl					
	VV	79,75-69					XXXX
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	P	Poznámka k položce: Ruční výkop v místě napojení na stávající zařízení, křížení podzemních vedení, osazení vodoměrné šachty a v místech s omezeným přístupem mechanizace.					
	VV	z SOD					
	VV	12,825					XXXX
	VV	skutečnost					
	VV	13,95					XXXX
	VV	rozdíl					
	VV	13,95-12,825					XXXX
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	z SOD					
	VV	255,314					XXXX
	VV	skutečnost					
	VV	256,439					XXXX
	VV	rozdíl					
	VV	256,439-255,314					XXXX
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 strojně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	z SOD					
	VV	93,332					XXXX
	VV	skutečnost					
	VV	94,457					XXXX
	VV	rozdíl					
	VV	94,457-93,332					XXXX
5	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	1,125*1,8					XXXX
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním strojně	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	z SOD					
	VV	57					XXXX
	VV	skutečnost					
	VV	58,125					XXXX
	VV	rozdíl					
	VV	58,125-57					XXXX
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	z SOD					
	VV	19					XXXX
	VV	skutečnost					
	VV	19,25					XXXX
	VV	rozdíl					
	VV	19,25-19					XXXX
8	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV	0,25*1,7 "Přepočtené koeficientem množství					XXXX
D	4	Vodorovné konstrukce					XXXX
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	XXXX	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		z SOD				
	VV		9,5		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		9,625		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		9,625-9,5		XXXX		
	D	5	Komunikace pozemní				XXXX
10	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 35 do 40 kg/m2	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		69		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		70,25		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		70,25-69		XXXX		
11	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		69		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		70,25		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		70,25-69		XXXX		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				XXXX
12	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
13	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		190		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		192,5		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		192,5-190		XXXX		
	VV		2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
14	M	55128.	spojovací a montážní materiál	soubor	XXXX	XXXX	XXXX
	P		Poznámka k položce: spojky, vsuvky, kohouty, kolena, navrtávací třmen,				
15	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		190		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		192,5		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		192,5-190		XXXX		
16	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		190		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		192,5		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		192,5-190		XXXX		
17	K	893811263.	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,2 m, hl 1,75 m	kus	XXXX	XXXX	XXXX
18	M	56230575.	Vodoměrná plastová šachta 1200mm /1750mm	kus	XXXX	XXXX	XXXX
19	K	899721113	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		190		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		192,5		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		192,5-190		XXXX		
20	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		2,5*1,0815 'Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		z SOD				
	VV		190		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		192,5		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		192,5-190		XXXX		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXX
22	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	XXXX	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		z SOD				
	VV		268		XXXX		
	VV		skutečnost				
	VV		268+2,5+19"dvojitá betonová deska"		XXXX		
	VV		rozdíl				
	VV		289,5-268		XXXX		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				XXXX
23	K	997013862	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	XXXX	XXXX	XXXX
24	K	997241532	Vodorovné přemístění suti pro dráhy kolejové do 7 km	t	XXXX	XXXX	XXXX
25	K	997241535	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění suti pro dráhy kolejové	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		6,773*4 'Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
26	K	997241538	Nakládání nebo překládání suti pro dráhy kolejové	t	XXXX	XXXX	XXXX
D	998		Přesun hmot				XXXX
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		0,425+0,236		XXXX		
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	XXXX	XXXX	XXXX
29	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	XXXX	XXXX	XXXX
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
30	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX