



Projekt:	42613 Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.		
Předmět:	Oznámení možné změny	001	

Komu: Letiště Praha, a.s.

Od: Hartex CZ s.r.o.

Stavební Objekt: Etapa VI, Etapa V

Předmět změny: Cenové navýšení vlivem skutečností zjištěných po odkrytí podkladních vrstev

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : Viz. technologický předpis odsouhlasený GP

Důvod změny: Nedostatečná výška stávající skladby stropu pro konstrukci navrženou v projektové dokumentaci.

Časové ohodnocení: - **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- 1) Projektem navržená skladba spádové a ochranné vrstvy z betonu vypuštěna a nahrazena kompletní reprofilací stropní desky materiály Sopro, které splňují požadavky GP na tuto skladbu a jsou vhodné pro tl. navržené skladby.
- 2) Výškový rozdíl v dilatačním spoji stropů tunelů T1 a stropu tunelu spojovacího objektu mezi T1 a T2 musel být řešen dodávkou a montáží atypického dilatačního profilu Migua.
- 3) V rámci etapy V byla po odbourání vrchních vrstev zjištěna dilatace stropní desky, která nebyla propána přes všechny konstrukční vrstvy. Vzhledem k zajištění správné funkčnosti byla dodána odpovídající mezlobjektová dilatační lišta.

Odpočty : Neprovedené práce a dodávky spojené s původní navrženou skladbou konstrukce.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Přípočty : 2 333 003,21 Kč

Odpočty : -836 487,09 Kč

Celkové předpokládané náklady 1 496 516,12 Kč

Oznámil za zhotovitele

Převzal za objednatele

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Toto Oznámení r

OBCHODNÍ
 Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
 IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902
 tel./fax: 416 731 177



Projekt:	42613 Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	001

Komu: Letiště Praha, a.s.

Od: Hartex CZ s.r.o.

Stavební Objekt: Etapa VI, Etapa V

Předmět změny: Cenové navýšení vlivem skutečností zjištěných po odkrytí podkladních vrstev

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : Viz. technologický předpis odsouhlasený GP

Důvod změny: Nedostatečná výška stávající skladby stropu pro konstrukci navrženou v projektové dokumentaci.

Časové ohodnocení: - **Dopad do celkových termínů:** Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- 1) Projektem navržená skladba spádové a ochranné vrstvy z betonu vypuštěna a nahrazena kompletní reprofilací stropní desky materiály Sopro, které splňují požadavky GP na tuto skladbu a jsou vhodné pro tl. navržené skladby.
- 2) Výškový rozdíl v dilatačním spoji stropů tunelů T1 a stropu tunelu spojovacího objektu mezi T1 a T2 musel být řešen dodávkou a montáží atypického dilatačního profilu Migua.
- 3) V rámci etapy V byla po odbourání vrchních vrstev zjištěna dilatace stropní desky, která nebyla propásána přes všechny konstrukční vrstvy. Vzhledem k zajištění správné funkčnosti byla dodána odpovídající meziojektová dilatační lišta.

Odpočty : Neprovedené práce a dodávky spojené s původní navrženou skladbou konstrukce.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Připočty :	2 333 003,21 Kč
Odpočty :	-836 487,09 Kč
Celkové náklady	1 496 516,12 Kč

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.
Petr

Objednatel: Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k pro