

## Návrh změnového listu k SOD č.OISM 1097

V průběhu provádění díla a zjištění skutečného stavu objektu Českého rozhlasu Hradec Králové, TechColor s;r;o; Ič: 60112166 jako zhotovitel sděluje, že: Z důvodu nepředvídatelnosti a nemožnosti objektivního posouzení soudržnosti podkladu resp; degradace jednotlivých vrstev konstrukce balkonu zhotovitel navrhuje jeho částečnou rekonstrukci;

Potřebu a nutnost těchto eventuálních víceprací nebylo možné odhadnout a specifikovat před montáží lešení, mechanickým odstraněním nesoudržných vrstev omítek a následného posouzení skutečného stavu;

Po tomto zjištění zhotovitel navrhuje:

1/ Částečné odbourání dlažby balkonu (3 řady tj; pás cca 90cm), odstranění nefunkční hydroizolace a vybourání nesoudržných vrstev betonu; 2/ Dodávku nové betonové mazaniny vč; kontaktního můstku a penetrace. 3/ Dodávku dvousložkové systémové hydroizolace vč; bandáže ve dvou vrstvách; 4/ Výměnu oplechování tj; demontáž nefunkčního stávajícího a dodávku nového systémového oplechování z pozinkovaného nebo hliníkového plechu; 5/ Dodávku a pokládku dlažby Taurus, venkovní, mrazuvzdorné v obdobném dekoru vč; spárování; 6/ Tmelení dilatačních spár PU tmelem; Cenová kalkulace víceprací:

Položka	Mj	Množství	Cena/mj	Cena celkem
Odbourání stávajících nesoudržných vrstev;	m2	4,00	xxxxx	xxxxx
Betonová mazanina vč;penetrace	m2	4,00	xxxxx	xxxxx
2K hydroizolace vč;bandáže	m2	4,00	xxxxx	xxxxx
Výměna oplechování	bm	4,00	xxxxx	xxxxx
Dodávka a pokládka dlažby vč;spárování	m2	4,00	xxxxx	xxxxx
Tmelení spár PU tmelem	bm	4,00	xxxxx	xxxxx
Oprava vnějších omítek	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx
<b>Celkem</b>				<b>12 610,00</b>

V Hradci Králové dne 26;9;2017 Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Příloha: 2x foto