

Dohoda o narovnání

uzavřena dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899
530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel) na straně jedné

a

PAMAK s.r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523

Sídlo: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

IČO: 25779656

DIČ: CZ25779656

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Kolín

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Radek Patočka, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radek Patočka, jednatel společnosti, tel: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: kh7rsc3

Adresa pro doručování: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

dále jen nazývány („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“)

I.

Tato dohoda je uzavřena za účelem upravení sporných práv a smluvních závazků vzniklých mezi smluvními stranami, které byly způsobeny rozdílným provedením díla oproti smlouvě a projektové dokumentaci, zpracované firmou W.H.A. systém, spol. s r.o., Uničovská 52./1794, 787 01 Šumperk tak, jak je uvedeno v čl. II. této dohody. Vzniklé změny byly zaznamenány ve stavebním deníku, odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele.

II.

1. Dne 4.5.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0112-2017-6 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení opravy hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 na letišti Čáslav s termínem plnění do 4.9.2017.
2. Dílo bylo dokončeno dle smlouvy dne 4.9.2017, což dokládá zápis o předání a převzetí provedeného díla dle smlouvy.
3. Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště dne 1.6. 2017 a dokončeny dne 4.9. 2017. Během provádění díla byly zjištěny změny v provedení díla oproti smlouvě a projektové dokumentaci spočívající v provedení nové podkladní vrstvy betonu pod keramickou dlažbu pro zachování výškových poměrů dlažby (stávající betonová podkladní vrstva byla vybourána včetně keramické dlažby). Dále byl zjištěn nesoulad v projektové dokumentaci pro opravu budovy mezi Půdorysem 1NP – nový stav včetně výpisu prvků a popisů na výkrese a mezi zpracovaným výkazem výměr, který je součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o chybějící položky ve výkazu výměr – podlahový škrabák s rámem pro zapuštění a chybějící montáž a dodávka dlažby zádveří. Dále byl nesoulad mezi požadovaným množstvím a skutečností – chybějící demontáž podlahových vpustí a jejich dodávka a montáž (celkem 15 ks, ve výkazu výměr pouze 2). Následně byla provedena záměna materiálu / projektová dokumentace obsahuje demontáž stávající nástěnné umyvadlové baterie a tuto nahrazuje montáží stojánkových baterií – bez úpravy přívodu vody. Smluvní strany se dohodly, že budou znovu osazeny nástěnné baterie. Dalším provedením díla byly ponechány stávající kovové zárubně a tyto byly ošetřeny novým nátěrem (v projektu je rozpor mezi skutečností a navrženou šíří dveří, pro osazení by muselo dojít k bourání zdiva, které ale není ve výkazu výměr). Vzhledem k uvedeným skutečnostem, smluvní strany narovnávají rozpor ve výkazu výměr a skutečným provedením díla.
4. Zjištěné změny prací oproti smlouvě a dodatku jsou tedy v tomto rozsahu:

Méněpráce činí	- 21 757,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí	+ 78 895,25 Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že méněpráce a vícepráce nemají negativní vliv na kvalitu a funkčnost provedeného díla. Jedná se pouze o narovnání nesouladu projektové dokumentace se skutečně provedením díla.

Původní cena za dílo dle smlouvy	1 342 359,75 Kč bez DPH
----------------------------------	-------------------------

Nová cena za dílo dle skutečnosti	1 399 498,00 Kč bez DPH
-----------------------------------	-------------------------

III.

Obě smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi původní a nově stanovenou částkou za provedené dílo je o 57 138,25 Kč bez DPH vyšší tak, jak je uvedeno v čl. II. této dohody.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli fakturu za skutečně provedené stavební práce ve výši 1 399 498,00 Kč bez DPH (1 693 392,58 Kč včetně DPH) dle přílohy č. 2 – položkového rozpočtu skutečně provedené práce a na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (viz příloha č. 1). Pro fakturační a platební podmínky včetně splatnosti platí příslušná ustanovení smlouvy.

IV.


Po splnění povinnosti dle čl. III. této dohody budou smluvní strany zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s uvedenou smlouvou žádné finanční nároky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti (smluvní sankce, záruční lhůta, reklamace).

V.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, když zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této dohody o narovnání jsou přílohy č. 1, 2 a 3.

Přílohy : č. 1 - zápis o předání a převzetí díla
č. 2 - položkový rozpočet skutečně provedené práce
č. 3 - položkový rozpočet více a méněpráce



PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ

Čís. SOD objednatele:	č. 6440-0112-2017-6	Čís. SOD zhotovitele:		
Datum a podpis SOD:	4.5.2017			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: PAMAK s.r.o. Sídlo firmy: Mikoláše Alše 470 280 02 Kolín IČ: 25779656 DIČ: CZ25779656 Zastoupena : Radek Patočka, Jaroslav Tománek			
Objednatel:	Česká Republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 AHNM, Hradební 772/12, 110 05 Praha IČ: 601 62 694 DIČ: CZ 601 62 694 za kterou jedná Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu NI AHNM			
Akce	Oprava hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 Letiště Čáslav			
Termín zahájení dle SOD:	1.6.2017	Skutečný termín zahájení:	1.6.2017	
Termín dokončení dle SOD a Dodatku :	4.9.2017	Skutečný termín dokončení:	4.9.2017	
Závěr:	Dnešního dne 4.9. 2017 zhotovitel díla předává výše uvedený rozsah díla objednavateli dle SOD 6440-0112-2017-6. Objednatel přebírá dílo dle skutečně provedných prací dle SOD a ve znění připravované Dohody o navození - bez zjevných vad a nedodělků. Předané doklady: - stavební deník - prohlášení o shodě na použité materiály			
Datum převzetí díla:	4.9.2017	Záruční doba:	60 měsíců	
Za zhotovitele:				
Jméno a podpis				
Za objednatele:				Za uživatele:
Jméno a podpis				

Rožpočet skutečně provedených prací

Stavba: Oprava hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 Letiště Čáslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	011	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	8,343		
2	011	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	8,430		
3	011	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	8,430		
4	011	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	295,700		
5	011	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	295,700		
6	011	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	572,300		
7	011	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	572,300		
8	011	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	295,700		
9	011	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	723,000		
10	011	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	241,000		
11	590	590514800	<i>Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm</i>	m	253,050		
12	011	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích (APU lišty)	m	241,000		
13	590	590514760	<i>Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m</i>	m	253,050		
14	011	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,080		
15			Dodávka a montáž dveře vnitřní dle skutečnosti (list_dveře)	kpl.	1,000		
16			<i>Odstranění starých nátěrů a dodávka a montáž nový nátěr zárubní</i>	kus	8,000		
17	611	611617160	<i>Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plné např. typ Elegant, model 10 jednokřídlové 70 x 197 cm Mahagon</i>	kus	8,000		
18	003	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výš. lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	385,600		
19	011	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	257,120		
20	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,090		
21	013	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	295,700		
22	013	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	572,300		
23	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	78,088		

4	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	78,088	281,00	21 942,73
25	241	997241511	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot, na vzdálenost do 7 km	t	78,088		
26	321	997321611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	78,088		
27	011	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	24,471		
28	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,430		
29	111	111631500	<i>Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,002		
30	711	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou	m2	59,220		
31	245	245510300	<i>Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb např. Duroflex bal. 6 kg</i>	kg	88,830		
32	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	8,430		
33	628	628331590	<i>Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina např. SKLOBIT 40 MINERAL role/10m2</i>	m2	9,695		
34	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,138		
35	712	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	340,800		
36	712	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice	kus	6,000		
37	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	387,700		
38	111	111631510	<i>Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg</i>	kg	96,900		
39	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	387,700		
40	628	628522590	<i>Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný bídlíčný, spodní strana mikrotenová folie např. Elastodek 50 special dekor šedý</i>	m2	445,855		
41	712	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči	kus	1 364,000		
42	712	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 681,191		
43	713	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	93,800		
44	631	631529080	<i>Vláknó minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti např. ISOVER ISOVER - izolace jednoplášťových plochých střech atikový přechodný klín např. ISOVER AK pro zakončení ploch.střech u atik a při napojení na konstrukce nad střechou při tepelné izol střech, délka 1000 mm rozměr 100 x100 mm</i>	kus	93,800		
45	713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,141		
46	721	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	15,000		
47	721	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	2,000		
48	721	721211405	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem (HL70)	kus	15,000		
49	721	721233113	Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 (HL 62)	kus	2,000		
50	721	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 (HL 807)	kus	14,000		
51	721	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)	kus	6,000		

52	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012
53	721	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo r	9,000
54	721	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubo r	9,000
55	721	725120914	Výměna splachovací hlavice pisoárové	kus	5,000
56	721	725121962	Výměna pisoárového záchodku keramického bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	kus	5,000
57	721	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných	r	10,000
58	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	r	11,000
59	721	725211643	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby s odkládacími plochami 850 mm bílá	soubo r	11,000
60	721	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	r	11,000
61			Baterie umyvadelové nástěnné klasické s výpustí	r	11,000
62	721	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	12,000
63	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	r	12,000
64	721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,618
65	731	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	45,000
66	731	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	45,000
67	741	743621110	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	111,300
68	741	743622100	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	12,000
69	R	R1	Demontáž lano hromosvodové	m	111,300
70	741	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	24,000
71	358	358121000	<i>Spínače vačkové m vačkový spínač VSN10 1103 A8 V NVZ1R</i>	kus	24,000
72	741	747161514	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000
73	345	345511400	<i>Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvka s kolíkem a krytem, 250V, 10/16A, 250V, 2P+PE, s ochrannými clonkami bezšroubová 5519A-A02357 B</i>	kus	12,000
74	R	R2	Demontáž elektrických vypínačů	ks	24,000
75	R	R3	Demontáž elektrických zásuvek	ks	12,000
76	741	748111113	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje	kus	20,000
77	348	348212750	<i>Svítlidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové např. PULI1, max. 60 W E27</i>	kus	20,000
78	741	748111213	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	4,000
79	348	348212750	<i>Svítlidla bytová účelová žárovková svítidlo bytové žárovkové např. PULI1, max. 60 W E27</i>	kus	4,000
80	741	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	20,000
81	348	348121100	<i>Svítlidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková např. BÍGL-S, 1x11W, IP43</i>	kus	20,000
82	R	R4	Demontáž svítidel	ks	24,000
83	R	R5	Demontáž zářivek	ks	20,000
84	763	763811111	Montáž rodinných domů z kompletizovaných panelů s nosnou konstrukcí dřevěnou, opláštěnou sádrovláknitou deskou stěnových panelů obvodových, štítových, vnitřních nosných nebo příček	kus	14,000
85	590	590390270	<i>Panely kompletizované na bázi dřeva kompletizované panely např. RD Rýmařov dřevěný rám se sádrovláknitou deskou příčka dělicí tl. 90 mm</i>	m2	45,360
86	763	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,361
87	764	764001811	Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do sutí	m	31,000

88	764	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	62,800
89	764	764011620	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm	m	31,000
90	764	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	62,800
91	764	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,433
92	767	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	45,360
			Dodávka a montáž podlahový škrabák Gapa 60x40 s rámem pro zapuštění	kus	2,000
93	771	771474116	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 200 do 250 mm	m	123,000
94	597	597613120	<i>Obkládačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - např. RAKO BRICK I.j. sokl 30 x 8 x 0,8 barevná (cen.skup. 24)</i>	kus	496,100
95	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	169,060
96	771	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2	m2	168,630
97	597	597611100	<i>Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - např. RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) ALLEGRO I.j. (cen.sk. 80)</i>	m2	176,693
			<i>Obkládačky a dlaždice keramické mrazuvzdorné - např. RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm</i>	m2	8,430
98	771	771990111	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	189,470
99	771	771990191	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	1 216,920
100	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,676
99	776	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	88,360
100	776	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	44,030
101	697	697510610	<i>Textilie podlahové zátěžové koberec podlahy povlakové textilní v pásech vpichovaný koberec - šíře 2 m napč. Finett 11, tl. 5,20 mm, vlákno 400g/m2</i>	m2	48,433
102	776	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	44,030
103	284	284110000	<i>Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m heterogenní zátěžové PVC napč. Saron Sparkling compact, tl. 2,25 mm, antibakteriální</i>	m2	48,433
104	776	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	26,800
105	283	283421400	<i>Profily z měkkého polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva šedá , profil číslo 8</i>	kus	11,220
106	776	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,232
107	781	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	264,300
108	781	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	264,300
109	597	597610200	<i>Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - např. RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) SAMBA I.j. (cen.skup. 68)</i>	m2	290,730
110	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,197
111	784	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	868,000
112	000	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	kpl	1,000

Celkem bez DPH

1 399 498,00

DPH 21 %

293 894,58

Celkem vč. DPH 21%

1 693 392,58

Položkový rozpočet více a méněprací

Stavba: Oprava hlavního vstupu do budovy, soc. zařízení a střechy SO č. 217 Letiště Čáslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Méněpráce

1	014	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	8,000		
2	553	553315110	Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 75 700 L/P	kus	8,000		
3	721	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	r	11,000		

Méněpráce celkem bez DPH**21 757,00****Vícepráce**

1	011	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m ³	7,500		
2	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	7,500		
3	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	11,250		
4	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,250		
5	241	997241511	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km	t	11,250		
6	321	997321611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	11,250		
7	721	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	13,000		
8	721	721211405	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem (HL70)	kus	13,000		
9	721	725822633	Baterie umyvadlové nástěnná klasická s výpustí	r	11,000		
10	771	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m ²	m ²	8,000		
11	597		Obkládačky a dlaždice keramické, mratzuvzdorné - např. RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm	m ²	8,430		
12	776		Dodávka a montáž podlahový škrabák Gapa 60x40 s rámem pro zapuštění	kus	2,000		
13	776		Dodávka a montáž dveře vnitřní dle skutečnosti (list_dveře)	kpl.	1,000		
14	697		Odstranění starých nátěrů a dodávka a montáž nový nátěr zárubní	kus	8,000		

Vícepráce celkem bez DPH**78 895,25****Cena celkem více/méně prací bez DPH****57 138,25**